

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

140ನೇ ಅಧಿವೇಶನ

ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 612


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಕಾಂತರಾಜ್ (ಬಿಎಂಎಲ್)
(ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ)

ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 11.03.2020

ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ 2019-20 ರ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; (ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	2019-20ರ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಆ)	ಸದರಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ; (ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರವನ್ನು ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-3ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಇ)	ನೀಡಿದ್ದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು/ ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು / ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ; ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	
ಈ)	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ನೀಡಿದ್ದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 2019-20ರ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಉಳಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಹಣವೆಷ್ಟು? (ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು)	2019-20ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷವೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಮಾರ್ಚ್ 2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಉಳಿಕೆಯಾಗುವ ಅನುದಾನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಸಂ:ಲೋಇ/252/ಐಎಫ್‌ಎ/2020 (ಇ-ಕಛೇರಿ)


(ಗೋವಿಂದ ಎಂ. ಕಾರಜೋಳ)
ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ-1 (ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ.612)

**2019-20ರ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ
ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರ**

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಮೂಲ ಅನುದಾನ	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅನುದಾನ
1	2	3	4	5
1	4059-80-051-0-29-386	ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು-ನಿರ್ಮಾಣ	11000.00	11000.00
2	4059-80-051-0-32-386	ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು-ನಿರ್ಮಾಣ	25000.00	22500.00
3	4216-01-700-2-01-386	ನಿವಾಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು - ನಿರ್ಮಾಣ	4750.00	4750.00
4	4216-01-700-2-24-386	ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯ - ನಿರ್ಮಾಣ	4250.00	4250.00
5	5054-03-101-0-02-132	ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು - ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	11080.00	12080.00
6	5054-03-337-0-16-154	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು-ಸುಧಾರಣೆಗಳು	3290.00	4290.00
	5054-03-337-0-17	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು		0.00
7	154	ಸುಧಾರಣೆಗಳು	25000.00	29000.00
8	160	ನವೀಕರಣ	2320.00	2320.00
	5054-04-337-0-01	ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು		
9	133	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	18270.00	18270.00
10	135	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	12400.00	12400.00
11	136	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	6400.00	6400.00
12	154	ಸುಧಾರಣೆಗಳು	100530.00	140530.00
13	160	ನವೀಕರಣ	5700.00	5700.00
14	422	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	86900.00	86900.00
15	423	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	40000.00	40000.00
16	5054-04-337-0-02-436	ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ನಬಾರ್ಡ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	24837.00	33837.00
17	5054-04-337-0-06-422	ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಉಪಯೋಜನೆ ಕಾಯ್ದೆ 2013 ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರುವ ಮೊತ್ತ-ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	6261.49	6261.49

ಕ್ರ. ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಮೂಲ ಅನುದಾನ	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅನುದಾನ
18	5054-05-337-4-02-154	ನಾಲೆಗಳ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡಿಂಗ್-ಸುಧಾರಣೆಗಳು	5000.00	5000.00
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು (ಎನ್‌ಹೆಚ್)				
19	5054-04-337-0-05-172	ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ನಿಧಿ ಹಂಚಿಕೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿನ ರಸ್ತೆಗಳು - ರಸ್ತೆಗಳು	50800.00	50800.00
20	3054-01-052-3-00-182	ಯಂತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾಧನ ಸಾಮಗ್ರಿ - ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆ	170.00	170.00
ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು			50970.00	50970.00
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌ಹೆಚ್‌ಡಿಪಿ)				
21	5054-03-337-0-18-154	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಸುಧಾರಣೆಗಳು	50000.00	50000.00
ಒಟ್ಟು ಎಸ್‌ಹೆಚ್‌ಡಿಪಿ			50000.00	50000.00
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಕೆಶಿಪ್)				
22	5054-03-337-0-84-172	ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಕೆಶಿಪ್)-II ಇಎಪಿ-ರಸ್ತೆಗಳು (ವೇತನ ರೂ.1776.00 ಲಕ್ಷ + ಕಾಮಗಾರಿ ರೂ.32195.00 ಲಕ್ಷ ಒಟ್ಟು 33971.00 ಲಕ್ಷ)	32195.00	60195.00
23	5054-03-337-0-86-172	ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣಾ ಯೋಜನೆ (ಕೆಶಿಪ್) -II (ಎಡಿಬಿ) ಇಎಪಿ-ರಸ್ತೆಗಳು	78000.00	49864.88
ಒಟ್ಟು ಕೆಶಿಪ್			110195.00	110059.88
ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಕೆಆರ್‌ಡಿಸಿಎಲ್)				
	5054-80-190-0-01	ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ		
24	132	ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	40000.00	40000.00
25	240	ಸಾಲ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ	1450.00	1450.00
	5054-80-190-0-03	ಕೆಆರ್‌ಡಿಸಿಎಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ರೋಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣ		
26	132	ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	75000.00	25000.00
27	422	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	17800.00	0.00
28	423	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	7200.00	0.00
29	3054-80-190-0-01-240	ಕೆಆರ್‌ಡಿಸಿಎಲ್ ಋಣ ಸೇವೆಗಳು ಬಡ್ಡಿ - ಸಾಲ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ	3981.00	3981.00
ಒಟ್ಟು ಕೆಆರ್‌ಡಿಸಿಎಲ್			145431.00	70431.00

ಕ್ರ. ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು - 3 -	ಮೂಲ ಅನುದಾನ	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅನುದಾನ
30	2059-80-053-1-09-200	ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	650.00	400.00
31	2059-80-053-1-10-200	ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	35.00	35.00
32	2059-80-053-1-11-200	ವಿಧಾನಸೌಧ, ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ವಿ.ವಿ. ಗೋಪುರ ಮತ್ತು ಸುವರ್ಣ ಸೌಧ ಬೆಳಗಾಂ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	3200.00	2000.00
33	2059-80-053-4-00-200	ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ/ನಿರ್ವಹಣೆ-ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	36784.00	28784.00
34	2059-80-800-0-06-051	ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಆಡಳಿತ - ಸಾಮಾನ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು	1000.00	500.00
35	2216-01-700-3-01-200	ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	15100.00	15100.00
36	2216-01-700-4-00-221	ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು - ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜುಗಳು	400.00	400.00
37	3054-03-102-0-01-200	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	5200.00	4000.00
38	3054-04-105-0-01-200	ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು-ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	4000.00	3500.00
39	3054-03-337-0-05-200	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	33517.00	33517.00
40	3054-03-337-0-07-200	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	15000.00	11250.00
41	3054-04-337-1-09-172	ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿಯಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ - ರಸ್ತೆಗಳು	32342.00	27342.00
	3054-04-337-1-10	ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ		
42	200	ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	35594.00	35594.00
43	422	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	7000.00	0.00
44	423	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	3000.00	0.00
45	3054-04-337-1-13-200	ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು-ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	12500.00	9375.00
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಒಟ್ಟು			954906.49	898746.37

ಅನುಬಂಧ-2

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ದಕ್ಷಿಣ
ವಲಯಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು

-H-

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಸರು	5054-03-337-0-16-154- ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳು- ಸುಧಾರಣೆ	5054-03-101-0-02-132 ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು	5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ನವೀಕರಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು- ಸುಧಾರಣೆಗಳು	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ನವೀಕರಣ	5054-04-337-0-01-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.)	5054-04-337-0-01-135- ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - (ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.)	5054-04-337-0-01-136- ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - (ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.)	5054-04-337-0-02-436 - ಸುಧಾರಣೆಗಳು	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.)
1	ಬೆಂಗಳೂರು	0.00	294.48	824.73	219.37	4826.71	619.81	111.62	75.75	39.10	626.38	3358.42
2	ರಾಮನಗರ	5.33	1140.08	97.21	0.00	5574.26	117.08	446.45	303.01	156.40	658.38	1641.44
3	ಕೋಲಾರ	20.41	0.00	785.33	0.00	2779.63	1.63	214.64	145.67	75.19	624.84	3569.37
4	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	125.98	247.49	326.03	25.48	2733.17	230.78	592.40	402.06	207.52	874.55	2472.40
5	ತುಮಕೂರು	23.40	1033.47	422.29	47.25	5519.00	546.62	1519.63	1031.39	532.34	890.95	4266.04
6	ಮೈಸೂರು	7.96	520.78	1216.98	299.80	10228.68	245.63	764.55	518.92	267.83	1013.67	3450.74
7	ಮಂಡ್ಯ	2.25	102.75	52.01	30.00	7596.47	19.84	655.35	444.79	229.57	696.51	3374.74
8	ಚಾಮರಾಜನಗರ	91.92	513.02	480.89	55.01	2245.02	55.14	605.70	411.08	212.18	898.02	2138.45
9	ಹಾಸನ	73.41	120.04	1721.37	60.72	6174.53	0.00	417.03	283.04	146.08	967.39	6360.67
10	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	15.91	161.67	176.06	18.34	3208.60	4.37	297.88	202.17	104.35	858.89	2098.03
11	ಮಂಗಳೂರು	321.16	452.10	743.17	24.29	3082.34	258.27	0.00	0.00	0.00	304.81	1554.74
12	ಉಡುಪಿ	4.77	745.20	47.72	25.34	2442.00	237.69	0.00	0.00	0.00	108.20	984.15
13	ಮಡಿಕೇರಿ	19.08	121.77	117.72	13.74	900.82	53.21	0.00	0.00	0.00	292.45	856.87
	ಒಟ್ಟು	536.46	5452.85	7011.51	819.34	57311.23	2390.07	5625.25	3817.88	1970.56	8815.04	36126.06

-5-

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಸರು	5054-04-337-0-01-423 ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	5054-04-337-0-06-422-ಎಸ್.ಪಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಯೋಜನೆ	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು	4216-01-700-2-01-386-ನಿವಾಸ ಕಟ್ಟಡಗಳು	4216-01-700-2-24-386-ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿವಾಸ ಕಟ್ಟಡಗಳು	3054-04-337-1-09-172-ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	3054-04-337-1-10-422-ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- (ಎಸ್.ಪಿ)	3054-04-337-1-10-422-ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ - ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ- (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ನಿವೃತ್ತ ಒಟ್ಟು (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	ಬೆಂಗಳೂರು	605.48	60.00	3311.41	3376.52	1189.32	1539.49	905.27	338.19	56.77	22378.82
2	ರಾಮನಗರ	367.24	170.00	197.59	1302.24	131.99	27.94	996.25	165.27	15.16	13513.32
3	ಕೋಲಾರ	670.81	260.00	77.81	475.41		87.96	827.17	359.39	62.89	11038.15
4	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	1315.06	50.00	125.99	669.79	22.67	21.71	639.10	248.96	123.29	11454.44
5	ತುಮಕೂರು	1852.65	320.00	293.52	865.92	40.09	40.96	2433.82	429.54	173.68	22282.56
6	ಮೈಸೂರು	2334.98	306.00	283.47	749.44	488.92	458.64	1671.31	347.45	218.89	25394.64
7	ಮಂಡ್ಯ	955.21	180.00	126.24	1177.12	34.54	0.10	1820.55	224.02	15.40	17737.46
8	ಚಾಮರಾಜನಗರ	1014.27	260.00	40.28	89.11	4.33	157.46	636.73	215.32	95.10	10219.03
9	ಹಾಸನ	686.83	270.00	757.67	1835.84	653.42	203.19	2014.66	282.47	23.69	23052.05
10	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	392.07	315.00	264.88	299.83		196.64	1050.53	211.25	36.76	9913.23
11	ಮಂಗಳೂರು	1034.92	80.00	103.43	1078.42	87.84	411.33	498.72	111.25	54.84	10201.62
12	ಉಡುಪಿ	672.75	0.00	143.29	731.37		2.00	509.48	61.35	37.29	6752.60
13	ಮಡಿಕೇರಿ	640.80	0.00	87.31	992.31	5.74	21.82	550.41	61.09	41.32	4776.45
	ಒಟ್ಟು	12543.07	2271.00	5812.87	13643.32	2658.85	3169.24	14554.00	3055.55	955.08	188714.36

ಅನುಬಂಧ-2

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ. ಕಾಂತರಾಜ್ (ಬಿಎಂಎಲ್) ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರು ಮಂಡಿಸಿದ
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ-602(612) ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲಾವಾರು	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	4216-01-700-2-01-386 ನಿವಾಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	4216-01-700-2-24-386 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯ ನಿರ್ಮಾಣ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು
		ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಧಾರವಾಡ	35.05	925.63	-	39.10	8.00	27.97
2	ಹಾವೇರಿ	368.09	519.51	34.46	405.99	173.09	-
3	ಗದಗ	125.38	238.92	41.96	7.40	134.63	70.55
4	ಶಿರ್ಸಿ	287.92		119.25		440.18	352.40
5	ಕಾರವಾರ	103.34	157.83	101.67		529.84	85.91
	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ	391.26	157.83	220.92	0.00	970.02	438.31
6	ಬೆಳಗಾವಿ	919.17	294.04	23.65	87.23	260.53	56.62
7	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	10.53	1020.80	0.73		37.85	517.95
	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ	929.70	1314.84	24.38	87.23	298.38	574.57
8	ಬಿಜಾಪೂರ	106.62	4.16	12.20	-	134.21	9.48
9	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	182.99	294.31	74.03	9.00	103.81	28.03
10	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	23.73	79.74	2.72	0.45	964.61	159.27
11	ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ವಿಶೇಷ)	83.76	31.58	16.03	2.13	236.14	169.60
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ	107.49	111.32	18.75	2.58	1200.75	328.87
12	ದಾವಣಗೆರೆ	110.14	728.55	0.43	0.69	189.34	9.46
13	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	256.54	518.09		48.68	246.03	106.22
	ಒಟ್ಟು ಉತ್ತರ ವಲಯ	2613.26	4813.16	427.13	600.67	3458.26	1593.46

7-

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲಾವಾರು	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನವೀಕರಣ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ
		ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ
1	2	9	10	11	12	13	14

1	ಧಾರವಾಡ	323.19	32.41	195.11	132.43	68.35	4619.67
2	ಹಾವೇರಿ	731.96	-	470.06	319.03	164.66	3555.99
3	ಗದಗ	574.87	-	274.94	186.60	96.30	1714.77
4	ಶಿರ್ಸಿ	551.63	257.87	186.25	126.41	65.24	1988.13
5	ಕಾರವಾರ	264.87	2.90	177.38	120.39	62.13	1340.37
	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ	816.50	260.77	363.63	246.80	127.37	3328.50
6	ಬೆಳಗಾವಿ	2634.56	172.19	257.20	174.56	90.10	2690.46
7	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	2608.77	307.25	354.77	240.77	124.27	5053.96
	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ	5243.33	479.44	611.97	415.33	214.37	7744.42
8	ಬಿಜಾಪೂರ	831.74	61.81	1241.65	842.09	434.94	4787.06
9	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	3026.28	9.18	496.66	337.09	173.98	3364.48
10	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	389.81	21.59	223.22	151.51	78.20	1568.13
11	ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ವಿಶೇಷ)	189.30					2438.63
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ	579.11	21.59	223.22	151.51	78.20	4006.76
12	ದಾವಣಗೆರೆ	1078.02	336.35	480.79	326.32	168.43	3156.57
13	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	397.97	185.40	738.36	501.12	258.65	2580.79
	ಒಟ್ಟು ಉತ್ತರ ವಲಯ	13602.97	1386.95	5096.39	3458.32	1785.25	38859.01

- 8 -

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲಾವಾರು	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	5054-04-337-0-06-422 2013 ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದಿರುವುದು ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	5054-04-337-0-02-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	2059-80-053-1-11-200 ಸುವರ್ಣಸೌಧ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ವಹಣೆ
		ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ
1	2	15	16	17	18	20	23
1	ಧಾರವಾಡ	64.46	1260.37	170.00	722.75	538.65	0.00
2	ಹಾವೇರಿ	9.99	1878.11	180.49	1215.51	786.50	0.00
3	ಗದಗ	211.04	1786.64	0.00	1020.08	538.65	0.00
4	ಶಿರ್ಸಿ	521.22	530.41	130.00	202.52	60.10	0.00
5	ಕಾರವಾರ	116.92	771.58	50.00	539.78	475.35	0.00
	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ	638.14	1301.99	180.00	742.30	535.45	0.00
6	ಬೆಳಗಾವಿ	338.42	1730.89	240.00	1739.90	1004.25	700.00
7	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	3.60	4978.15	340.00	1678.38	741.25	0.00
	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ	342.02	6709.04	580.00	3418.28	1745.50	700.00
8	ಬಿಜಾಪೂರ	54.08	8808.05	50.00	1887.24	566.55	0.00
9	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	450.79	5545.26	100.00	1741.41	946.45	0.00
10	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	59.44	991.02	20.00	261.19	395.26	0.00
11	ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ವಿಶೇಷ)		1434.46	50.00	314.07	376.45	0.00
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ	59.44	2425.48	70.00	575.26	771.71	0.00
12	ದಾವಣಗೆರೆ	682.00	3112.08	140.00	1893.66	598.75	0.00
13	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	415.83	3028.14	260.00	2544.84	641.45	0.00
	ಒಟ್ಟು ಉತ್ತರ ವಲಯ	2927.79	35855.16	1730.49	15761.33	7669.66	700.00

- 9 -

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲಾವಾರು	2059-80-053-4-00-200 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ	2216-01-700-3-01- 200 ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ವೆಚ್ಚ	3054-03-102-0-01- 200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	3054-03-337-0-05- 200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	3054-04-337-1-09-172 ಮು ಮಂ ಗ್ರಾ ರ ಅ ನಿಧಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ
		ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ
1	2	24	26	28	29	30	32

1	ಧಾರವಾಡ	1893.84	697.58	171.55	153.99	1601.14	913.00
2	ಹಾವೇರಿ	574.53	117.64	62.48	52.06	976.72	1214.00
3	ಗದಗ	442.70	257.31	166.71	101.60	1212.46	775.00
4	ಶಿರ್ಸಿ	888.45	308.56	368.53	185.55	2417.79	786.00
5	ಕಾರವಾರ	555.45	217.44	118.30	75.35	600.98	536.00
	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ	1443.90	526.00	486.83	260.90	3018.77	1322.00
6	ಬೆಳಗಾವಿ	1314.26	456.22	375.35	158.83	4574.33	864.00
7	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	849.96	180.98	260.00	267.74	3758.35	1137.00
	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ	2164.22	637.20	635.35	426.57	8332.68	2001.00
8	ಬಿಜಾಪೂರ	913.34	490.02	430.51	201.92	1485.63	1575.00
9	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	1291.81	257.24	380.78	230.77	5334.62	1042.00
10	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	194.08	161.96	66.24	21.09	2343.11	866.00
11	ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ವಿಶೇಷ)	531.76	215.35	27.71	19.35	1645.35	472.00
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ	725.84	377.31	93.95	40.44	3988.46	1338.00
12	ದಾವಣಗೆರೆ	402.27	135.87	75.58	44.12	516.65	1053.00
13	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	516.45	154.48	121.26	126.63	1642.10	1380.00
	ಒಟ್ಟು ಉತ್ತರ ವಲಯ	10368.90	3650.65	2625.00	1639.00	28109.23	12613.00

10-

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲಾವಾರು	3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	3054-04-337-1-10-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪ-ಯೋಜನೆ	3054-04-337-1-10-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ-ಯೋಜನೆ	ಒಟ್ಟು
		ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ
1	2	33	34	35	37
1	ಧಾರವಾಡ	3561.60	81.60	53.69	18291.13
2	ಹಾವೇರಿ	2488.00	158.90	113.96	16571.73
3	ಗದಗ	1260.26	124.53	48.75	11412.05
4	ಶಿರ್ಸಿ	1809.69	53.41	9.61	12647.12
5	ಕಾರವಾರ	1307.57	38.93	11.70	8361.98
	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ	3117.26	92.34	21.31	21009.10
6	ಬೆಳಗಾವಿ	3472.78	103.12	112.99	24845.65
7	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	4018.82	287.48	94.96	28874.32
	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ	7491.60	390.60	207.95	53719.97
8	ಬಿಜಾಪೂರ	1986.11	302.88	26.94	27244.23
9	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	3423.66	227.08	71.85	29143.56
10	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	3935.73	98.71	20.73	13097.54
11	ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ವಿಶೇಷ)	2252.12	145.51	29.44	10680.74
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ	6187.85	244.22	50.17	23778.28
12	ದಾವಣಗೆರೆ	604.62	252.33	158.43	16254.45
13	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	1677.81	304.91	238.58	18890.33
	ಒಟ್ಟು ಉತ್ತರ ವಲಯ	31798.77	2179.39	991.63	236314.83


ಹಿಮಬಂಧ- ೨ .

11-

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ.ಕಾಂತರಾಜ್ (ಬಿಎಂಎಲ್) ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರು ಮಂಡಿಸಿದ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ: 602 (612)ಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಲಬುರಗಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಬೀದರ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ರಾಯಚೂರು	ಕೊಪ್ಪಳ	ಪಲಯದ ಒಟ್ಟು
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು- ನಿರ್ಮಾಣ	2134.13	0.00	218.19	195.46	146.42	0.00	2694.20
2	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು- ನಿರ್ಮಾಣ	117.37	588.20	1462.31	2093.90	2202.95	78.79	6543.52
3	4216-01-700-2-01-386 ನಿವಾಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು - ನಿರ್ಮಾಣ	929.46	30.79	78.46	625.31	0.00	0.00	1664.02
4	4216-01-700-2-24-386 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯ - ನಿರ್ಮಾಣ	194.67	144.20	65.69	17.85	0.00	57.68	480.09
5	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	63.58	85.92	549.29	1339.11	340.15	193.33	2571.38
6	5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು-ಸುಧಾರಣೆ	264.48	0.00	209.67	648.39	0.00	138.21	1260.75
7	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸುಧಾರಣೆ	1140.35	515.46	1055.72	2731.14	500.03	619.22	6561.92
8	5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ನವೀಕರಣ	0.00	0.00	38.65	75.05	0.00	0.00	113.70
9	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	2148.89	915.77	1078.97	906.69	1360.05	897.63	7308.00
10	5054-04-337-0-01-135 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	1458.47	621.55	732.30	615.38	923.07	609.23	4960.00
11	5054-04-337-0-01-136 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	752.75	320.79	377.97	317.62	476.43	314.44	2560.00
12	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು -ಸುಧಾರಣೆಗಳು	3394.82	1454.44	1791.12	3435.83	4528.05	1438.56	16042.82
13	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ನವೀಕರಣ	32.63	8.55	246.11	94.85	0.00	0.00	382.14
14	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	4653.69	1804.88	2689.00	3767.69	2880.25	1666.75	17462.26
15	5054-04-337-0-06-422 ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರುವ ಮೊತ್ತ - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	419.15	162.56	242.20	303.32	257.17	150.11	1534.51
16	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	450.55	1023.35	1741.77	4710.45	2894.22	1324.72	12145.06
17	5054-04-337-0-02-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	1040.89	527.51	840.11	573.66	639.89	478.54	4100.60
	ಒಟ್ಟು	19195.88	8203.97	13417.53	22451.70	17148.68	7967.21	88384.97
18	2059-80-053-4-00-200 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	1610.00	397.00	713.00	915.00	335.00	262.00	4232.00
19	2059-80-800-0-06-051 ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಆಡಳಿತ - ಸಾಮಾನ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು	35.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	100.00
20	2216-01-700-3-01-200 ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	908.17	162.01	214.62	252.70	251.07	81.43	1870.00
21	2216-01-700-4-00-221 ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು - ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜುಗಳು	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	3054-03-102-0-01-200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	257.50	259.24	274.66	205.49	162.70	285.41	1445.00
23	3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	262.44	334.48	94.48	358.31	512.50	113.79	1676.00
24	3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	1680.80	818.90	687.14	2359.15	1031.62	798.39	7376.00
25	3054-04-337-1-09-172 ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಆ.ನಿಧಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ನವೀಕರಣ	680.00	760.00	560.00	1200.00	1000.00	975.00	5175.00
26	3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	910.13	1277.47	426.53	3418.95	851.19	937.73	7822.00
	ಒಟ್ಟು	6344.04	4009.10	2970.43	8774.60	4144.08	3453.75	29696.00
	ಪಲಯದ ಒಟ್ಟು	25539.92	12213.07	16387.96	31226.30	21292.76	11420.96	118080.97

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ		
		3054 - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ	3054 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ - ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ	5054 - ನಾಲೆಗಳ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ
1	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	490.00	25.00	0.00
2	ಬಳ್ಳಾರಿ	425.00	0.00	290.00
3	ಬೆಳಗಾವಿ	770.00	275.00	255.00
4	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	0.00	225.00	0.00
5	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	230.00	0.00	135.00
6	ಬೀದರ್	25.00	250.00	50.00
7	ಚಾಮರಾಜನಗರ	0.00	0.00	0.00
8	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	0.00	0.00	212.00
9	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	1945.00	1075.00	680.00
10	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	402.50	347.50	280.00
11	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	600.00	150.00	160.00
12	ದಾವಣಗೆರೆ	1300.00	225.00	514.00
13	ಧಾರವಾಡ	207.50	0.00	0.00
14	ಗದಗ	37.50	0.00	0.00
15	ಹಾಸನ	474.50	50.00	80.00
16	ಹಾವೇರಿ	0.00	112.50	365.00
17	ಕಲಬುರಗಿ	202.50	25.00	0.00
18	ಕೊಡಗು	400.00	0.00	264.00
19	ಕೋಲಾರ	306.50	250.00	40.00
20	ಕೊಪ್ಪಳ	0.00	2.00	60.00
21	ಮಂಡ್ಯ	150.00	162.50	238.00
22	ಮೈಸೂರು	150.00	75.00	80.00
23	ರಾಯಚೂರು	50.00	0.00	115.00
24	ರಾಮನಗರ	0.00	0.00	80.00
25	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	300.00	0.00	240.00
26	ತುಮಕೂರು	0.00	250.00	430.00
27	ಉಡುಪಿ	345.00	700.00	140.00
28	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	425.00	112.50	57.60
29	ವಿಜಯಪುರ	0.00	450.00	0.00
30	ಯಾದಗಿರಿ	150.00	312.50	114.00
	ಒಟ್ಟು	9386.00	5074.50	4879.60

 6/3/2020

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್

ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳ ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರ,

ಲೋಬಂಜಿ-ಬಜಸಾಇ, ಬೆಂಗಳೂರು

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕಾಂತರಾಜ್ (ಬಿಎಂಎಲ್) (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ರವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 602(612) ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು.

ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು :: ಲೋಬಂ ಮತ್ತು ಒಜಸಾಇ ವಿಭಾಗ , ತುಮಕೂರು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ : 5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸುಧಾರಣೆ								
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಭಾಗ-1)								
ಕುಣಿಗಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರ								
1	ಕುಣಿಗಲ್	ಕುಣಿಗಲ್	81600	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ: ಕೊರಟಗೆರೆ-ಬಾವಲಿ ರಸ್ತೆಯ(ರಾ.ಹೆ-33) ಸರಪಳಿ 85.20 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 86.00 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 87.48 ರಿಂದ 88.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ)	175.00	149.96	149.96	ಡಾಂಬರು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 4:19
2	ಕುಣಿಗಲ್	ಕುಣಿಗಲ್	82271	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ: ರಾ.ಹೆ-33 ಬಂಡಿಹಳ್ಳಿ-ನಿಡಸಾಲೆ-ಚಲಮಸಂದ್ರ ಮಾರ್ಗ ನಿಡಸಾಲೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 5.10 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 13.50 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 15.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	495.00	94.99	94.99	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಭಾಗ-2)								
ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ								
1	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	98853	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಲಿ (ಎಸ್.ಎಚ್-47) ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 166.60 ರಿಂದ 166.50, 169.70 ರಿಂದ 169.90 ಮತ್ತು 173.38 ರಿಂದ 175.28 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	400.00	0.00	0.00	Work Under Progress
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ : 5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ								
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (2017-18)								
ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ								
1	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	67919	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಮೈಲುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬಡಕೆಗುಡ್ಡು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಮದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	300.00	102.00	102.00	B M U/P
ತಿಪಟೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ								
6	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು	65817	ತಿಪಟೂರು ತಾ: ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಅರಳಗುಪ್ಪೆ ಮಾರ್ಗ ಎನ್.ಹೆಚ್.206 ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 9.90 ಕಿ.ಮೀ)	475.00	0.00	0.00	5 Km Asphalt Completed (12/2019) 3 Km Completed on (01/2020)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು	65816	ತಿಪಟೂರು ತಾ: ಮಂಡ್ಯ ಹಡಗಲಿ ರಾ.ಹೆ-47 ರಿಂದ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ, ಸೂಗೂರು ಮಾರ್ಗ ಬಜಗೂರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.30 ಕಿ.ಮೀ)	250.00	0.00	0.00	2.50 Km GSB Completed
8	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು	65631	ತಿಪಟೂರು ತಾ: ಬಿ.ಜೆ.ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅರಸೀಕೆರೆ ಗಡಿ ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗ ಸೂರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಮರಿಸಿದ್ದಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸು:6.00ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸು: 5.60 ರಿಂದ 6.80 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (11/2019)
9	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು	65916	ತಿಪಟೂರು ತಾ: ಮಂಡ್ಯ - ಹಡಗಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಿಪಟೂರು ಟೌನ್ ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗ ಜೈಪುರ, ರಂಗಾಪುರ, ಹೂಸಹಳ್ಳಿ, ವಿ.ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಗಾಂದಿನಗರ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.58 ರಿಂದ 1.20 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	10.00	10.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (01/2020)
10	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು	65853	ನೋವಿನಕೆರೆ - ಗುಂಗುರಮಳೆ ರಸ್ತೆಯ ಸು: 9.50 ರಿಂದ 9.80 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	12.00	12.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು	65856	ಬಿ.ಜೆ.ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ಗಡಿ ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗ ಅನಿವಾಳ, ರಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ, ಬಳುವನೇರಳು, ಗೌಡನಕಟ್ಟೆ, ಮರಿಸಿದ್ದಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸು:4.30 ರಿಂದ 4.80 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	25.78	25.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.(2:19)
ತುರುವೇಕೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ								
5	ತುರುವೇಕೆರೆ	ತುರುವೇಕೆರೆ	65356	ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ಬೋಚೇಹಳ್ಳಿ ತುರುವೇಕೆರೆ- ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 19.27-22.20, 27.25-31.60, 31.70- 33.20 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	200.00	0.00	0.00	LOA
6	ತುರುವೇಕೆರೆ	ತುರುವೇಕೆರೆ	65607	ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ. ದೊಡ್ಡಗುಣಿ-ಸಂಪಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸ 4.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	0.00	0.00	LOA
8	ತುರುವೇಕೆರೆ	ತುರುವೇಕೆರೆ	65608	ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ. ತುರುವೇಕೆರೆ- ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ		0.00	0.00	LOA
9	ತುರುವೇಕೆರೆ	ತುರುವೇಕೆರೆ	65353	ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ. ಕಡೇಹಳ್ಳಿ - ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ 10.70 ರಿಂದ 13.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ		0.00	0.00	LOA
10	ತುರುವೇಕೆರೆ	ತುರುವೇಕೆರೆ	65352	ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ. ಕೊಡಗೀಹಳ್ಳಿ - ದಿಡಗ ರಸ್ತೆಯ ಸ 10.00 ರಿಂದ 10.80 ಮತ್ತು 11.80 ರಿಂದ 13.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ		0.00	0.00	LOA
11	ತುರುವೇಕೆರೆ	ತುರುವೇಕೆರೆ	65355	ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ. ನೆಲ್ಲಿಗೆರಿ-ಶಿರಾ ರಸ್ತೆಯ ಸ 7.30 ರಿಂದ 8.30 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ		0.00	0.00	LOA
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಭಾಗ-1)								
ತಿಪಟೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ								
1	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು	90080	ತಿಪಟೂರು ತಾ: ನೋವಿನಕೆರೆ-ಗುಂಗುರುಮಾಳೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಗಡಿ ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗ ನೋವಿನಕೆರೆ , ವಿಜ್ಞಾನಂತೆ, ಬಜಗೂರು ಮಾಚಕಟ್ಟೆ ಹುಣಸೇಘಟ್ಟ ಸಾಸಲಹಳ್ಳಿ ಮೇಲನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	450.00	373.95	398.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು	89823	ತಿಪಟೂರು ತಾ: ಯಡಿಯೂರು-ತಿಪಟೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 37.20 ರಿಂದ 42.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	400.00	0.00	0.00	ಡಾಂಟಾರು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ
				ಕುಣಿಗಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರ				
1	ಕುಣಿಗಲ್	ಕುಣಿಗಲ್	74797	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-111 ದೊಡ್ಡಗಂಗನವಾಡಿ-ಜಿಡನಕುಪ್ಪೆ ರಸ್ತೆಯ ಸು.12.00 ರಿಂದ 15.25 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕುಣಿಗಲ್-ತಾ: ಬುಕ್ಕನಗರ-ಯಲಗಲವಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.50 ರಿಂದ 13.00ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.)	325.00	280.34	280.34	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಕುಣಿಗಲ್	ಕುಣಿಗಲ್	81601	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ: ಜೋಡಿಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಮೂಗನನಮರ ಸಂತೆಪೇಟೆ, ಹಾಲುಪಾಗಿಲು ಕತ್ತರಿಘಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ ಮಾರ್ಗಿ ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 6.00 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 13.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	400.00	403.00	403.00	ಭೌತಿಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
				ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರ				
1	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	79927	ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಊರ್ತಿಗೇರೆ-ದೇವರಾಯನದುರ್ಗ ರಸ್ತೆಯ ಅಯ್ಯಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಭಾಗ:3: ಸರಪಳಿ 1.90 ರಿಂದ 2.45ಕಿಮೀ) (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಸಂ:ಲೋಇ:602:ಉಎಫ್:ಎ:2017)	320.00	2.03	2.03	ಮಣ್ಣು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	81618	ತುಮಕೂರು-ತಾ: ಎಸ್.ಹೆಚ್.33 ಕೆ.ಕೆ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೋಡಿಪಾಳ್ಯ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	100.00	85.92	85.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (12/2018)
3	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	81454	ತುಮಕೂರು-ತಾ: ಪಾಲಸಂದ್ರಪಾಳ್ಯ ದಿಂದ ಪಾಲಸಂದ್ರದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	184.17	184.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, (4/19)
4	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	81708	ತುಮಕೂರು-ತಾ: ಕೆ.ಕೆ. ರಸ್ತೆ ಕುರುವೇಲು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಾಮೇಗೌಡನಪಾಳ್ಯದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ:ಲೋಇ:677:ಉಎಫ್:ಎ:2018 ದಿ:08-01-2019 ರಂದು ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದೆ.	100.00	89.92	89.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (03:19)
5	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	81671	ತುಮಕೂರು-ತಾ: ಕೋಡಿಪಾಳ್ಯ - ನಿಡವಳಲು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಕ್ಕೊಡಯ್ಯನಪಾಳ್ಯದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	25.00	23.57	23.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.(2:19)
6	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	90595	ತುಮಕೂರು-ತಾ: ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೇವರಾಯನ ದುರ್ಗ ಸುತ್ತು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.80ಕಿಮೀ ಮತ್ತು 2.40 ರಿಂದ 3.75ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ)	220.00	0.20	0.20	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (11/2019)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	Package Indent 100818	ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ - ಹಲಗೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೇವರಾಯನದುರ್ಗ ಐ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 9.00 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ. ರ ವರೆಗೆ ಶ್ರೀ. ಭೋಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.(ತುಮಕೂರು-ತಾ: ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ-ಹಲಗೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.)ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ:ಲೋಇ:677:ಐಎಫ್‌ಎ:2018 ದಿ:08-01-2019 ರಂದು ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದೆ. -Package-100818-15 works	120.00	0.00	0.00	Utility shifting under progress
8	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ		ಊರುಕೆರೆ ಯಿಂದ ಅರಕೆರೆ-ಜೋನಿಗರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಅಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)(ತುಮಕೂರು-ತಾ: ಲಕ್ಷ್ಮೀನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊಸಸಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)) -package-15works-100818	200.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಭಾಗ-2)								
ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ								
1	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	98848	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಬೈಲಪ್ಪನಮಠ-ಶಶಿವಾಳ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 12.50 ರಿಂದ 14.00 ಮತ್ತು 21.00 ರಿಂದ 22.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	220.00	0.00	0.00	F.B. at C.E.
2	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	98852	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಸಾಲ್ಕಟ್ಟೆ - ಬೆಳ್ಳಾರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 13.00 ರಿಂದ 15.30 ಮತ್ತು 15.80 ರಿಂದ 16.40 ಮತ್ತು 19.00 ರಿಂದ 20.40 ಕಿ.ಮೀ.ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	250.00	0.00	0.00	F.B. at S.E.
3	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	98849	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಹಂದನಕೆರೆ-ಗವಿರಂಗಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 7.00 ರಿಂದ 10.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	250.00	0.00	0.00	F.B. at SE
4	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	100817	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಹಂದನಕೆರೆ-ಬರಗೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	0.00	0.00	FB Approved
5	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	87462	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಜಿ.ಸಿ ಪುರದಿಂದ ಬೈರಗಾನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (12/2019)
6	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	98936	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 234 ರಿಂದ ಬೆಳ್ಳಾರ ಅಂಬಾರಾಪುರ ರಾಮನಗರ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಕಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ದಬ್ಬಗುಂಟೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	400.00	0.00	0.00	Formation Under Progress
ತಿಪಟೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ								
1	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು	99042	ತಿಪಟೂರು ತಾ. ಬಿ.ಜಿ.ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗ ಆನಿವಾಳ ರಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ, ಬಳುವನೇರಳು, ಗೌಡನಕಟ್ಟೆ, ಮರಿಸಿದ್ದಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 9.00 ಕಿಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	420.00	0.00	0.00	F.B. at C.E.
2	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು	98959	ತಿಪಟೂರು ತಾ. ನೋಣವಿನಕೆರೆ-ಗುಂಗುರುಮಳೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 5.00 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	380.00	0.00	0.00	ಬೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 01/2020

ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು	100698	ತಿಪಟೂರು ತಾ. ಬೀಚನಹಳ್ಳಿ-ದಸರೀಘಟ್ಟ-ತಿಪಟೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 64.50 ರಿಂದ 68.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 8:19
4	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು	100699	ತಿಪಟೂರು ತಾ. ಯಡಿಯೂರು ತಿಪಟೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	200.00	0.00	0.00	WMM U/P
5	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು	98930	ತಿಪಟೂರು ತಾ. ಬಿದರಮ್ಮನಗುಡಿ- ಹುಳಿಯಾರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 7.30 & 14.00 ರಿಂದ 22.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬಲಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	0.00	0.00	F.B. at SE
ತುರುವೇಕೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ								
1	ತುರುವೇಕೆರೆ	ತುರುವೇಕೆರೆ	98869	ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ತುರುವೇಕೆರೆ- ಹುಲ್ಲೇಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.10 ಮತ್ತು 8.00 ರಿಂದ 10.30 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	350.00	0.00	0.00	F.B. at C.E.
2	ತುರುವೇಕೆರೆ	ತುರುವೇಕೆರೆ	98871	ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ. ತುರುವೇಕೆರೆ- ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.60 ರಿಂದ 4.20 ಮತ್ತು 5.20 ರಿಂದ 6.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	350.00	0.00	0.00	FB at SE
3	ತುರುವೇಕೆರೆ	ತುರುವೇಕೆರೆ	99516	ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ದೊಡ್ಡಗುಣಿ-ಸಂಪಿಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 4.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	170.00	0.00	0.00	Change of work
4	ತುರುವೇಕೆರೆ	ತುರುವೇಕೆರೆ	98811	ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ತಾಳಕೆರೆ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ(ವಯಾ ಹೊಣಕೆರೆ- ಮುತ್ತಗದಹಳ್ಳಿ) ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 9.00 ರಿಂದ 10.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	0.00	0.00	FB at SE
5	ತುರುವೇಕೆರೆ	ತುರುವೇಕೆರೆ	99524	ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ಸೊರವನಹಳ್ಳಿ ಸೀಗೇಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0.00	0.00	F.B. at C.E.
6	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ	100803	ಗುಬ್ಬಿ ತಾ: ಸಿ.ಎಸ್ ಮರ ಹೋಬಳಿ ಬೋರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಅಂಕಲಕೊಪ್ಪ, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ಹೊರಕೆರೆ, ಹುರಲಿಗೆರೆ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-84 ಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 9.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಬದಲಾವಣೆ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋ.ಇ.71/ಐಎಫ್‌ಎ/2019 ದಿನಾಂಕ:06-03-2019)	340.00	0.56	0.56	GSB & WMM Under progress
7	ತುರುವೇಕೆರೆ	ತುರುವೇಕೆರೆ	98809	ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ದಂಡಿನತಿವರ ಹೋಬಳಿ ಚಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ - ಸಂಪಿಗೆ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ವಡ್ಡರಕಟ್ಟಿಯಿಂದ - ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುನೇಶ್ವರ ನಗರದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	90.00	0.45	0.45	WMM under progress
8	ತುರುವೇಕೆರೆ	ತುರುವೇಕೆರೆ	99511	ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ಅಜ್ಜನಹಳ್ಳಿ ವಡವನಘಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ ಹೊಣಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	130.00	0.00	0.00	WOI
9	ತುರುವೇಕೆರೆ	ತುರುವೇಕೆರೆ	98859	ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ಕಡೇಹಳ್ಳಿ - ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ (ಅರೆಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ) ರಸ್ತೆಯ ಸ.6.70 ರಿಂದ 10.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ (ಹುಲಿಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಣತೂರು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿಮುರ)	300.00	0.00	0.00	LOA
10	ತುರುವೇಕೆರೆ	ತುರುವೇಕೆರೆ	100800	ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ಬಾಣಸಂದ್ರ ಹೋಬಳಿ ಕುಂದರಪಾಳ್ಯ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)-ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	0.00	0.00	FB at SE

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ	100793	ಗುಬ್ಬಿ ತಾ: ಸಿ.ಎಸ್ ಪುರ ಹೋಬಳಿ ಹೆಬ್ಬೂರು-ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ -ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ-(1)ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಗನೇಹಳ್ಳಿ ಮಜರೇಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 2)ಗುಬ್ಬಿ ತಾ: ಸಿ.ಎಸ್ ಪುರ ಹೋಬಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-84 ರಿಂದ ಸಿ.ಎಸ್ ಪುರ ಕೊಪ್ಪ ಮಾರ್ಗ ಅಂಕಲಕೊಪ್ಪ, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ಸಿ.ಕೊಡಗಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ 6.75 ರಿಂದ 9.25 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 3) ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎಸ್ ಪುರ ಹೋಬಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 84 ರಿಂದ ಪಡಗುಡಿ ಬೋರಪ್ಪನಪಾಳ್ಯ ಮಾದೇಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.60 ರಿಂದ 3.50 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ-(ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋ.ಇ./71/ಐಎಫ್‌ಎ/2019 ದಿನಾಂಕ:06-03-2019)	50.00	0.00	0.00	Work Physically Completed (11/2019)
ಕುಣಿಗಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರ								
2	ಕುಣಿಗಲ್	ಕುಣಿಗಲ್	100706	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ:3-(2-Works)5054-MDR Improvements-1) ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ. ರಾಹೆ-48 ಮಲ್ಲಾಪಟ್ಟದಿಂದ ಬೇಗೂರು, ಕುಂದೂರು, ರಾಜಗೇರೆ, ಬೋರೇಗೌಡನಪಾಳ್ಯ ಮೂಲಕ ಎ.ವೈ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:0.00 ರಿಂದ 4.00 & 6.00 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 2) ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ. ರಾಹೆ 33 ರಿಂದ ಸಂತೇಮಾವತ್ತೂರು, ಅರೇಪಾಳ್ಯ ಚೌಡಮ್ಮನಗುಡಿ, ನಿಟ್ಟೂರು ಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಅಂಜಿಪಾಳ್ಯ-ಯಲಗಲವಾಡಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:0.00 ರಿಂದ 4.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	770.00	0.00	0.00	T.B. at SE
4	ಕುಣಿಗಲ್	ಕುಣಿಗಲ್	100314	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ:4- (2-Workss)-5054-MDR Improvement-1)ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ. ಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬೊಡ್ಡಪಾಳ್ಯ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಹುಣಸೇಕುಪ್ಪೆ ಮೂಲಕ ಇಪ್ಪಾಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:0.00 ರಿಂದ 4.50 ಮತ್ತು 5.50 ರಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, ಮತ್ತು 2) ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ. ಬುಕ್ಕಸಾಗರ-ಯಲಗಲವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:9.60 ರಿಂದ 13.00ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	680.00	0.00	0.00	F.B. at SE
5	ಕುಣಿಗಲ್	ಕುಣಿಗಲ್	98768	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ. ರಾಹೆ 48 ರಿಂದ ಆಲಪ್ಪನಗುಡ್ಡೆ ಕಣಗುಣಿ, ಅದವನಹಳ್ಳಿ,ಮಾರ್ಗ ಮಡಿಕೆಕನ್ನಸಂದ್ರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 5.30 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	35.57	35.57	Completed 7/19

ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	ಕುಣಿಗಲ್	ಕುಣಿಗಲ್	100315	ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ:2-(3-Works)5054-MDR Improvement-1) ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ. ಹಳೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 48 ರಿಂದ ಚೊಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಉರ್ಕೆಹಳ್ಳಿ ದೊಂಬರಹಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗ ಹೇರೂರು ಗೌಡಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ:0.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ), 2) ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ. ಬೇಗೂರು ಉಚ್ಚಲಕ್ಕಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಚನ್ನಾಪುರ, ಮುನಿಯನಪಾಳ್ಯ ಕಲ್ಲುಪಾಳ್ಯ ಕುಂದೂರು ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಗವೀಮಠ ಹೇರೂರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಮಸೀದಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ), 3) ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ. ರಾಹೆ 48 ರಿಂದ ಬೆಟ್ಟದ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ಕೊತ್ತಗೆರೆ-ಸಿ.ಎಸ್.ಪುರ-ಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:0.00 ರಿಂದ 3.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	750.00	0.00	0.00	F.B. at SE
12	ಕುಣಿಗಲ್	ಕುಣಿಗಲ್	100694	ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ:1-(4-Works) 5054-MDR Improvements-1) ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ. ರಾಹೆ 85 ರಿಂದ ಹಂಗರಹಳ್ಳಿ, ಉಜ್ಜಿನಿ, ಹಿತ್ತಲಪುರ ಮೂಲಕ ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:2.00 ರಿಂದ 9.25 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಉಜ್ಜಿನಿ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೀದಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 2) ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ. ರಾಹೆ 48 ರಿಂದ ಕವನೀಪಾಳ್ಯ, ನೀಲತ್ತಹಳ್ಳಿ ಅಜ್ಜೇಗೌಡನಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಮಾಗಡಿ ಗಡಿ ಸೇರುವ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 3) ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 33ರಿಂದ ಬನ್ನೀಮರದಕಟ್ಟೆ, ಕರೇಕಲ್ಲು ಗುಡ್ಡ, ಕಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಗಿಡದಪಾಳ್ಯ ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಡಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 4) ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ. ಹುತ್ತಿದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ ಆಲೆರೆ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಟ್ಟಲದಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಬಿಸಿಲು ತಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಪುಟ್ಟಲಿಂಗನಪಾಳ್ಯ ಮುಖಾಂತರ ಕೋಠಾಟ-ಯಲಿಯೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.40 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ).	950.00	0.00	0.00	F.B. at SE
ತುಮಕೂರು ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ								
1	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ನಗರ	113710	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ರಾಹೆ 33ರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದಾನೇ ಪ್ರಾಲೇಸ್ ಮಾರ್ಗ ಗಂಗಸಂದ್ರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (OTD) (ತುಮಕೂರು ನಗರದ ತುಮಕೂರು ಊರ್ಡಿಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.80 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ (ಕೋತಿತೋಪ್ ನಿಂದ ಬೆಳಗುಂಬ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾಗಿದೆ)	490.00	0.00	0.00	WOI
			114589	(1)ತುಮಕೂರು ನಗರದ ರಾಹೆ 206ರ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ (ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಪಾಲಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆಯ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (OTD)	210.00	0.00	0.00	FB at SE

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ನಗರ	98922	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ತುಮಕೂರು ತಾ. ಕ್ಯಾಂಪ್ ದಿಂದ ದೇವರಾಯಪಟ್ಟಣ, ಕುಂದೂರು ಮಾರ್ಗ ಬೆಳಗುಂಬ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	0.30	0.30	Drain Work U/P
ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರ								
1			Package Indent-100818	ಪ್ಯಾಕೇಜ್:1-5054-MDR Improvements-1) ತುಮಕೂರು ತಾ. ಗಂಗಸಂದ್ರ-ಸಿರಿವರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಂಕುಮನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ರಾ.ಹೆ-206 ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ,		0.00	0.00	Work U/P
2				ತುಮಕೂರು ತಾ. ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ-ಸಿರಿವರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 8.80 ರಿಂದ 12.50 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ,		0.00	0.00	
3				ತುಮಕೂರು ತಾ. ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ-ಬೆಳ್ಳಾವಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 4.50 ಹಾಗೂ 6.00 ರಿಂದ 7.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ,		0.00	0.00	
4				ತುಮಕೂರು ತಾ. ರಾ.ಹೆ-206 ರಿಂದ ಟಿ.ಸಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ(ಮಾರ್ಗ ಚಿಕ್ಕನಾರವಂಗಲ, ಕಾಗ್ಗರೆ) ಕಿ.ಮೀ 6.00 ರಿಂದ 12.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ,		0.00	0.00	
5				ತುಮಕೂರು ತಾ. ಹೊನ್ನೂರಿಕೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಸ್ಟಿನಿಂದ ಪೊನ್ನಸಂದ್ರ ಮಾರ್ಗ ಚೋಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗಳಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಮೇಣಸಂದ್ರ, ತುರುಚನಕಟ್ಟೆ ದೊಮ್ಮನಕುಪ್ಪೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ರಿಂದ 8.10 & 20.00 ರಿಂದ 25.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ,		0.00	0.00	
6				ತುಮಕೂರು ತಾ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ94 ರಿಂದ ಚೋಳಂಬಳ್ಳಿ,ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ವೀರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 4.00 ರಿಂದ 6.00ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ,		0.00	0.00	
7				ತುಮಕೂರು ತಾ. ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಂಡಿತನಹಳ್ಳಿ ಹೊಳಕಲ್ಲು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 5.35 ರಿಂದ 10.50 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ,		0.00	0.00	
8				ತುಮಕೂರು ತಾ. ಗುಬ್ಬಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಸೋರೆಕುಂಟೆ ಮಾರ್ಗ ಎನ್.ಹೆಚ್.-4 ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 14.50 ರಿಂದ 18.50ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ,		0.00	0.00	
9				ತುಮಕೂರು ತಾ. ತುಮಕೂರು-ಚೇಳೂರು-ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 14.60 ರಿಂದ 16.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ		0.00	0.00	
10				ತುಮಕೂರು ತಾ. ಎನ್.ಹೆಚ್-4ರಿಂದ ಅಜ್ಜನಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಬೆಳ್ಳಾವಿ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ		0.00	0.00	
11				ತುಮಕೂರು ತಾ. ರಾ.ಹೆ-94 ರಿಂದ ದೇವರಾಯನದುರ್ಗ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 3.50 ರಿಂದ 10.60 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ,		0.00	0.00	

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12				ತುಮಕೂರು ತಾ. ಕೊಳಾಲದಿಂದ ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೀಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 3.20 ರಿಂದ 10.40 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 13)ತುಮಕೂರು ತಾ. ಕೆ.ಕೆ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಜ್ಜಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಸ್ವಾಂದೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಹಿಲ್ಸ್‌ಸೇಷನ್ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.6.00 ರಿಂದ 7.40 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ		0.00	0.00	
13				ತುಮಕೂರು ತಾ. ಕೆ.ಕೆ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಜ್ಜಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಸ್ವಾಂದೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಹಿಲ್ಸ್‌ಸೇಷನ್ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.6.00 ರಿಂದ 7.40 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ		0.00	0.00	
14	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	98732	ತುಮಕೂರು ತಾ. ಹಾಲನೂರು-ಗೂಳೂರು ಅರಳೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 12.40 ರಿಂದ 13.10 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	30.00	30.00	Work completed
15	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	98777	ತುಮಕೂರು ತಾ. ನೆಲ್ಲಿಗೆರೆ-ಸಿರಾ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆ.ಜಿ.ಟೆಂಪಲ್ ನಾಗವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 16.00 ರಿಂದ 16.20 ವರೆಗೆ ಮತ್ತು 20.50 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಸಿರಿವಾರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	30.00	0.00	0.00	Work Physically completed 01/2020
16	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	100047	ತುಮಕೂರು ತಾ. ಗುಬ್ಬಿ ಹೆಬ್ಬೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹುಣಸೇಮರದಪಾಳ್ಯ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.30 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	150.00	25.00	25.00	Work completed (12/2019)
17	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	98784	ತುಮಕೂರು ತಾ. ಅಗಲಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯದಿಂದ ಟಿ.ಸಿ.ಬಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	50.00	0.00	0.00	WMM under progress
ಗುಬ್ಬಿ ಕ್ಷೇತ್ರ								
1	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ	100799	ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ನೆಲ್ಲಿಗೆರೆ - ಶಿರಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 16.00 ರಿಂದ 36.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ)	1000.00	0.00	0.00	TB at Division
2	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ	99675	ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ಎನ್.ಎಸ್.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆ.ಜಿ.ಟೆಂಪಲ್ ಸಿರಿವಾರ ಮಾರ್ಗ ಕೆ.ಕೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 9.60 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ)	300.00	0.00	0.00	FB @ SE
3	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ	99463	ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ನಿಟ್ಟೂರು-ಹೊಸಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 6.60 ರಿಂದ 13.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	400.00	0.00	0.00	F.B. at Division
4	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ	99142	ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ಗೋಪಾಲಪುರ-ಉಂಗ್ರಾ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 2.70 ರಿಂದ 10.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ)	300.00	0.00	0.00	WMM U/P
5	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ	99115	ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 206 ರಿಂದ ಹೇರೂರು, ವದಲೂರು, ಬೆಲವತ್ತ, ಅರೆಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ಕರೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ನೆಲ್ಲಿಗೆರೆ-ಸಿರಾ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ)	350.00	0.00	0.00	Work order to be Issued
6	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ	99480	ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 206 ರಿಂದ ಕಳ್ಳಪಾಳ್ಯ ಪ್ರಭವನಹಳ್ಳಿ, ಜವರೇಗೌಡನಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಕಡಬ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 13.50 ರಿಂದ 21.00 ಕಿಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ .(ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ)	300.00	0.00	0.00	F.B. at C.E.
7	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ	105049	ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ತುಮಕೂರು ಚೇಳೂರು ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 40.50 ರಿಂದ 54.40 ಕಿಮೀ.ವರೆಗೆ)	300.00	0.00	0.00	T.B at Division

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ	100439	ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ಗುಬ್ಬಿ ಹೆಬ್ಬಾರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.00 ರಿಂದ 9.60 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	0.00	0.00	LOA issued
9	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ	99558	ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 206 ರಿಂದ ಕಾರೇಹಳ್ಳಿ, ಬಂಡಿಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ನಿಟ್ಟೂರು ರೈಲ್ವೇ ನಿಲ್ದಾಣದ ವರೆಗೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.10 ಕಿ.ಮೀ ಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	250.00	0.00	0.00	GSB U/P
ಕೊರಟಗೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ								
1	ತುಮಕೂರು	ಕೊರಟಗೆರೆ	98906	ತುಮಕೂರು ತಾ. ಊರುಕೆರೆ - ತೋವಿನಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	250.00	0.00	0.00	Work completed
2	ತುಮಕೂರು	ಕೊರಟಗೆರೆ	98800	ತುಮಕೂರು ತಾ. ಕೋರ ಹೋಬಳಿ ಜಂಪೇನಹಳ್ಳಿ-ನೇಲಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 18.50 ರಿಂದ 19.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	25.00	25.00	Work completed
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
ತುರುವೇಕೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ								
1	ಗುಬ್ಬಿ	ತುರುವೇಕೆರೆ	100802	ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ಹೆಬ್ಬಾರು ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಣಿಗಲ್ ಗ್ರಾಡಿ ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗ ನೆಟ್ಟಕೆರೆ, ನಾರನಹಳ್ಳಿ, ಚೇರನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.4.20 ರಿಂದ 7.50 ರವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	450.00	0.55	0.55	FB @ Div
2	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರ		ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಜಿ.ದೇವಸ್ಥಾನ-ನಾಗವಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ರಾಗಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ, ಡಿ.ಎಸ್ ಪಾಳ್ಯ, ಜಿ.ಎ ಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗ ರಸ್ತೆ ಪಾಳ್ಯದ ಹತ್ತಿರ ಗುಬ್ಬಿ-ಹೆಬ್ಬಾರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	499.00	0.00	0.00	Estimate at C.E. Office
3	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರ		ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗವಲ್ಲಿ-ಸಿರಿವರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗುಬ್ಬಿ ಹೆಬ್ಬಾರು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕೋಡಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	160.00	0.00	0.00	Estimate sanctioned
2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ								
1	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	113667	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತಿಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೆಸರಹಳ್ಳಿ ಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ತೊಬರೇಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (150ಎ) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 13.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	400.00	0.00	0.00	6.25 Km Asphalt Completed (02/2020)
2	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	113665	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (150ಎ) ಭೈರಾಪುರ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಗೂಬೇಹಳ್ಳಿ ಯಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ ಬಟ್ಟಸಂದ್ರ ಮಾರ್ಗ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-47 ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ.ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	400.00	0.00	0.00	FB Approved

ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	113979	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶೆಟ್ಟಿಕೆರೆ-ಮಾದೀಹಳ್ಳಿ-ಭರಣಾಪುರ ಹೊಸೂರು ಕಾಮಲಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	400.00	0.00	0.00	TB @ SE
4	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	114064	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲ್ಕಟ್ಟೆ-ಬೆಳ್ಳಾರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಮನಹಳ್ಳಿ-ಮಾವೂರಯ್ಯನಗುಡ್ಲು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	200.00	0.00	0.00	WOI
5	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	114002	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಜಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಅಗಸರಹಳ್ಳಿ-ಸಾಸಲು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	150.00	0.00	0.00	TB @ Dvn.
6	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	113823	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್.ಹೆಚ್-234 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಗಜೇಹಳ್ಳಿ ಮಾರುಹೊಳೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	150.00	0.00	0.00	TB @ Dvn.
ತಿಪಟೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ								
1	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು	112396	ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ ಹಡಗಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-47 ರಸ್ತೆ 138.64 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 142.72 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾಗಿದೆ) 1) ತಿಪಟೂರು ತಾ: ರಾಹೆ-206 ರಿಂದಿ ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (Pkg Ind-112396)	100.00	0.00	0.00	FB @ SE
2	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು		2) ತಿಪಟೂರು ತಾ: ಕರಡಾಳು ಸಂತೆಯಿಂದ ಕೈದಾಳ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (Pkg Ind-112396)	200.00	0.00	0.00	
3	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು		ತಿಪಟೂರು ಬಿದರಮ್ಮನಗುಡಿ-ಹುಳಿಯಾರು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀರವರೆಗೆ ಮತ್ತು 14.00 ರಿಂದ 15.00 ಕಿ.ಮೀರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (Pkg Ind-112396)	125.00	0.00	0.00	
4	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು	114837	ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿದರಮ್ಮನಗುಡಿ-ಹುಳಿಯಾರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೌಡನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮೀರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (Pkg Ind-114837)	100.00	0.00	0.00	FB @ SE
5	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು		ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸೂರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿ ಸೇರುವ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀರವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (Pkg Ind-114837)	75.00	0.00	0.00	
6	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು		ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ಯಾರಘಟ್ಟದಿಂದ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (Pkg Ind-114837)	150.00	0.00	0.00	
7	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು		ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಶಶಿವಾಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರುದ್ರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (Pkg Ind-114837)	65.00	0.00	0.00	
8	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು		ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಿಪಟೂರು ಟೌನ್ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಜೈಪುರ, ರಂಗಾಪುರ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ವಿ.ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಗಾಂಧಿನಗರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 8.30 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (Pkg Ind-114916)	200.00	0.00	0.00	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು	114916	ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೀಚನಹಳ್ಳಿ-ದಸರೀಘಟ್ಟ ಕಿ.ಮೀ 63.00 ರಿಂದ 64.50 ಮತ್ತು 69.50 ರಿಂದ 72.00 ಕಿ.ಮೀ.ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (Pkg Ind-114916)	100.00	0.00	0.00	FB @ SE
10	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು		ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಿಪಟೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಲಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗ ದೊಡ್ಡಮಾರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಸ್ತ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 8.50 ಕಿ.ಮೀ.ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (Pkg Ind-114916)	160.00	0.00	0.00	
11	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು		ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನೋವಿನಕೆರೆ-ಗುಂಗರುಮಳೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀ.ನ ಶೀಫಿಲಗೊಂಡಿರುವ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (Pkg Ind-114917)	25.00	0.00	0.00	
12	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು	114917	ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಜಗೂರಿನಿಂದ ಹುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (Pkg Ind-114917)	200.00	0.00	0.00	FB @ SE
13	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು		ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಜಿ.ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗ ಆನಿವಾಳ ರಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಬಳುವನೇರಳು, ಗೌಡನಕಟ್ಟೆ, ಮರಿಸಿದ್ದಯ್ಯನವಾಳ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 9.00 ರಿಂದ 18.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (Pkg Ind-114917)	200.00	0.00	0.00	
ತುರುವೇಕೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ								
1	ತುರುವೇಕೆರೆ	ತುರುವೇಕೆರೆ	115677	ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುರುವೇಕೆರೆ - ವರಾಹಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ.ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (Pkg Ind-115941)	360.00	0.00	0.00	
2	ತುರುವೇಕೆರೆ	ತುರುವೇಕೆರೆ	114560	ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೆಲ್ಲಿಗೆರೆ - ಶಿರಾ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 5.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀ.ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (Pkg Ind-115941)	200.00	0.00	0.00	TB @ SE
3	ತುರುವೇಕೆರೆ	ತುರುವೇಕೆರೆ	114561	ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಗುಣಿ - ಸಂಪಿಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 10.00 ರಿಂದ 10.50 ಕಿ.ಮೀ.ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಪಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (Pkg Ind-115941)	100.00	0.00	0.00	
4	ತುರುವೇಕೆರೆ	ತುರುವೇಕೆರೆ	114555	ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿರಾ ನಂಜನಗೂಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ವಯಾ ಯರದಹಳ್ಳಿ - ಸೀಗೇಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 5.00 ರಿಂದ 8.20 ಕಿ.ಮೀ.ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (Pkg In-115940)	300.00	0.00	0.00	
5	ತುರುವೇಕೆರೆ	ತುರುವೇಕೆರೆ	114557	ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಾಳಕೆರೆ - ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಮತ್ತಗದಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಆನಡಗು, ಜನಾರ್ದನಪುರ - ತುರುವೇಕೆರೆ - ವರಾಹಸಂದ್ರ ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (Pkg In- 115940)	250.00	0.00	0.00	FB @ SE
6	ತುರುವೇಕೆರೆ	ತುರುವೇಕೆರೆ	113606	ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಚಹಳ್ಳಿ - ಮಲೆಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	490.00	0.00	0.00	LOA
ತುಮಕೂರು ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ								

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ನಗರ	113698	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ರಾ.ಹೆ-4 ರಿಂದ (ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆ) ಗೋಕುಲ ಬಡಾವಣೆ ಮುಖಾಂತರ ರಾ.ಹೆ-206 ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.60 ಕಿ.ಮೀ. ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	475.00	0.00	0.00	FB Approved
2	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ನಗರ	113699	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಬಟವಾಡಿ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಸಾಬರಪಾಳ್ಯ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ ಮಾರ್ಗ ರಾ.ಹೆ-206 ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.40 ಕಿ.ಮೀ. ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	475.00	0.00	0.00	FB Approved
3	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ನಗರ	114589	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಮೆಳಿಕೋಟೆ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಮೆಳಿಕೋಟೆ ಕೆರೆಕೋಡಿಯ ವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.50 ಕಿ.ಮೀ. ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	50.00	0.00	0.00	FB Approved
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ : 5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ನವೀಕರಣ								
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಭಾಗ-2)								
1	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	98801	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಹೊಯ್ಸಲಕಟ್ಟೆ-ಪಿಲಾಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 12.00 ರಿಂದ 13.60 ಕಿ.ಮೀ.ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	0.00	0.00	F.B. at SE
2	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	98770	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಪೋಚಕಟ್ಟೆ-ಶಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ 1.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (01/2020)
3	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	100168	ತುಮಕೂರು ತಾ. ಗೂಳೂರು ಹೊನ್ನೂಡಿಕೆ ಸುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ.0.00 ರಿಂದ 8.80 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (11/2019)
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
ತುರುವೇಕೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ								
1	ಗುಬ್ಬಿ	ತುರುವೇಕೆರೆ	100801	ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ಹೆಬ್ಬೂರು-ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ, ಚೀರನಹಳ್ಳಿ, ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿ, ಸಿಂಗಾನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	450.00	0.00	0.00	FB @ Div
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ : 5054-03-101-0-02-132 ಯೋಜನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು								
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭಾಗ-1								
1	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ	90200	ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ಎನ್.ಹೆಚ್ - 206 ರಿಂದ ಕಳಿಪಾಳ್ಯ, ಪ್ರಭುವನಹಳ್ಳಿ ಜವರೇಗೌಡನಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಕಡಬ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 22.90 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ (ಕಡಬ ಕೆರೆ ಕೋಡುಹಳ್ಳಕ್ಕೆ) ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00	52.16	52.16	Deck laid Uprouch U/P

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ	90197	ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ಎನ್.ಹೆಚ್ - 206 ರಿಂದ ಕಳ್ಳಿಪಾಳ್ಯ ಪ್ರಭುವನಹಳ್ಳಿ ಜವರೇಗೌಡನಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಕಡಬ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 24.50 ಕಿ.ಮೀ.ರಲ್ಲಿ (ಕಡಬ ಕೆರೆ ಕೋರಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ) ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	77.98	77.98	1 Deck Laid, 1 Deck to be laid
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು: ಭಾಗ-2								
1	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	98746	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ-ಹಾಗಲವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೀರ್ಥಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 206ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 6.70 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	53.20	53.20	Work Completed (12/2019)
2	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	98795	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಪೋಚಕಟ್ಟೆ ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 7.40 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	60.22	60.22	Work Completed (12/2019)
3	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	98840	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಗೋಡಕೆರೆ-ಕಾಮಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 3.30 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	65.90	65.90	Workcompleted 09:2019
4	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	98775	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಹಂದನಕೆರೆ-ಬರಗೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 6.50 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	0.00	Formation U/P
5	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	100827	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಿಪಟೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 2.23, 11.00, 12.00 ಮತ್ತು 12.30 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	200.00	0.00	0.00	2 CD box completed, 2 CD U/P
6	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	99070	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಹೋಯ್ಲಕಟ್ಟೆ-ಪಿಲಾಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 7.40 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	0.00	0.00	1 Deck Laid 1 Deck to be laid
7	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ	105968	ಗುಬ್ಬಿ ತಾ. ಟಿಪಿಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಕ್ಕಲಕಟ್ಟೆ ಶಿವಪುರ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತಿಕೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ.0.10ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	0.00	0.00	TB @ Division
8	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ	105935	ಗುಬ್ಬಿ ತಾ.ಎನ್.ಎಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆ.ಜಿ.ಟೆಂಪಲ್ ಸಿರಿವರ ಮಾರ್ಗ ಕೆ.ಕೆ. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ.11.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	0.00	0.00	Formation U/P
9	ಕುಣಿಗಲ್	ಕುಣಿಗಲ್	102153	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ. ರಾಹೆ 33ರಿಂದ ಬಂಡಿಹಳ್ಳಿ ನಿಡಸಾಲೆ, ಚಲಮಸಂದ್ರ ಮೂಲಕ ನಿಡಸಾಲೆ-ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:14.25 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	0.00	0.00	FB at SE
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ :5054-04-337-0-01-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ : (ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು)								
ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
1	ತುಮಕೂರು	ಚಿ ನಾ ಹಳ್ಳಿ		ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೋಯ್ಲಕಟ್ಟೆ-ಪಿಲಾಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	88.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	104228	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊತ್ತಗೆರೆ-ಸಿ.ಎಸ್.ಪುರ-ಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಾಣಗೆರೆ, ವಾಣಗೆರೆ ವಡ್ಡರಕುಪ್ಪೆ ತೆರದಕುಪ್ಪೆ ಮೂಲಕ ಮಾಗಡಿ ಗಡಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:6.55 ರಿಂದ 7.35ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	0.00	0.00	Work completed (02/2020)
11	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	103993	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಹೆ 85 ರಿಂದ ಹಂಗರಹಳ್ಳಿ, ಉಜ್ಜನಿ, ಹಿತ್ತಲಪುರ ಮೂಲಕ ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:9.25 ರಿಂದ 11.00ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	143.45	0.00	0.00	Physically Completed (01/2020)
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
12	ತುಮಕೂರು	ಗುಬ್ಬಿ	103406	ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ರಾ.ಹೆ.206 ರಿಂದ ಕಳ್ಳಿಪಾಳ್ಯ ಪ್ರಭುವನಹಳ್ಳಿ ಜವರೇಗೌಡನಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಕಡಬ ಸೇರಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 11.00 ಯಿಂದ 13.80 ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 17.70 ರಿಂದ 21.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	180.00	0.00	0.00	U/P
13	ತುಮಕೂರು	ಗುಬ್ಬಿ	103292	ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ಹೆಬ್ಬೂರು-ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆ.ಜಿ.ಟೆಂಪಲ್ ಮಾರ್ಗ ಬಸವಣ್ಣನಗುಡಿ - ಚಂಗಾವಿ ಕಿ.ಮೀ 6.00 ರಿಂದ 10.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	77.71	39.10	39.10	Physically Completed (01/2020)
14	ತುಮಕೂರು	ಗುಬ್ಬಿ	103295	ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ಹೆಬ್ಬೂರು-ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 14.60 ರಿಂದ 16.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	0.53	0.53	Work U/P
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ :5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ								
ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
1	ತುಮಕೂರು	ಚಿ ನಾ ಹಳ್ಳಿ		ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಂಕೆರೆ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	0.00	5.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ತುಮಕೂರು	ಚಿ ನಾ ಹಳ್ಳಿ		ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ - ತಿಪಟೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದುಗಡೀಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00	0.00	27.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ತುಮಕೂರು	ಚಿ ನಾ ಹಳ್ಳಿ		ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರೇನಡು ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	7.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
4	ತುಮಕೂರು	ಚಿ ನಾ ಹಳ್ಳಿ	103956	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಡಕೆಗುಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಎನ್.ಹೆಚ್.234ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	138.73	0.00	0.00	U/P
ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
5	ತುಮಕೂರು	ತುರುವೇಕೆರೆ		ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ದೊಡ್ಡಗುಣಿ - ಸಂಪಿಗೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಂಪಿಗೆ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	65.79	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
6	ತುಮಕೂರು	ತುರುವೇಕೆರೆ	103175	ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುಬ್ಬಿ ತಾ: ಸಿ.ಎಸ್.ಪುರ -ಕಲ್ಲೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿ.ಎಸ್.ಪುರ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	17.50	11.13	11.13	Work completed (10/19)
7	ತುಮಕೂರು	ತುರುವೇಕೆರೆ	104769	ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ಡಿ.ಕಲ್ಲೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಡಿ.ಕಲ್ಲೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	0.00	0.00	Work completed (02/2020)
8	ತುಮಕೂರು	ತುರುವೇಕೆರೆ	104773	ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ಡಿ.ಬಿ.ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಡಿ.ಬಿ.ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0.00	0.00	Work completed 11/19
9	ತುಮಕೂರು	ತುರುವೇಕೆರೆ	104771	ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಅರಳೀಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಹಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	17.50	0.00	0.00	Work completed 11/19
10	ತುಮಕೂರು	ತುರುವೇಕೆರೆ	103544	ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ನೀರಗುಂದ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನೀರುಗುಂದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	0.00	Work U/P
11	ತುಮಕೂರು	ತುರುವೇಕೆರೆ	103537	ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳ್ಳದಹೊಸಹಳ್ಳಿ-ದೊಡ್ಡಾಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೋವಿಂದಘಟ್ಟ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	11.44	0.00	0.00	Work completed (01/2020)
ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
12	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್		ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ. ಇಪ್ಪಾಡಿ ಮಾರ್ಗ ದೊಡ್ಡಪಾಳ್ಯ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯನವಪಿಂಟಾಳ್ಯ ಏಣಸೇಕೊಪ್ಪ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 4.60 ರಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	98.68	5.00	98.90	Work completed
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
13	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	110084	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 33 ರಿಂದ ಶೆಟ್ಟಿಗೆಹಳ್ಳಿ, ಕುರುಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಯಲಿಯೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.25 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 3.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	183.55	0.00	0.00	Work completed (02/2020)
ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
14	ತುಮಕೂರು	ಗುಬ್ಬಿ		ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ನೆಲ್ಲಿಗೆರೆ-ಶಿರಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಪುರ, ಹಾರನಹಳ್ಳಿ, ನಿಟ್ಟೂರು ಕಾಲೋನಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ 28.00 ರಿಂದ 29.90 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	126.88	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು							
15	ತುಮಕೂರು	ಗುಬ್ಬಿ	103072	ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ಚೇಳೂರಿನಿಂದ ಹರಿವೇಸಂದ್ರ, ನಿಂಬೆಕಟ್ಟೆ ಬಿದರೆ ಮಾರ್ಗ ಮಣ್ಣೇಮಾರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.60 ರಿಂದ 6.30 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಹರಿವೇಸಂದ್ರ, ನಿಂಬೆಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಬಿದರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	130.00	0.00	0.00	GSB U/P
16	ತುಮಕೂರು	ಗುಬ್ಬಿ	102961	ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ಹೊಸಕೆರೆ-ಹುಯಿಲುಡೂರೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.30 ರಿಂದ 0.65, 11.50 ರಿಂದ 12.50 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 17.63 ರಿಂದ 18.40 ರವರೆಗೆ ಹೊಸಕೆರೆ ,ಕುಂಟರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	95.30	0.00	0.00	Work completed (01/2020)
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ : 5054-04-337-0-01-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಗಿರಿಜನ								
ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
1	ತುಮಕೂರು	ಚಿ ನಾ ಹಳ್ಳಿ		ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಾಣದಾಳು ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕುರಿಹಟ್ಟಿ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	12.08	8.34	8.34	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ತುಮಕೂರು	ಚಿ ನಾ ಹಳ್ಳಿ		ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜೆ.ಸಿ.ಪುರ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯ್ತಿ ತೂಬರೇಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	7.11	7.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
1	ತುಮಕೂರು	ಚಿ ನಾ ಹಳ್ಳಿ	103744	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾ.ಹೆ-150(ಎ) ರಿಂದ ತೂಬರೇಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 0.90 ಕಿ.ಮೀ.ರವರೆಗೆ ಅಪ್ಪೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	66.72	0.00	0.00	Formation U/P
ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
2	ತುಮಕೂರು	ತುರುವೇಕೆರೆ		ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪ - ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊಪ್ಪ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ್.ಟಿ.)	34.66	7.84	26.69	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
2	ತುಮಕೂರು	ತುರುವೇಕೆರೆ	103174	ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗುಬ್ಬಿ ತಾ: ಗುಬ್ಬಿ-ಯಡಿಯೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	6.58	6.58	Work completed (10/19)
3	ಗುಬ್ಬಿ	ತುರುವೇಕೆರೆ	104762	ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಬುವನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬುವನಹಳ್ಳಿಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	11.70	11.70	Work completed (01/20)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	ತುಮಕೂರು	ತುರುವೇಕೆರೆ	103553	ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಗ್ಗರೆ -ಮಾರಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರಸಂದ್ರ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	18.78	0.00	0.00	Work completed (10/19)
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
5	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	104229	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊತ್ತಗೆರೆ-ಸಿ.ಎಸ್.ಪುರ-ಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಾಣಗೆರೆ, ವಾಣಗೆರೆ ವಡ್ಡರಕುಪ್ಪೆ ತೆರದಕುಪ್ಪೆ ಮೂಲಕ ಮಾಗಡಿ ಗಡಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:11.25 ರಿಂದ 12.85 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	94.74	0.00	0.00	Work completed (01/20)
ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
6	ತುಮಕೂರು	ಗುಬ್ಬಿ		ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ಹೆಬ್ಬೂರು-ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಲೂರು ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 23.40 ರಿಂದ 24.60 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	66.84			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
7	ತುಮಕೂರು	ಗುಬ್ಬಿ	102962	ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ಟಿ.ಸಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಕ್ಕಲಕಟ್ಟೆ, ಶಿವಪುರ, ಓಬಳಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತಿಕೆರೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.20 ರಿಂದ 2.30 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ. ಯಕ್ಕಲಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಶಿವಪುರ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	86.47	73.10	73.10	Work completed (01/2020)
5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ - ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ								
ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
1	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ನಗರ		ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಅಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಥ ಬೀದಿಯ ಎದುರಿನ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಮ್ಮದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	14.32	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ನಗರ		ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಸತ್ಯಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ನಗರ		ತುಮಕೂರು ನಗರದ ದಿಬ್ಬೂರು ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ನಗರ		ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಅಂತರಸನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	37.41	37.26	37.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ನಗರ		ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಕುರಿಪಾಳ್ಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	2.60	6.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ನಗರ		ತುಮಕೂರು ನಗರದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಲೇಔಟ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(3ನೇ ಹಂತ)	20.00	19.99	19.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ನಗರ		ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ನಗರ		ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಮರಳೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
1	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ನಗರ	103042	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ದಿಬ್ಬೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	19.86	19.86	P-1 Work completed (01/2020)
2	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ನಗರ		ತುಮಕೂರು ನಗರದ ದಿಬ್ಬೂರು ಎಸ್ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಘನಪಾಲ್ ಮನೆಯವರೆಗೂ, ವಕ್ಕೋಡಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಮೇಶ್, ಯೋಗೀಶ್ ಮನೆಯವರೆಗೂ, ಹಾಗೂ ಡಾ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರವರ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00			
3	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ನಗರ		ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಮೇಳಿಕೋಟೆ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ, ರಾಜಣ್ಣನ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಡೀಪೋ ಮಂಜುಳಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00			
4	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ನಗರ		ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಸದಾಶಿವನಗರ 4ನೇ ಮೈನ್ 1ನೇ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎಸ್ಸಿ ಜನಾಂಗದ ನಿಂಗಪ್ಪನ ರಂಗಪ್ಪನ ಮನೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00			
5	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ನಗರ	103022	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಚೆನ್ನಪ್ಪನ ಪಾಳ್ಯದ ಬಾಲಾಜಿ ಮನೆ, ಗಂಗಯ್ಯನವರ ಮನೆ ಮತ್ತು ಕಮಲಮ್ಮ ರಾಯಪ್ಪ ಮನೆ, ಹಿರಯ್ಯನ ಮನೆ ಪಾರ್ಕ್ ಮುಂಭಾಗದ ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	0.00	P-2 Work Completed (12/2019)
6	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ನಗರ		ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಜಯನಗರ ಪೂರ್ವದ 4 ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	12.00			
7	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ನಗರ		ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಜಯನಗರ ಪಶ್ಚಿಮದ 9ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಎಡ ಮತ್ತು 1 ನೇ ಲಿಂಕ್ ಹಾಗೂ 4ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ 4ನೇ ಅಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	31.36			
8	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ನಗರ	225	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ನೃಪತುಂಗ ಬಡಾವಣೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಆಶ್ರಮದ ರಸ್ತೆಯ ಮತ್ತು 1ನೇ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	0.00	0.00	P-2 Work Completed (12/2019)
9	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ನಗರ		ತುಮಕೂರು ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 23ರ ಉಪ್ಪರಹಟ್ಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಕಾಲೋನಿಯ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡ್ ರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಬು ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	0.00	0.00	P-3 Work Completed (12/2019)
10	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ನಗರ	103015	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಶ್ರೀನಗರ 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಬೋವಿ ಜನಾಂಗದ ತಿರುಮಲ್ಲೇಶ್ ನವರ ಮನೆ, 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರ ಮನೆ ಹಾಗೂ 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಈರಪ್ಪನವರ ಮನೆಯ ರಸ್ತೆಯ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ Package-4	30.00			P-3 Completed (01/2020)
11	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ನಗರ		ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಎಸ್.ಎಲ್.ಎನ್. ನಗರ 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಹಟ್ಟಿ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗದ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00			P-3 Completed (01/2020)
12	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ನಗರ		ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ ಪಶ್ಚಿಮದ 1 ನೇ ಮತ್ತು 3ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವದ 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ 2ನೇ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00			P-3 Work Completed (12/2019)

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ನಗರ	25780	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ದೇವರಾಯ ಪಟ್ಟಣದ ಉಮಾಪ್ರಗತಿ ಶಾಲೆಯ ರಸ್ತೆಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	6.48	6.48	Work completed (12/2019)
14	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ನಗರ		ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಶ್ರೀರಾಮನಗರ ಎಸ್ಸಿ ಜನಾಂಗದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	0.00	0.00	P-4 Completed (01/2020)
15	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ನಗರ		ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪಕ್ಕದ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ 12 ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಜೈನ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಟ್ರೆಟ್ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ Package-4	15.00	0.00	0.00	P-4 Completed (01/2020)
18	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ನಗರ		ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಕುರಿಪಾಳ್ಯ ಕಾಲೋನಿಯ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. Package-4	6.00	10.02	10.02	P-4 WOI
16	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ನಗರ	103009	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಜಯಮಠ ತಿಲಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹತ್ತಿರ ಹಾಗೂ ಕೆಂಪಸಿದ್ಧನಪಾಳ್ಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ Package-4	10.00	0.00	0.00	P-4 WOI
17	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ನಗರ	67078	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಅಂತರಸನಹಳ್ಳಿ ಬೋವಿಪಾಳ್ಯದ ಕಾಲೋನಿಗಳ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	0.00	WOI
19	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ನಗರ	67065	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತದ 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ 1, 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	20.05	20.05	Work Completed (01/2020)
20	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ನಗರ	116345	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಬಡಾವಣೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ಕಾಲೋನಿಯ 8ನೇ ಕ್ರಾಸ್ 1ನೇ ಹಾಗೂ 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಹಾಗೂ ಭಕೀರ ಪಾಳ್ಯ ಪಕ್ಕದ ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	0.00	LOA
21	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ನಗರ	47518	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಸಪ್ತಗಿರಿ ಬಡಾವಣೆ ದಕ್ಷಿಣದ 8ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ 3 ನೇ ಮತ್ತು 4ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ	20.00	14.26	14.26	Work Completed (01/2020)
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
1	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ		ತುಮಕೂರು ತಾ. ತಿಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	4.25	8.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ		ತುಮಕೂರು ತಾ. ದೊಡ್ಡೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	6.00	0.95	5.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ		(PACKAGE-1) ತುಮಕೂರು ತಾ. ಸಾತಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	29.26	29.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ		ತುಮಕೂರು ತಾ. ಬುಗುಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎ.ಡಿ. ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ		ತುಮಕೂರು ತಾ. ವೀರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ		ತುಮಕೂರು ತಾ. ಹೆಬ್ಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಬಂಗಾರಪ್ಪನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	23.85	23.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ		ತುಮಕೂರು ತಾ. ಬಿದರಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	29.06	29.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ		(PACKAGE-2) ತುಮಕೂರು ತಾ. ಗರಗದಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಸೀಗೇಪಾಳ್ಯ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	55	55.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ		ತುಮಕೂರು ತಾ. ಪಾಲಸಂದ್ರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ		ತುಮಕೂರು ತಾ. ಕೆಸರಮಡು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ		(PACKAGE-4) ತುಮಕೂರು ತಾ. ಬೆಳ್ಳಾವಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಂಗೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ		ತುಮಕೂರು ತಾ. ಹೊನ್ನಸಿಗರೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುದ್ದಹನುಮಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಮಜರೆ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	87.18	91.73	
13	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ		ತುಮಕೂರು ತಾ. ಮಸ್ಕಲ್ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಜೋಗರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00			
14	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ		ತುಮಕೂರು ತಾ. ಗಂಗೋನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೋಡಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00			
15	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ		ತುಮಕೂರು ತಾ. ಸೀತಕಲ್ಲು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗುಂಡಿನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00			
16	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ		ತುಮಕೂರು ತಾ. ಸೀತಕಲ್ಲು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಕ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00			
17	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ		ತುಮಕೂರು ತಾ. ಬೆಳಗಂಬ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00			
18	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ		ತುಮಕೂರು ತಾ. ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಾಣಾವರ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ ಸೀಬಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಚಿದಾನಂದರ ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
19	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ		ತುಮಕೂರು ತಾ. ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚಿಕ್ಕನಾರವಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
20	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	98537	(PACKAGE-1) ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅರಿಯೂರು ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	58.90	58.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (10/19)
21	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ		ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೆ.ಪಾಲಸಂದ್ರ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (11/2019)
22	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ		ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೊತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (01/2020)

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ		(PACKAGE-2) ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೀತಕಲ್ಲು ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಓಜೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.00	40.56	40.56	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
24	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	99604	ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗರಗದಕುಪ್ಪೆ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (10/19)
25	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ		ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಮ್ಮರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಸಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	24.98	24.98	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
26	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	99947	ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಸ್ಕಲ್ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚಿಕ್ಕಕೊರಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	16.38	16.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (01/2020)
27	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	99919	ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಳ್ಳಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹನುಮಂತನಗರ ಬಡಾವಣೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	24.65	24.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 8:19
28	ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ	ತುಮಕೂರು		ತುಮಕೂರು ತಾ. ಸೀತಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.65	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
29	ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ	ಕೊರಟಗೆರೆ	9980	ತುಮಕೂರು ತಾ. ಕಲ್ಲುಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮ ಕೋರ ಹೋಬಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	11.00	8.31	8.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
1	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	103036	ತುಮಕೂರು ತಾ. ಮಸ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಿದರಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-5	20.00	0.00	0.00	P-5 Work completed (01/2020)
2	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ		ತುಮಕೂರು ತಾ. ಹರಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬೈಚಾಪುರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-5	25.00	0.00	0.00	
3	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ		ತುಮಕೂರು ತಾ. ಹರಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-5	30.00	0.00	0.00	
4	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	103055	ತುಮಕೂರು ತಾ.ಬಳ್ಳಗೆರೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಳ್ಳಗೆರೆ ಕಾವಲ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(2ನೇ ಹಂತ) ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-6	20.00	0.00	0.00	P-6 WOI
5	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ		ತುಮಕೂರು ತಾ. ನಾಗವಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಂಗನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-6	75.00	0.00	0.00	
6	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	103030	ತುಮಕೂರು ತಾ. ಹರಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	45.00	13.10	13.10	Work completed (01/2020)
7	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	103052	ತುಮಕೂರು ತಾ. ಹೊಸಸಿಗೆರೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಾಮನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(2ನೇ ಹಂತ)	95.00	0.00	0.00	Work completed (02/2020)
1	ತುಮಕೂರು	ಕೊರಟಗೆರೆ	107587	ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋರಾ ಹೋಬಳಿ ಗೌರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಉಳಿಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00	5.70	5.70	Work completed (02/2020)
2	ತುಮಕೂರು	ಕೊರಟಗೆರೆ	107882	ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋರಾ ಹೋಬಳಿ ಚಿನಗ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಉಳಿಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	14.00	13.94	13.94	Work completed (12/2019)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	ತುಮಕೂರು	ಕೊರಟಗೆರೆ	107848	ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋರಾ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಗುಂಡಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಉಳಿಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00	5.59	5.59	Work completed (12/2019)
4	ತುಮಕೂರು	ಕೊರಟಗೆರೆ	107835	ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋರಾ ಹೋಬಳಿ ಹರಿಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಉಳಿಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	9.94	9.94	Work completed (12/2019)
5	ತುಮಕೂರು	ಕೊರಟಗೆರೆ	107843	ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋರಾ ಹೋಬಳಿ ಬಿಟ್ಟನಕುರಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00	5.52	5.52	Work completed (01/2020)
6	ತುಮಕೂರು	ಕೊರಟಗೆರೆ	107572	ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋರಾ ಹೋಬಳಿ ಕಟ್ಟಿಗೆನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	4.19	4.19	Work completed (12/2019)
7	ತುಮಕೂರು	ಕೊರಟಗೆರೆ		ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋರಾ ಹೋಬಳಿ ಕೋರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00	0.00	0.00	Work completed (12/2019)
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
1	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ	100473	ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಕ್ಕೇಗುಡ್ಡ ಕಾವಲ್ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	50.86	50.86	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ(8:19)
2	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ	99893	ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಕ್ಕೇಗುಡ್ಡ ಪಾಳ್ಯ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	34.66	34.66	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ(9:19)
3	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ	99871	ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ಮುಸುಕೊಂಡಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	20.21	20.21	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ(8:19)
4	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ	99685	ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ಜಿ.ಹರಿವೇಂದ್ರ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	17.88	17.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ(7:19)
5	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ	99837	ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ಬ್ಯಾಡಗೆರೆ ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	13.63	13.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ	99992	ಸಿ.ಎಸ್.ಪುರ ಹೋ ಹೊರಕೆರೆ ಎ.ಕೆ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ	99724	ನಂದೀಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ(7:19)
8	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ	99989	ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿ ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	3.87	3.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ	99733	ನಾಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	6.00	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ(7:19)
10	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ	99761	ಬೆಲವತ್ತ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಎಸ್.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಂದಿ ಜೋಗರ ಚಿಕ್ಕವೆಂಕಟಯ್ಯನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	6.00	3.73	3.73	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ	99750	ಪುರ ಎ.ಕೆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	6.00	4.09	4.09	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ	99727	ಎಂ.ಎಸ್. ಪಾಳ್ಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	4.09	4.09	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ		ಸುರಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಮಜರೆ ರಂಗನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	4.20	4.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ	99922	ಮಣಿಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಜಯಮ್ಮರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	4.08	4.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ	99744	ಬಾಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ಆರ್. ಬಸವರಾಜಯ್ಯನವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೀಲಕಂಠಯ್ಯನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	6.00	4.48	4.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ(7:19)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ	99914	ಸಿ.ಎಸ್.ಮರ ಹೋಬಳಿ, ನಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ ಚುಂಚಯ್ಯನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	6.00	4.01	4.01	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ	99766	ಕಡಬಾ ಹೋ, ಬೆಲವತ್ತ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಶಿವನಂಜಪ್ಪ ನವರ ಎ.ಡಿ ಕಾಲೋನಿ ಎನ್.ಎಸ್.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಂದಿಜೋಗರ ಚೆಕ್ಕು ವೆಂಕಟಯ್ಯನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 500 ಮೀಟರ್.	6.00	3.82	3.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ	99878	ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	6.00	4.37	4.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
19	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ	99721	ಉಂಗ್ರ ಗೋಪಾಲಪುರ ರಸ್ತೆ ಚಿಂಗಾವಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ(9:19)
20	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ	99925	ಸಿ.ಎಸ್.ಮರ ಹೋ ಮಾಸ್ತಿಪಾಳ್ಯ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	7.04	7.04	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ(9:19)
21	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ	99917	ಸಿ.ಎಸ್.ಮರ ಹೋಬಳಿ ನೆಟ್ಟಿಕೆರೆ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	6.00	3.99	3.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ(12:19)
22	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ		ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಳಿಕಲ್ಲು ಪಾಳ್ಯ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
23	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ		ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರಲೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	55.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
24	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ		ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿರವಲ್ಲೇಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	23.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
25	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ		ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಣನಕಲ್ಲು ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
26	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ		ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುನಿಯಪ್ಪನಪಾಳ್ಯ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ ಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
27	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ		ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಿ.ಮಾರನಪಾಳ್ಯ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ ಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
28	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ		ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ತೊರೆಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	22.91	17.34	17.34	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
29	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ		ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	1.53	57.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
30	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ		ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ತಾಳೇಕೊಪ್ಪ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
1	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ	103039	ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ಗ್ಯಾರಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	48.00	0.00	0.00	P-1 Work Completed (01/2020)
2	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ		ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡಬ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	38.00	0.00	0.00	
3	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ	102986	ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ಕುಂಟರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2	22.84	39.18	39.18	P-2 Work completed (01/2020)
4	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ		ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ಕಚೇರಿಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2	34.35			
5	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ	103021	ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ಸೇಣಬನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	29.00	0.00	0.00	P-2 Work completed (01/2020)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ		ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ಚಿಕ್ಕಹೆಡೆಗೆಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	0.00	Work completed (01/2020)
7	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ	103064	ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಲವತ್ತ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	35.95	0.00	0.00	Work completed (01/2020)
8	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ	103056	ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೆನ್ನಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	13.60	13.60	Work completed
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
1	ಕುಣಿಗಲ್	ಕುಣಿಗಲ್		ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ ಬೇಣಚೆಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉಜ್ಜನಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	32.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಕುಣಿಗಲ್	ಕುಣಿಗಲ್		ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ 3 ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಿತ್ತಲಾಪುರ ದಾಖಲೆ ಕೆಂಚಪ್ಪನದೊಡ್ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	34.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಕುಣಿಗಲ್	ಕುಣಿಗಲ್		ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ ಶಿವರಾಮಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಮತ್ತು ಶೃಂಗಾರಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	28.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಕುಣಿಗಲ್	ಕುಣಿಗಲ್		ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ ಗಂಗಾಪುರ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೆಂಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	22.00	0.73	16.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಕುಣಿಗಲ್	ಕುಣಿಗಲ್		ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುತ್ತಿದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ ಆಲೈರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	33.00	0.50	26.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಕುಣಿಗಲ್	ಕುಣಿಗಲ್		ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	2.29	15.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಕುಣಿಗಲ್	ಕುಣಿಗಲ್		ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುತ್ತಿದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ ಗೊಟ್ಟಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮತ್ತು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಚನ್ನತಿಮ್ಮನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಕುಣಿಗಲ್	ಕುಣಿಗಲ್		Construction of CC Drain And CC Road at Villages bommenahalli, Ippadi, Kutharahalli, Navagrama, gottikere Hosarangaiahnapalya, Madugonahalli, And Belidevalaya villages SC Colonies	75.00	10.24	47.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (11/2019)
9	ಕುಣಿಗಲ್	ಕುಣಿಗಲ್		ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ. ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ ನಂಜೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಕೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	ಕುಣಿಗಲ್	ಕುಣಿಗಲ್	99303	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿಯ ಅಣತಿಹಳ್ಳಿ, ಪಿ.ಹೆಚ್ ಹಳ್ಳಿ, ಕೀಲಾರ ಕೊರಮರಹಟ್ಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಹುತ್ತಿದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿಯ ಗುಳ್ಳಳ್ಳಿಪುರ, ರಂಗಮ್ಮನವಾಳ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯ ಬಿದನಗೆರೆ ಲಾಳಾಪುರ ಹೊಸೂರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಗೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಕೆಂಪನಗರ ದಾಖಲೆ ಕೋಣನಿಂಗನವಾಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	47.93	47.93	6 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. (0.60-12/2019)
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
1	ಕುಣಿಗಲ್	ಕುಣಿಗಲ್	103685	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ ನಿಡಸಾಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿಡಸಾಲೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿದೊಡ್ಡಿ ಎ.ಕೆ ಕಾಲೋನಿ, ಶಿವನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ, ಡಿ. ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆಂಬರೆಪಾಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ, ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶೃಂಗಾರಸಾಗರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ, ತಾವರೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುದ್ದಹನುಮನವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಮ್ಮತೂರು ಹೋಬಳಿ ಚಿನ್ನಾಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಳಗೆರೆಪುರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	98.39	0.00	0.00	2 villages Completed Balance Work U/P
2	ಕುಣಿಗಲ್	ಕುಣಿಗಲ್	104117	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುತ್ತಿದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ ಇಪ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ತಿಪ್ಪನಾಯನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ, ಸೀನಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹೊಸಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ, ಸಂತೇಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಂತೇಪೇಟೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ, ಹಾಲುಪಾಗಿಲು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ, ಜೋಡಿಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗುಳ್ಳಳ್ಳಿಪುರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ. ಹಾಗೂ ಕೊತ್ತಗೆರೆ ಹೋಬಳಿ ತರದಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ, ಸೂಳಿಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	0.00	0.00	Work Completed (02/2020)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	ಕುಣಿಗಲ್	ಕುಣಿಗಲ್	104074	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊತ್ತಗೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಬನ್ನಿಮರದಕಟ್ಟೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ, ಬಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ, ಮಾವಿನಕಟ್ಟಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಸಂತೆಮಾವತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ, ಬಿಳಿದೇವಾಲಯ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಬಿಳಿದೇವಾಲಯ ಲಂಬಾಣಿ ತಾಂಡ್ಯ, ಚೊಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ, ಗವಿಮಠ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೇರೂರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಿಪಾಳ್ಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	0.00	0.00	1 village Completed (01/2020)
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
1	ತುರುವೇಕೆರೆ	ತುರುವೇಕೆರೆ		ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ತುರುವೇಕೆರೆ	ತುರುವೇಕೆರೆ		ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳ್ಳದಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ತುರುವೇಕೆರೆ	ತುರುವೇಕೆರೆ		ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಚೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	6.19	6.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 8:19
4	ತುರುವೇಕೆರೆ	ತುರುವೇಕೆರೆ		ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೀರಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	24.48	9.28	17.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ತುರುವೇಕೆರೆ	ತುರುವೇಕೆರೆ		ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರಿಕಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.55	7.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ತುರುವೇಕೆರೆ	ತುರುವೇಕೆರೆ		ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಲ್ಲಭೋರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ತುರುವೇಕೆರೆ	ತುರುವೇಕೆರೆ		ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂಪಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	6.76	22.34	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
1	ಗುಬ್ಬಿ	ತುರುವೇಕೆರೆ		ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎಸ್.ಪುರ ಹೋಬಳಿ ಮಣಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	21.53	21.53	Work Completed (01/2020)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	ಗುಬ್ಬಿ	ತುರುವೇಕೆರೆ		ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎಸ್.ಪುರ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿಕ್ಕಚೆಂಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಹಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00			Work order issued
3	ಗುಬ್ಬಿ	ತುರುವೇಕೆರೆ		ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎಸ್.ಪುರ ಹೋಬಳಿ ವೀರಣ್ಣನಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಹಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00			Work order issued
4	ಗುಬ್ಬಿ	ತುರುವೇಕೆರೆ	103082	ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎಸ್.ಪುರ ಹೋಬಳಿ ಅಂಕಳಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಹಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	14.23	14.23	Work Completed (11/2019)
5	ಗುಬ್ಬಿ	ತುರುವೇಕೆರೆ		ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎಸ್.ಪುರ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನೆಟ್ಟಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಹಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	0.00	0.00	work completed (12/2019)
6	ಗುಬ್ಬಿ	ತುರುವೇಕೆರೆ		ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎಸ್.ಪುರ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಚೆಂಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಹಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	0.00	P-2 work completed (01/2020)
7	ಗುಬ್ಬಿ	ತುರುವೇಕೆರೆ	103236	ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎಸ್.ಪುರ ಹೋಬಳಿ ಸಿ.ಎಸ್.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಹಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00	0.00	P-2 work completed (12/2019)
8	ಗುಬ್ಬಿ	ತುರುವೇಕೆರೆ		ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎಸ್.ಪುರ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆ.ಮತ್ತಿಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಹಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	0.00	P-2 work completed (01/2020)
9	ತುರುವೇಕೆರೆ	ತುರುವೇಕೆರೆ	102603	ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿನಶಿವರ ಹೋಬಳಿ ಸಂಪಿಗೆ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಹಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	16.41	0.00	0.00	Work order issued
10	ತುರುವೇಕೆರೆ	ತುರುವೇಕೆರೆ		ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಮಲ್ಲಾಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಹಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	0.00	Work U/P
11	ತುರುವೇಕೆರೆ	ತುರುವೇಕೆರೆ	102596	ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕಳ್ಳನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಹಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	13.00	0.00	0.00	Work completed (01/2020)

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	ತುರುವೇಕೆರೆ	ತುರುವೇಕೆರೆ		ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥಪುರಮಾಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಹಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	0.00	0.00	Work U/P
13	ತುರುವೇಕೆರೆ	ತುರುವೇಕೆರೆ		ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿನಶಿವರ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಹಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	13.00	0.00	0.00	P-1 Work U/P
14	ತುರುವೇಕೆರೆ	ತುರುವೇಕೆರೆ		ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿನಶಿವರ ಹೋಬಳಿ ಕೊಂಡಜ್ಜಿ ಕ್ರಾಸ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಹಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	0.00	Work completed (02/2020)
15	ತುರುವೇಕೆರೆ	ತುರುವೇಕೆರೆ		ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿನಶಿವರ ಹೋಬಳಿ ದೊಂಬರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಹಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	0.00	work U/P
16	ತುರುವೇಕೆರೆ	ತುರುವೇಕೆರೆ		ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಚೆಂಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಹಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	0.00	work U/P
17	ತುರುವೇಕೆರೆ	ತುರುವೇಕೆರೆ	102592	ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಆನೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಹಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	0.00	P-3 Work Completed (02/2020)
18	ತುರುವೇಕೆರೆ	ತುರುವೇಕೆರೆ		ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ತೊರೆಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಹಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	0.00	P-3 Work U/P
19	ತುರುವೇಕೆರೆ	ತುರುವೇಕೆರೆ		ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಪಿ.ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಹಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	0.00	P-3 Work Completed (02/2020)
20	ತುರುವೇಕೆರೆ	ತುರುವೇಕೆರೆ		ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಎನ್.ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಹಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	0.00	P-4 Work U/P
21	ತುರುವೇಕೆರೆ	ತುರುವೇಕೆರೆ		ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಲೋಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಹಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	0.00	

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	ತುರುವೇಕೆರೆ	ತುರುವೇಕೆರೆ		ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ ಮಾವಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	24.00	0.00	0.00	
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
1	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು		ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	25.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು		ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿಡ್ಲೇಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	6.00	4.83	9.41	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು		ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಕ್ಕರಂಗಾಪುರ ಭೋವಿಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	25.00	19.81	19.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ(7:19)
4	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು		ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೂಗ್ರಹಳ್ಳಿ ಹೊಸೂರು ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	15.00	11.04	11.04	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ(7:19)
5	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು		ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಭೈರಾಪುರ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	15.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು		ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	15.00	12.31	12.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು		ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಜುನಾಥನಗರ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	20.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು		ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಪಟೂರು ವಿದ್ಯಾನಗರ 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	25.00	19.84	19.84	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು	99598	ಅರಳಗುಪ್ಪೆ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
10	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು	99602	ಈರಲಗರೆ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ(9:19)
11	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು	99606	ರಾಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಊರಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (01/2020)
12	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು	99608	ಕೋಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನವರೆಗೆ (ಬನಶಂಕರಿ ಬಡಾವಣೆ) ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	12.74	12.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (12/2019)
13	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು	99609	ಕುಪ್ಪಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (01/2020)
14	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು	99610	ದೇವರಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	5.87	5.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (11/2019)
15	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು		ತಿಪಟೂರು-ತಾ: ಕಂಚಾಘಟ್ಟ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
1	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು		ತಿಪಟೂರು ನಗರದ ಕಂಚಾಘಟ್ಟ ಬಡಾವಣೆ 9, 11 ಮತ್ತು ಕಂಚಾಘಟ್ಟ ಹೊಸಬಡಾವಣೆ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	95.00	0.00	0.00	Work U/P
2	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು	103755	ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಳಗುಪ್ಪೆ ಮಧ್ವೇಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	20.00	0.00	0.00	To be started
3	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು	103780	ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿಡ್ಲೇಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	20.00	0.00	0.00	Work completed (01/2020)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು	103791	ತಿಪಟೂರು ನಗರದ ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ 9, 10 ಮತ್ತು 11 ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	30.00	0.00	0.00	Work completed (02/2020)
5	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು	103795	ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೂಡಲಕೊಪ್ಪಲು ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	20.00	0.00	0.00	Work completed (02/2020)
6	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು	103798	ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರನಗೆರೆ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	39.89	0.00	0.00	Work U/P
7	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು	103802	ತಿಪಟೂರು ನಗರ ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿಂಭಾಗ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	21.94	0.00	0.00	Work completed (02/2020)
8	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು	103803	ತಿಪಟೂರು ನಗರದ ಷಡಕ್ಷರ ಬಡಾವಣೆ 8ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	8.00	5.37	5.37	Work Completed (11/2019)
9	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು	103805	ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಈಡೇನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	6.00	0.00	0.00	Work Completed (11/2019)
10	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು	103806	ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆನ್ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	6.00	0.00	0.00	Work Completed (01/2020)
11	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು	103808	ತಿಪಟೂರು ನಗರದ ಗಾಯತ್ರಿನಗರ 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	15.00	0.00	0.00	Work Completed (12/2019)
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
1	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ		ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಕೆಂಕೆರೆ ನವಗ್ರಾಮ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	7.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ		ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಅಣೇಪಾಳ್ಯ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	7.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ		ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಬೋರನಕಣಿವೆ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	13.68	0.00	9.83	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ		ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	1.17	5.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ		ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಮಲ್ಲಿಗೆರೆ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	7.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ		ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಅಂಬಾರಪುರ ತಾಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	0.00	6.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ		ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	7.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ		ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಹುಳಿಯಾರು 7ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	7.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ		ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ತಮ್ಮಡಿಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	0.00	5.86	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ		ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಗೌಡಗೆರೆ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	0.00	11.01	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ		ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಯಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	7.17	7.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ		ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಸೋರಲಮಾವು ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	7.73	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ		ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಹೊಸೂರು ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	7.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ		ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಸಬ್ಬೇನಹಳ್ಳಿ ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	7.71	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ		ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಶಿಡಕಟ್ಟೆ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	8.94	17.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ		ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಗೋಡೇಕೆರೆ ಗೇಟ್ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	15.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ		ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಬಡಕೆಗುಡ್ಡು ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	0.00	11.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ		ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ರಾಮಘಟ್ಟ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	7.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
19	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ		ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ.ಹಂದನಕೆರೆ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	6.98	6.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
				ಪ್ರಗತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳು		0.00	0.00	
20	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	99508	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	0.00	0.00	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ
21	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	99502	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಚ್.ಎಂ.ಕಾವಲು ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00	0.00	work completed (01/2020)
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
1	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	103871	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿದ್ದನಕಟ್ಟೆ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	0.00	Work U/P
2	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	103875	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಶ್ರೀಹಾಳ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ ಯಲ್ಲಿ (ಶಿಲ್ಕೇಖ್ಯಾತ) ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	0.00	Work completed (01/2020)
3	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	103856	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮದನಮಡು ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	0.00	Work U/P

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	104116	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೌಡಗರೆ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	0.00	0.00	Work completed (12/2019)
5	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	104187	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರಾಠಿಪಾಳ್ಯ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕಾಮಗಾರಿ	25.00	0.00	0.00	Work completed (02/2020)
6	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	103854	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	11.50	11.50	Work completed (01/2020)
7	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	103849	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಡುವನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	0.00	Work U/P
8	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	103877	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಎಣ್ಣೆಗೆರೆ ಗೇಟ್ ಮಾರುತಿ ನಗರ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	0.00	Work U/P
9	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	103847	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಣೆಪಾಳ್ಯ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	0.00	0.00	Work completed (01/2020)
10	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	103879	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತರೇದಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	0.00	Work Completed (12/2019)
11	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	103878	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬರಕನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	12.13	12.13	Work Completed (11/2019)
12	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	103868	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸೂರು ಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	0.00	0.00	Work U/P
13	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	104109	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಳಿಯಾರು 10ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	22.48	0.00	0.00	Work U/P
14	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	104029	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಭೂತಪ್ಪನ ಗುಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	0.00	Work Completed (12/2019)
15	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	103998	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಾಣದಾಳು ಗೇಮಾನಾಯ್ಕನ ತಾಂಡ್ಯ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	0.00	Work Completed (01/2020)
16	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	104121	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಯ್ಸಲಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	0.00	Work U/P
17	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	103986	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಯ್ಸಲಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಜಯಚಂದ್ರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	11.17	11.17	Work Completed (01/2020)
18	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	103845	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಬ್ಬೇನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	16.00	0.00	0.00	Work completed (02/2020)
19	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	104172	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	33.94	0.00	0.00	Work completed (02/2020)
20	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	103844	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಿಗೆರೆ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	0.00	0.00	Work completed (02/2020)

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	103860	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಳಿಯಾರು ತಾಂಡ್ಯ (ಬದ್ಯಾ ನಾಯ್ಕನ ತಾಂಡ್ಯ) ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0.00	0.00	Work U/P
22	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	104024	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾ: ಮರನಡು ಪಾಳ್ಯ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	0.00	Work U/P
23	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	103843	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮಘಟ್ಟ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	16.00	0.00	0.00	Work completed (02/2020)
3054-04-337-0-10-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ								
1	ತುಮ ಕೂರು	ತುಮಕೂರು ನಗರ	104766	ತುಮಕೂರು ನಗರದ 18ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	12.00	0.00	0.00	Work U/P
2	ತುಮ ಕೂರು	ತುಮಕೂರು ನಗರ	104751	ತುಮಕೂರು ನಗರದ 28ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನ 14ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ನ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆ ರೇವತಿ ಬಾರ್ ಮುಂಭಾಗದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	27.63	0.00	0.00	Work completed (02/2020)
3	ತುಮ ಕೂರು	ತುಮಕೂರು ನಗರ	104718	ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ಗುಟ್ಟೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	0.00	Work U/P
4	ತುಮ ಕೂರು	ತುಮಕೂರು ನಗರ	104712	ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	0.00	Work U/P
5	ತುಮ ಕೂರು	ತುಮಕೂರು ನಗರ	105032	ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಡವಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಡಿವಾಳರ ಪಾಳ್ಯ ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	22.30	0.00	0.00	Work U/P
6	ತುಮ ಕೂರು	ತುಮಕೂರು ನಗರ	107948	ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋರಾ ಹೋಬಳಿ ಚನಗ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಉಳಿಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ವಡ್ಡರ ಕಾಲೋನಿ)	12.54	0.00	0.00	Work completed (01/2020)
7	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ	108658	ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇರಕಸಂದ್ರ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	0.00	Work U/P
8	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ	108635	ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿವನಂಜಪ್ಪನಗರ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	28.72	0.00	0.00	Work U/P
9	ಕುಣಿಗಲ್	ಕುಣಿಗಲ್	104031	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲಿಯಾರುದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ ಮಾದಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಚೌಡನಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಂಜೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ, ಕೊತ್ತಗೆರೆ ಹೋಬಳಿಯ ತರೆದಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಾಲುಗೋನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಮಡಿಕೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗುನ್ನಾಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ನಾಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶೆಟ್ಟಿಬೀಡು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಮತ್ತು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯ ಹೇರೂರು ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೇರೂರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	41.67	0.00	0.00	Work U/P

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	ತುರುವೇಕೆರೆ	ತುರುವೇಕೆರೆ	109195	ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ// ಚಿಕ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.01	0.00	0.00	Work U/P
11	ತುರುವೇಕೆರೆ	ತುರುವೇಕೆರೆ	109209	ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ// ಬಡಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಂದಿಜೋಗರ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	13.00	0.00	0.00	Work completed (02/2020)
12	ಗುಬ್ಬಿ	ತುರುವೇಕೆರೆ	108738	ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನ ಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ಗುಬ್ಬಿ ತಾ// ಸಿ.ಎಸ್. ಪುರ ಹೋಬಳಿ ಹೊರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0.00	0.00	Work U/P
13	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು	103887	ತಿಪಟೂರು ನಗರದ ಗಾಯತ್ರಿನಗರದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ (5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	9.43	0.00	0.00	Work Completed (01/2020)
14	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು	103888	ತಿಪಟೂರುನಗರದ ಹಳೇಪಾಳ್ಯ ಎ.ಕೆ ಕಾಲೋನಿಯ ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	18.00	0.00	0.00	Work completed (02/2020)
15	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು	103889	ಹಳೇಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆಶ್ರಯ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಹೋಗುವ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	14.00	0.00	0.00	Work completed (02/2020)
16	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	104185	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಬಿದರೆ ತಾಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ , ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	39.19	0.00	0.00	Work U/P
17	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	104219	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೋಚಕಟ್ಟೆ ತಾಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	22.00	0.00	0.00	Work Completed (01/2020)
ಲೆ.ಶೀ: 5054-04-337-0-06-422- ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ								
1	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	114920	ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿಶಾಲೆ ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ (ಹೆಬ್ಬಾಳು)	20.00	0.00	0.00	Work completed (01/2020)
2	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ನಗರ		ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿಶಾಲೆ ತಿಮ್ಮಸಾಂದ್ರ(ಹೆಗ್ಗರೆ)	40.00	0.00	0.00	ಉಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
3	ತುಮಕೂರು	ಕುಣಿಗಲ್	114771	ಮೊದೇಶಾ ಮಲ್ಲನಾಯನಕನಹಳ್ಳಿ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು	40.00	0.00	0.00	Work completed (02/2020)
4	ತುಮಕೂರು	ಗುಬ್ಬಿ	115190	ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿಶಾಲೆ ಹೂವಿನಕಟ್ಟೆ ಗುಬ್ಬಿ ತಾ.	60.00	0.00	0.00	Work U/P
5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ								
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
1	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ನಗರ		ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಅಂತರಸನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ನಗರ		ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಮರಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.00	7.69	33.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ನಗರ		ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ 11ನೇ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್, 2ನೇ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು 3ನೇ ಪೂರ್ವ ಕ್ರಾಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	28.07	8.31	28.01	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
1	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ನಗರ	83436	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 02 ರ ಸಿದ್ದಗಿರಿನಗರದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಂಭಾಗದ 1.2.3 ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗಳು ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-7	20.00	0.00	0.00	P-7 Work U/P
2	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ನಗರ		ತುಮಕೂರು ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 04 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಡಾವಣೆ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಎನ್.ಎಸ್. ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಡಾವಣೆ ರಸ್ತೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-7	20.00			
3	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ನಗರ		ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಶಾಂತಿನಗರ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-7	6.00			
4	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ನಗರ		ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಕೃಷ್ಣನಗರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-7	10.00			
5	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ನಗರ	225	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ನೃಪತುಂಗ ಬಡಾವಣೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	4.74	4.74	Work completed (12/2019)
6	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ನಗರ	103799	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಮಂಜುನಾಥ ನಗರದ ಶ್ರೀ ಮನೆಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ Package-8	18.74	0.00	0.00	P-8 work U/P
7	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ನಗರ		ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಗೋಕುಲ ಬಡಾವಣೆಯ 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕಿಂದಾವರೆ ರಸ್ತೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ Package-8	10.00			
8	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ನಗರ		ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಶ್ರೀನಗರ 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ Package-8	15.00			
9	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ನಗರ		ತುಮಕೂರು ನಗರದ ದೇವರಾಯ ಪಟ್ಟಣದ ಕೋಟೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. Package-8	6.00			
10	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ನಗರ	11546	ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯ 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಂಭಾಗದ ಶಿವಣ್ಣ ನವರ ಮನೆಯ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	0.00	Work U/P
ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
1	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ		(PACKAGE-3) ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಯಕನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	48.00	14.14	14.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ		ತುಮಕೂರು ತಾ: ರಂಗನಾಯಕನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.63	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ		(PACKAGE-5) ತುಮಕೂರು ತಾ. ಸೋರೆಕುಂಟೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ		ತುಮಕೂರು ತಾ. ಮಸ್ಕಲ್ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಾಸಲು ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	13.34	48.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ		ತುಮಕೂರು ತಾ. ಗಂಗೋನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸೀನಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ		ತುಮಕೂರು ತಾ. ಸೋರೆಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	99945	ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಉರುಕೇರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕುಪ್ಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ		ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಉರುಕೇರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕುಪ್ಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.00	26.05	26.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
1	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	103011	ತುಮಕೂರು ತಾ. ಹೊಸಸಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬೇಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-9	55.00	0.00	0.00	P-1 Work U/P
2	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ		ತುಮಕೂರು ತಾ. ಹೊಸಸಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಳುಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-9	20.00	0.00	0.00	P-1 Work completed (01/2020)
3	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	103048	ತುಮಕೂರು ತಾ. ಗಳಿಗೆನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-10	35.00	8.75	8.75	P-2 Work completed (01/2020)
4	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ		ತುಮಕೂರು ತಾ. ಸೀತಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸೀತಕಲ್ಲು ನಾಯಕರ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-10	50.00			P-2 Work completed (02/2020)
1	ತುಮಕೂರು	ಕೊರಟಗೆರೆ		ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋರಾ ಹೋಬಳಿ ಮಾವುಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಉಳಿಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	3.96	3.96	Work completed (12/2019)
2	ತುಮಕೂರು	ಕೊರಟಗೆರೆ		ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋರಾ ಹೋಬಳಿ ಹಿರೆತೊಟ್ಟುಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	12.00	7.87	7.87	Work completed (12/2019)
3	ತುಮಕೂರು	ಕೊರಟಗೆರೆ		ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋರಾ ಹೋಬಳಿ ಬತ್‌ಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00	0.00	0.00	Work completed (02/2020)
4	ತುಮಕೂರು	ಕೊರಟಗೆರೆ		ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋರಾ ಹೋಬಳಿ ಕೆಸ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಉಳಿಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	12.54	0.00	0.00	Work completed (12/2019)
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
1	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ	99859	ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ಹೂವಿನಕಟ್ಟೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	11.10	20.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ	100015	ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿವರಾಂಪುರ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	29.23	29.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. (7:19)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ	100014	ಹಾಗಲವಾಡಿ ಹೋಬಳಿ ಜೋಗೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ರಾಮಯ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ.ರತ್ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	6.00	3.57	3.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ	100015	ಹಾಗಲವಾಡಿ ಹೋಬಳಿ ಯಕ್ಕಲಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ರೇಣುಕಯ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ, ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ವರೆಗೂ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	12.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ	100010	ಹಾಗಲವಾಡಿ ಹೋಬಳಿ ಮುಚ್ಚವೀರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಂಭದ ರಾಮಯ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ ನರಸಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	6.00	4.45	4.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ	99747	ನಿಟ್ಟೂರು ಹೋಬಳಿ ಸಾಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಸಣ್ಣಪ್ಪ ನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಟಿ ಕೆಂಪರಾಜು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	6.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ	99889	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಚೆನ್ನಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆರೆ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಪುಟ್ಟಮ್ಮನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಅರಳಿಮರದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	6.87	6.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ		ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ಎರುಪಾಕ್ಷಪುರ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ		ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರುತಿನಗರ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ		ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ತೊಗರಿಗುಂಟೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ		ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ಬಿದರೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ		ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ಹೂವಿನಕಟ್ಟಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
13	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ		ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ತೊರೆಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	13.15	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
14	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ		ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ವರ್ತೇಕಟ್ಟಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.16	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
15	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ		ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ಜನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
1	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ	104163	ಗುಬ್ಬಿ ಕೆಂಚಗನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	0.00	Work Completed (01/2020)
2	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ	103382	ಗುಬ್ಬಿ ಬಿದರೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.72	0.00	0.00	work U/P
3	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ		ಗುಬ್ಬಿ ಅಳಿಲುಪಟ್ಟಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.00	0.00	0.00	work U/P
4	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ		ಗುಬ್ಬಿ ಚೆನ್ನಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	0.00	Work Completed (01/2020)
5	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ	103388	ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸವನಪಾಳ್ಯ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	0.00	0.00	Change of work
6	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ	103049	ಗುಬ್ಬಿ ಕೊಂಡಾಪುರ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	32.00	21.72	21.72	Work completed (12/2019)
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
1	ಕುಣಿಗಲ್	ಕುಣಿಗಲ್		ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ. ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ ಕುಂಟಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಇರುಳಿಗರಪಾಳ್ಯ , ಮೇದರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	ಕುಣಿಗಲ್	ಕುಣಿಗಲ್		ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ. ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ ಕಂಪಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಕುಣಿಗಲ್	ಕುಣಿಗಲ್		ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ. ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ ಪಲ್ಲೇರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	4.08	14.51	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಕುಣಿಗಲ್	ಕುಣಿಗಲ್		ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ. ಹುತ್ತಿದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ ಕುಲುಮೇಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	18.89	0.25	14.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಕುಣಿಗಲ್	ಕುಣಿಗಲ್		ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ ಮೇದರದೊಡ್ಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ, ಎಡಿಯೂರು ಹೋಬಳಿ ಆಲಪ್ಪನಗುಡ್ಡ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ, ಹುತ್ತಿದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ ಇಪ್ಪಾಡಿ ಕುಲುಮಪಾಳ್ಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ, ಕೊತ್ತಗೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಶೆಟ್ಟಿಗೆರೆ ಮೂರ್ತಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಸೂಳೇಕುಪ್ಪೆ ಕಾವಲ್ ಲೋಕೇಶ್ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕೊಂಡಯ್ಯನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮತೂರು ಹೋಬಳಿ ಪಲ್ಲೇರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ಹಾಗೂ ಕುಣಿಗಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	34.12	34.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
1	ಕುಣಿಗಲ್	ಕುಣಿಗಲ್	104030	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಲ್ಲೇರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿ ಮತ್ತು ಕಂಪಲಾಪುರ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	13.49	9.74	9.74	Work completed (11/2019)
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
1	ತುರುವೇಕೆರೆ	ತುರುವೇಕೆರೆ		ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಯಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	2.53	1.80	1.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ತುರುವೇಕೆರೆ	ತುರುವೇಕೆರೆ		ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಯಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	13.11	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
1	ಗುಬ್ಬಿ	ತುರುವೇಕೆರೆ		ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎಸ್.ಪುರ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಚಂಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	0.00	Change of work
2	ಗುಬ್ಬಿ	ತುರುವೇಕೆರೆ	103351	ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡಬಾ ಹೋಬಳಿ ಪೆದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮೆಳೆಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	0.00	Work U/P
3	ತುರುವೇಕೆರೆ	ತುರುವೇಕೆರೆ	102615	ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿನಶಿವಾರ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	0.00	Work completed (02/2020)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	ತುರುವೇಕೆರೆ	ತುರುವೇಕೆರೆ	102610	ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಬಾಣಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	0.00	Work U/P
5	ತುರುವೇಕೆರೆ	ತುರುವೇಕೆರೆ	102623	ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಮರಸರಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	0.00	P-4 Work Completed (01/2020)
6	ತುರುವೇಕೆರೆ	ತುರುವೇಕೆರೆ		ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಎನ್.ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	0.00	P-4 work U/P
7	ತುರುವೇಕೆರೆ	ತುರುವೇಕೆರೆ	103094	ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಂಗಾವಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	13.00	0.00	0.00	Work U/P
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
1	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು		ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆನ್ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	7.54	7.32	7.32	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.(12:19)
2	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು		ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೈದಾಳ.ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	10.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.(7:19)
3	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು		ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಈಡೇನಹಳ್ಳಿಪಾಳ್ಯ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	10.00	8.35	8.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು		ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	10.00	8.17	8.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.(7:19)
5	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು	99715	ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	8.43	8.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (11/2019)
6	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು		ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆನ್ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	15.00	12.41	12.41	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.(8:19)
7	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು	11830	ಗುಡಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. (12:19)
8	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು		ತಿಪಟೂರು-ತಾ: ಹುರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	9.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8				ಒಟ್ಟು	86.54	44.68	44.68	
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
1	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು	103882	ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಿ.ಎಲ್.ಪಾಳ್ಯ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	30.00	0.00	0.00	Work completed (01/2020)
2	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು	103883	ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಲೂರು ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	6.00	0.00	0.00	Work completed (02/2020)
3	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು	103885	ತಿಪಟೂರು ನಗರದ ಷಡಕ್ಷರ ಬಡಾವಣೆ 9ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	15.81	12.13	12.13	Work Completed (11/2019)
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
1	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ		ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಹುಳಿಯಾರು 8ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	8.00	0.00	5.86	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ		ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಗ್ರಹಾರ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	9.00	0.00	7.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ		ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುರುವಾಪುರ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	8.00	0.00	4.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ		ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರನಡು ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	0.00	3.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ		ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಮೇಲನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	11.13	9.23	9.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ		ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಬಿದರೆ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	0.00	10.83	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ		ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುಬರಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	16.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
				ಪ್ರಗತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳು		0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ		ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾತ್ರಿಕಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	16.62	16.62	Work order issued
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
1	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	103858	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿದ್ದನಕಟ್ಟೆ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	0.00	Work U/P
2	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	103872	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಶ್ರೀಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	0.00	Work order issued
3	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	103824	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಪ್ಪೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಅಣಕಟ್ಟೆ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	32.83	0.00	0.00	LOA
4	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	103873	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಹುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	0.00	0.00	Work completed (02/2020)
5	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	103874	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಡುವನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿ ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	13.08	0.00	0.00	Work completed (01/2020)
6	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	104113	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋರಗರೆ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	0.00	0.00	Work order issued
7	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	105406	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಳಿಯಾರು 7ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಗಂಗಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ಚೌಡೇಶ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0.00	0.00	Work completed (01/2020)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	104107	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಳಿಯಾರು 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ರಂಗಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	0.00	0.00	Work order issued
9	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	105424	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರುಹೊಳೆ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	0.00	0.00	Work Completed (01/2020)
10	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	105437	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಯ್ಸಲಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	0.00	Work order issued
11	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	103787	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.12	0.00	0.00	Work Completed (01/2020)
12	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	104138	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನುಮದಾಸನಪಾಳ್ಯ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	0.00	0.00	Work order issued
13	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	105416	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರಾಠಿಪಾಳ್ಯ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	0.00	Work order issued
14	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	104325	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಸಲು ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	0.00	Work order issued
15	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	103819	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಕಟ್ಟೆ ಯಿಂದ ಸಾಲಕಟ್ಟೆ ಪಾಳ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	24.00	0.00	0.00	Work U/P
16	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	104111	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರಿಹಟ್ಟಿ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	0.00	0.00	Work order issued
3054-04-337-0-10-423-ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ - ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ								
1	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ನಗರ	104737	ತುಮಕೂರು ನಗರದ 32ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಗೋಕುಲ ಬಡಾವಣೆ 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	12.63	0.00	0.00	Work completed (02/2020)
2	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತ್ಯ	106877	ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನೆಲಹಾಳ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನೆಲಹಾಳ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.90	0.00	0.00	Work U/P
3	ತುಮಕೂರು	ಕೊರಟಗೆರೆ	108193	ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋರಾ ಹೋಬಳಿ ಬ್ರಹ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ರಸ್ತೆಗೆ ಉಳಿಕೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.74	0.00	0.00	Work completed (01/2020)
4	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ	108616	ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ತರವಾಳಪಾಳ್ಯ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	23.13	0.00	0.00	Work completed (12/2019)
5	ಕುಣಿಗಲ್	ಕುಣಿಗಲ್	104062	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ ಪಲ್ಲೇರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.30	0.00	0.00	Work completed (01/2020)
6	ತುರುವೇಕೆರೆ	ತುರುವೇಕೆರೆ	109181	ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿನಶಿವರ ಹೋಬಳಿಯ ಹೆಗ್ಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	7.16	0.00	0.00	LOA

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು	103890	ತಿಪಟೂರುನಗರದ ಗಾಯತ್ರಿನಗರದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿ (1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.50	0.00	0.00	Work completed (12/2019)
8	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	105197	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾ ಪಂ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	31.53	0.00	0.00	Work U/P
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹೆಸರು: 4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು								
1	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು		ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	42.75	153.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (07/18)
2	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ		ಗುಬ್ಬಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಲೋಬಂ ಮತ್ತು ಒಜಸಾ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಟ್ಟಡನಿರ್ಮಾಣ(62040)	120.00	33.31	95.84	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.(2/19)
3	ಕುಣಿಗಲ್	ಕುಣಿಗಲ್		ಕುಣಿಗಲ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಲೋಬಂ ಮತ್ತು ಒಜಸಾ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ(54975)	120.00	33.63	66.34	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ತುರುವೇಕೆರೆ	ತುರುವೇಕೆರೆ		ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರ ಕಚೇರಿಯ ಮೊದಲನೇ ಹಂತಸ್ಥಿತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	36.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು		ತಿಪಟೂರು ನಗರದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಅತಿ ಗಣ್ಯರ ಅಧಿತಿಥ್ಯಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	32.68	146.56	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (08/18)
6	ಚಿ ನಾ ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ ನಾ ಹಳ್ಳಿ		ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ 1ನೇ ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(58043)	75.00	4.88	71.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಚಿ ನಾ ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ ನಾ ಹಳ್ಳಿ	75535	ಚಿ.ನಾ ಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ .	120.00	21.14	21.14	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
8	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು	85011	ತಿಪಟೂರು ನಗರದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಅತಿ ಗಣ್ಯರ ಅಧಿತಿಥ್ಯಹದ ನೆಲ ಅಂತಸ್ತಿನ ಉಳಿಕೆ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00	0.00	0.00	ಲಿಂಟಲ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು								
ಭಾಗ - 1 (ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು)								
1	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು		Construction of 3rd Floor on the existing court building at Tumkur	490.00	0.00	515.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಫಲಾನುಭವಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ
2	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು		ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡದ 2ನೇ ಮಹಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	250.00	0.00	324.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಕಿಯಿದೆ
3	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು		ತಿಪಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಟ್ಟಡ	400.00	11.06	458.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಕಿಯಿದೆ

54

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು		ತಿಪಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಾರ್‌ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಟ್ಟಡ	20.00	0.00	23.04	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೂತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಕಿಯಿದೆ
5	ತುರುವೇಕೆರೆ	ತುರುವೇಕೆರೆ		ತುರುವೇಕೆರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	0.00	52.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೂತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಕಿಯಿದೆ
6	ತುರುವೇಕೆರೆ	ತುರುವೇಕೆರೆ		ತುರುವೇಕೆರೆ ಬಾರ್‌ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	0.00	24.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೂತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಕಿಯಿದೆ
7	ತುರುವೇಕೆರೆ	ತುರುವೇಕೆರೆ		ತುರುವೇಕೆರೆ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಜೂನಿಯರ್ ಡಿವಿಜನ್ ಮತ್ತು ಜೆಎಂಎಫ್‌ಸಿ ಕೋರ್ಟ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	250.00	0.00	279.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಫಲಾನುಭವಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ (17/01/15)
8	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು		ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	150.00	0.00	144.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೂತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು		Dist., Court Complex 1st floor at tumkur.	300.00	0.00	378.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೂತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
ಭಾಗ - 3 (ಇನ್ನೂ ಗುತ್ತಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕಿರುವ/ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು) (ಅನ್ವಯಿಸದ ಕಾಲಂಗಳಿಗೆ ಡ್ಯಾಶ್ ನಮೂದಿಸುವುದು)								
1	Tumkur	Tumkur		Balance work and Providing Furnitures to 2nd Floor bar Association Building in Tumkur town.	100.00	95.16	95.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೂತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (12/2018)
2	Tumkur	Tumkur		Cosnt., of Addl. Court hall over existing Dist., Session Judge Court at Tumkur town.	500.00	0.00	0.00	ನಕ್ಷೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ
3	Kunigal	Kunigal	102152	Construction of bar Association Building in the Court premises at Kunigal town in Tumkur Dist.	100.00	69.40	96.03	ಭೂತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 8:19
4	Kunigal	Kunigal		Construction of bar Association Building in the Court premises at Kunigal town in Tumkur Dist. (2nd Stage)	100.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದೆ
5	Kunigal	Kunigal		Construction of Court hall over Existing Court Building at Kunigal town in Tumkur Dist.	300.00	0.00	0.00	ಪಿ.ವಿ.ಡಿ.ಜೆ ರವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
6	C N halli	C N halli	75746	Construction of bar Association Building in the Court premises at C.N.halli town in Tumkur.	100.00	0.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದೆ
7	C N halli	C N halli		Construction of bar Association Building in the Court premises at C.N.halli town in Tumkur.(2nd Stage)	136.00	0.00	0.00	Tender Process
ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೀಲನೆಯ ಹೆಸರು: 4059-80-051-0-30-336 : ರೆವಿನ್ಯೂ ಕಟ್ಟಡಗಳು								
1	ಕುಣಿಗಲ್	ಕುಣಿಗಲ್		ಕುಣಿಗಲ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಿನಿವಿಧಾನ ಸೌಧ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (2ನೇ ಹಂತ)	765.00	123.51	123.51	Plastering Progress

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ : 4216-01-700-2-01-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿವಾಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ								
ಭಾಗ - 1 (ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು)								
1	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ		ಗುಬ್ಬಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿವಿಲ್‌ಜಡ್ಜ್ ಜೆಎಂಎಫ್‌ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ.	115.00	0.00	103.55	Work Completed
2	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ		ಗುಬ್ಬಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿವಿಲ್‌ಜಡ್ಜ್ & ಜೆಎಂಎಫ್‌ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ.	115.00	0.00	229.16	Work Completed
3	ಕುಣಿಗಲ್	ಕುಣಿಗಲ್		Construction of 1st Judicial quarters for Addl Civil Judge at Kunigal.	130.00	0.00	104.70	Work Completed
4	ಕುಣಿಗಲ್	ಕುಣಿಗಲ್		ಕುಣಿಗಲ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿವಿಲ್‌ಜಡ್ಜ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ. (8003)	146.00	0.00	94.48	Work Completed
3054-04-337-1-09-172 - ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ (ಯೋಜನೆ)								
ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
1	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ			ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಂಗಸಂದ್ರ- ಸಿರಿವರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 12.05 ರಿಂದ 12.95 ರವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ.	35.00	32.40	32.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ			ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಸಿರಿವರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 4.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	70.00	0.00	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
1	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ			ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊನ್ನೂರಿಕೆ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಮೋಸ್ಟ್‌ನಿಂದ ಬೋಳೇನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಸಾರಂಗಿ, ಗಳಿಗೇನಹಳ್ಳಿ, ತುರುಚನಕಟ್ಟೆ, ಮೇಣಸಂದ್ರ, ಬಿದರಕಟ್ಟೆ, ದೊಮ್ಮನಕುಪ್ಪೆ, ಪೊನ್ನಸಂದ್ರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 21.00 ರಿಂದ 23.35 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	75.00	0.00	0.00	Work Completed (01/2020)
2	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ		102968	ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ-ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಂಡಿತನಹಳ್ಳಿ ಒಳಕಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 7.25 ರಿಂದ 8.25 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	75.00	0.00	0.00	Work Completed (01/2020)
3	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ			ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾ.ಹೆ.-33 ರಿಂದ ಶಾಂತಪುರ, ಬಿಸಲಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಹೆಬ್ಬೂರು, ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 1.50 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	71.95	0.00	0.00	Work Completed (01/2020)
4	ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ		102971	ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಊರುಕೆರೆ-ತೋವಿನಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 2.50 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	40.00	32.44	32.44	Work completed 8/19
ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
1	ಗುಬ್ಬಿ			ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೊವಲಾಪುರ-ಉಂಗ್ರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 8.70 ರಿಂದ 11.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	88.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	ಗುಬ್ಬಿ			ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಟ್ಟೂರು-ಹೊಸಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 10.40 ರಿಂದ 12.50 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಅಳಿಲುಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮಸರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	0.86	0.86	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು.
				ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು				
1	ಗುಬ್ಬಿ		103375	ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಟ್ಟೂರು-ಹೊಸಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 10.56 ಕಿ.ಮೀ. ತಿರುವಿನಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	0.00	0.00	Work U/P
2	ಗುಬ್ಬಿ		103356	ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಹೆ-206 ರಿಂದ ಹೇರೂರು ಬಲವತ್ತ ಮಾರ್ಗ ನೆಲ್ಲಿಗೆರೆ-ಸಿರಾ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 5.75 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	91.13	0.00	0.00	Work U/P
3	ಗುಬ್ಬಿ		102977	ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಹೆ-206 ರಿಂದ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಅಂಡನಹಳ್ಳಿ ಅರದಗೆರೆ ಮಾರ್ಗ ಚಿ ನಾ ಹಳ್ಳಿ ಗೃಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 5.00 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 8.60 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	0.00	0.00	Work Completed (01/2020)
4	ಗುಬ್ಬಿ		103301	ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎಸ್.ಪುರ ಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 1.00 ರಿಂದ 3.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	0.62	0.62	Work U/P
				ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು				
1	ಕುಣಿಗಲ್			ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಚೆಪಾಳ್ಯ-ಯಲಗಲವಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 5.00 ರಿಂದ 9.00ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	0.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
				ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು				
1	ಕುಣಿಗಲ್		104203	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಚೆಪಾಳ್ಯ-ಯಲಗಲವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜೋಡಿಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮೂಗನಪುರ ಸಂತೇಪೇಟೆ ಹಾಲುವಾಗಿಲು ಮಾಲಕ ಮಾಗಡಿ ಗೃಡಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 4.00 ರಿಂದ 8.00ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	334.64	0.00	0.00	Work U/P
				ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು				
1	ತುರುವೇಕೆರೆ			ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳ್ಳದ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಪಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.5 ರಿಂದ 2.90 ಹಾಗೂ 3.50 ರಿಂದ 14.00 ಕಿ.ಮಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಂಬರಿಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	127.46	30.34	219.46	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ತುರುವೇಕೆರೆ			ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ಅಂಚೆಹಳ್ಳಿ-ಅಂಬಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.10 ಹಾಗೂ 5.90 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಂಬರಿಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	98.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ತುರುವೇಕೆರೆ			ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಗನೇನಹಳ್ಳಿ - ಮಜರೇಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 7.20 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 8.71 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	96.67	0.43	66.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ತುರುವೇಕೆರೆ			ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ದೊಡ್ಡಗುಣಿ - ಸಂಪಿಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 10.50 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 11.80 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	96.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	ತುರುವೇಕೆರೆ			ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ತುರುವೇಕೆರೆ - ಹುಲ್ಲೇಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 3.30 ರಿಂದ 4.70, 7.40 ರಿಂದ 8.00, ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	96.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
				ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು				
1	ತುರುವೇಕೆರೆ			ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ತುರುವೇಕೆರೆ ವರಹಾಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 9.60 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	63.74	1.11	1.11	Work U/P
2	ತುರುವೇಕೆರೆ			ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ತಾಳಕೆರೆ-ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ವಯಾ ಹೊಣಕೆರೆ-ಮುತ್ತಗದಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 7.00 ರಿಂದ 9.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	70.00	1.15	1.15	Work U/P
				ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು				
1	ತಿಪಟೂರು		107634	ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಿಪಟೂರು ಟೌನ್ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಜೈಪುರ, ರಂಗಾಪುರ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ವಿ.ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಗಾಂಧೀನಗರ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ : 9.00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 10.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	0.00	0.00	Work U/P
2	ತಿಪಟೂರು		103957	ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೀಚನಹಳ್ಳಿ-ದಸರೀಘಟ್ಟ-ತಿಪಟೂರು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ : 72.00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 73.40ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	0.00	Work U/P
3	ತಿಪಟೂರು		103894	ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿ.ನಾ ಹಳ್ಳಿ ತಿಪಟೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಂಡ್ಯ -ಹಡಗಲಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗ ದೊಡ್ಡಮಾರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ : 8.00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 9.50 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	34.32	0.00	0.00	Work completed (12/2019)
				ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು				
1	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ			ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೊನ್ನೇಬಾಗಿ ಬುಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 206ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.75 ಕಿ.ಮೀ.ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	86.98	60.15	60.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ			ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂದನಕೆರೆಯಿಂದ ಕೆಂಗಲಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಅರಸೀಕೆರೆ ಗಡಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 4.40 ರಿಂದ 5.80 ಕಿ.ಮೀ.ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	48.55	48.55	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ			ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೋಡೆಕೆರೆ-ಕಾಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 206ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 4.10 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀ.ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
				ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು				
1	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ		103736	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂದನಕೆರೆ - ಗವಿರಂಗಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಸರ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	161.68	0.91	0.91	Wet Mix U/P
NABARD RIDF - 23 ROADS								

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tumkur (Rural)	Tumkur (Rural)		Improvements to road from Honnudiike handpost to Ponnasandra via Cholenahalli, Galigenahalli, Turuchanakatte, Menasandra, Bidarekatte, Dommanakuppe from ch. 14.30 to 17.00 Km in Tumkuru taluk (R 23058)(INDENT-80019)	200.00	2.99	222.41	Completed
2	Tumkur (Rural)	Tumkur (Rural)		Improvements to Gangasandra - Sirivara road from ch. 16.70 to 18.50 Km in Tumkuru taluk (R 23092)(INDENT-80056)	100.00	33.51	90.15	PCR Submitted
				Gubbi Taluk:				
3	Gubbi	Gubbi		Improvements from N S road to join K K road via K.G. Temple, Sirivara road from ch. 8.00 to 13.00 Km in Gubbi taluk (R 23054)	100.00	104.5	104.5	PCR Submitted 716/25.6.19
4	Gubbi	Gubbi		Improvements to road from Hebbur-Kallur road to join Idgur road via Manikuppe, Cheeeranahalli, Naranahalli from Ch.0.00 to 3.50 Km in Gubbi taluk (R 23078)(INDENT-80337)	100.00	97.35	97.35	PCR Submitted 755/27.6.19
5	Gubbi	Gubbi		Improvements to road from SH.84 to Join CS pura-Koppa road via K.G. Temple, Gadeehalli, Veerannanagudi, Anakalakoppa, Kodhalli from ch. 3.50 to 6.75 Km in Gubi taluk (R 23056)(INDENT-80330)	100.00	110.09	199.76	PCR Submitted 754/27.6.19
				kunigal Taluk:				
6	Kunigal	Kunigal		Improvements to road from Nagegowdanapalya - Chottanahalli road to Dodda madhure connecting road via Byadarahalli, Honnegowdana palya, Nagasandra from ch. 4.50 to 7.50 Km in Kunigal taluk (R 23055)(INDENT-75422)	100.00	53.81	109.04	Work Physically Completed (05/18) PCR submitted 1899/4.10.18
				Turuvekere Taluk:				
7	T.kere	T.kere		Improvements to Biganenahally - Majarepura Road from Ch.8.41 to 13.00 Km in Turuvekere taluk (R 23050)(INDENT-74668)	90.00	20.61	72.29	Work Physically Completed(01/19) PCR submitted
8	T.kere	T.kere		Improvements to Heggere - Marasandra Road from Ch.4.00 to 5.00 Km & 6.00 to 7.00km in Turuvekere taluk (R 23018)(INDENT-73422)	200.00	10	213.6	Work Physically Completed(07/18) PCR submitted 512/11.6.19
				Tiptur Taluk				
9	Tiptur	Tiptur		Improvements toMandya - Hadagali road to join NH.206 via Hulikatte, Devarahalli road from ch. .0.00 to 3.00 Km in Tiptur taluk (R 23057)(INDENT-80086)	117.00		0	Work order issued(Letter has been written to KUW& DB to shift the drinking water pipe line to start the work)
				C.N.halli Taluk:				
10	C N halli	C N halli		Construction of Bridge at Km 0.35km of Handanakere- Gavirangapura road in C N halli taluk (R 23047)(INDENT-80882)	79.00	64.04	64.04	CR submitted 13.11.19
				Govt., Order No.PWD/90/ RDF 2017, Bangalore, Dt. 18-12-2017.				
				Tiptur Taluk				
11	Tiptur	Tiptur		Construction of Bridge at Km 42.40 km of Nonavinakere-Yediyur road across wastewear halla on Nonavinakere Tank in Tiptur taluk (R 23014)(INDENT-79603)	195.00	1308	100.08	Deck laided, workslip to be approved
				NABARD RIDF - 24 ROADS				

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Tumkur Taluk:				
1	Tumkur (Rural)	Tumkur (Rural)		Improvements to road from sh-94 to Varadanahalli Via Honnadevi Temple , Kurukunda, Sasalu road ch.0.00 to 2.20 Kms. (R24094) Indent :96156 SER No. 147/2018-19	130.00	82.50	82.50	Work completed
				Gubbi Taluk:				
2	Gubbi	Gubbi		Improvements to road from Nelligere sira road ch. 32.30 to 33.90 Kms (R24093) Indent :96170 SER No. 152 /2018-19(96174)	130.00			WMM Completed
				kunigal Taluk:				
3	Kunigal	Kunigal		Improvements to Road from Nagegowdanapalya - Chottanahalli to Doddamadure connecting Road via Byadarahalli, Honnegowdanapalya, Nagasandra (R24091) ch.6.20 to 7.90 Kms. Indent :95545 DR No. 889/2018-19	100.00			Physically completed (11/2019)
				Turuvekere Taluk:				
4	T.kere	T.kere		Improvements to road from Kondajji Gate-S.B.Road Via Pura, Puttamadihalli, Mangikuppe (R24092) ch.3.10 to 4.50 Kms. Indent :87564 DR No.890 /2018-19	100.00			WMM U/P
				C.N.halli Taluk:				
5	C N halli	C N halli		Construction of Road connecting CNHalli-Mathighatta-Kanakatte road (MDR) to Karehalli (R24095) ch.0.00 to 1.50 Kms. Indent :96526 SER No.151/2018-19	110.00	25.00	25.00	Work completed (12/2019)
				Tiptur Taluk:				
6	Tiptur	Tiptur		Improvements to Tiptur-Honnnavalli road to Gudigondanahalli Bovicolony road from ch. 0.00 to 1.00 Km in Tiptur. Indent :95441 DR No. 828 /2018-19(SC work)	48.50			GSB U/P
				NABARD RIDF - 24 BUILDINGS				
				Govt., Order No.ED-153/YSK/ 2018 (Part -1) / Bangalore, Dt. 24-12-2018.				
				Catogry - I (2 Class rooms, 2 Toilets)				
1	Tiptur	Tiptur		Construction of Additional class rooms, Laboratory rooms and Toilet Block at Pre University Collage, Honnavalli in Tiptur Taluk.(Indent 97096) (DPU24044) (UU244) (SER.196/ 2018-19)	119.00	0.00	0.00	Basement work U/P
				Catogry - III (4 Class rooms, 2 Laboratory)				
2	Kunigal	Kunigal		Construction of additional Class Rooms to MGM P U College Building at Kunigal Taluk .(Indent 98592) (DPU24060) (UU016) (SER.195/ 2018-19)	127.00	0.00	0.00	Footing work U/P
				Catogry - IV (6 Class rooms, 2 Toilets)				

630

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Turuvekere	Turuvekere		Construction of Girls Govt PU College Building at Turuvekere Town, in Turuvekere Taluk, Tumkur District .(Indent 98440) (DPU24146) (UU238) (DR.985/ 2018-19)	96.00	0.00	0.00	Roof Level U/P

-64-

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹೆಸರು: 4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು								
1	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು		ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	42.75	153.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೂತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (07/18)
2	ಗುಬ್ಬಿ	ಗುಬ್ಬಿ		ಗುಬ್ಬಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಲೋಬಂ ಮತ್ತು ಒಜಸಾ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಟ್ಟಡನಿರ್ಮಾಣ(62040)	120.00	33.31	95.84	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೂತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.(2:19)
3	ಕುಣಿಗಲ್	ಕುಣಿಗಲ್		ಕುಣಿಗಲ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಲೋಬಂ ಮತ್ತು ಒಜಸಾ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ(54975)	120.00	33.63	66.34	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ತುರುವೇಕೆರೆ	ತುರುವೇಕೆರೆ		ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರ ಕಚೇರಿಯ ಮೊದಲನೇ ಹಂತಸ್ಥಿತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.00	36.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೂತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು		ತಿಪಟೂರು ನಗರದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಅತಿ ಗಣ್ಯರ ಅಧಿತಿಥಿಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	32.68	146.56	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೂತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (08/18)
6	ಚಿ ನಾ ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ ನಾ ಹಳ್ಳಿ		ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ 1ನೇ ಅಂತಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(58043)	75.00	4.88	71.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೂತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಚಿ ನಾ ಹಳ್ಳಿ	ಚಿ ನಾ ಹಳ್ಳಿ	75535	ಚಿ.ನಾ ಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ .	120.00	21.14	21.14	ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
8	ತಿಪಟೂರು	ತಿಪಟೂರು	85011	ತಿಪಟೂರು ನಗರದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಅತಿ ಗಣ್ಯರ ಅಧಿತಿಥಿಗೃಹದ ನೆಲ ಅಂತಸ್ಥಿತಿ ಉಳಿಕೆ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಅಂತಸ್ಥಿತಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00	0.00	0.00	ಲಿಂಟಲ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು					1185.00	168.39	592.43	
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹೆಸರು: 4059-80-051-0-29-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು								
1	Tumkur	Tumkur		Balance work and Providing Furni tures to 2nd Floor bar Association Building in Tumkur town.	100.00	95.16	95.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೂತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (12/2018)
2	Tumkur	Tumkur		Cosnt., of Addl. Court hall over existing Dist.,Session Judge Court at Tumkurtown.	500.00	0.00	0.00	ನಕ್ಷೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ
3	Kunigal	Kunigal	102152		100.00	69.40	96.03	ಭೂತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 8:19
4	Kunigal	Kunigal		Construction of bar Association Building in the Court premises at Kunigal town in Tumkur Dist. (2nd Stage)	100.00	0.00	0.00	ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	Kunigal	Kunigal		Construction of Court hall over Existing Court Building at Kunigal town in Tumkur Dist.	300.00	0.00	0.00	ಪಿ.ವಿ.ಡಿ.ಜೆ ರವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
6	C N halli	C N halli	75746	Construction of bar Association Building in the Court premises at C.N.halli town in Tumkur.	100.00	0.00	0.00	ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಪ್ರಗತಿ
7	C N halli	C N halli		Construction of bar Association Building in the Court premises at C.N.halli town in Tumkur.(2nd Stage)	136.00	0.00	0.00	Tender Process

[illegible]

ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹೆಸರು: 5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 2ನೇ ಹಂತ

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
			ಸಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು								
1	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ ತಾ ಮುದಿಮಡು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	28.2.19	31.3.19		14.00	0.00		Rescind proposal submitted for approval.
2	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ ತಾ ದ್ವಾರಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	8.3.19	31.3.19		7.11	6.49	0.10	work completed
3	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ ತಾ ಮಾನಂಗಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	3.7.19	2.9.19		24.25	27.20	0.40	work completed
4	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ ತಾ ಜಿ. ರಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	13.6.19	12.8.19		45.00	53.62	0.60	work completed
5	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ ತಾ ಅನುಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	3.6.19	2.8.19		22.95	25.52	0.40	work completed
6	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ ತಾ ಮುದಿಮಡು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	19.6.19	18.8.19		4.10	15.57	0.25	work completed
7	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ ತಾ ಮದ್ದಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.00	19.6.19	18.8.19		26.25	13.90	0.35	work completed
8	ಶಿರಾ	ಚಿ ನಾ ಹಳ್ಳಿ	ಶಿರಾ ತಾ ಹಸಯಿಲೋದೋರೆ ಕಾವಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	27.5.19	26.7.19		9.70	10.78	0.15	work completed
			ಒಟ್ಟು	245.00				153.36	153.080	2.250	

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	67- ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ಸಮೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ಕೋರಟಗರೆ	ಕೋರಟಗರೆ	ಕೋರಟಗರೆ ತಾ: ಪೆಮ್ಮೇದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	14.5.19	13.7.19		7.00	4.78	0.11	work completed
2	ಕೋರಟಗರೆ	ಕೋರಟಗರೆ	ಕೋರಟಗರೆ ತಾ: ಚೀಲಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	15.5.19	14.7.19		10.00	7.60	0.13	work completed
3	ಕೋರಟಗರೆ	ಕೋರಟಗರೆ	ಕೋರಟಗರೆ ತಾ: ಗಂಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	15.5.19	14.7.19		10.00	7.22	0.11	work completed
4	ಕೋರಟಗರೆ	ಕೋರಟಗರೆ	ಕೋರಟಗರೆ ತಾ: ಕಂಬದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.5.19	14.7.19		15.00	8.41	0.15	work completed
5	ಕೋರಟಗರೆ	ಕೋರಟಗರೆ	ಕೋರಟಗರೆ ತಾ: ಮುಗ್ಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.5.19	14.7.19		15.00	11.02	0.15	work completed
6	ಕೋರಟಗರೆ	ಕೋರಟಗರೆ	ಕೋರಟಗರೆ ತಾ: ರಾಯವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	15.5.19	14.7.19		15.00	10.17	0.15	work completed
7	ಕೋರಟಗರೆ	ಕೋರಟಗರೆ	ಕೋರಟಗರೆ ತಾ: ಶಂಭೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	21.5.19	20.7.19		15.00	11.14	0.15	work completed
8	ಕೋರಟಗರೆ	ಕೋರಟಗರೆ	ಕೋರಟಗರೆ ತಾ: ಗಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	15.5.19	14.7.19		10.00	7.12	0.15	work completed
9	ಕೋರಟಗರೆ	ಕೋರಟಗರೆ	ಕೋರಟಗರೆ ತಾ: ಸಿರಿಗೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	21.5.19	20.7.19		10.00	7.30	0.13	work completed
10	ಕೋರಟಗರೆ	ಕೋರಟಗರೆ	ಕೋರಟಗರೆ ತಾ: ಕಾಮರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	21.5.19	20.7.19		10.00	7.30	0.15	work completed
11	ಕೋರಟಗರೆ	ಕೋರಟಗರೆ	ಕೋರಟಗರೆ ತಾ: ಆರ್. ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	13.6.19	12.7.19		10.00	6.80	0.10	work completed
			ಒಟ್ಟು	127.00				127.00	88.86	1.480	

ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	68- ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಜಿ. ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	23.5.19	22.7.19		4.61	5.17	0.13	Completed
2	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಮಿಡಿಗೇರಿ ಹೋ ತಿಪ್ಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	21.5.19	20.7.19		9.51	11.10	0.25	Work completed
3	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ ಬಡವನಹಳ್ಳಿ ಅಮೃತಮಹಲ್ ಕವಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	22.00	29.6.19	28.8.19		13.60	15.32	0.30	Work completed
4	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕಸಬಾ ಹೋ ಗೋಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	4.5.19	3.7.19		4.53	5.07	0.13	Work completed
5	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕಸಬಾ ಹೋ ಸಂಜೀವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	15.5.19	14.7.19		4.52	5.06	0.13	Work completed
6	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕಸಬಾ ಹೋ ಬಂದ್ರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	21.5.19	20.7.19		4.36	4.89	0.13	Work completed
7	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ವೀರಣ್ಣನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	21.5.19	20.7.19		4.54	5.06	0.13	Work completed
8	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಐ.ಡಿ ಹಳ್ಳಿ ಹೋ ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	6.00	4.5.19	3.7.19		4.10	4.56	0.13	Work completed
9	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ ದಾದಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	6.00	30.4.19	29.6.19		3.69	4.13	0.13	Work completed
10	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಮುದ್ದಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	4.5.19	3.7.19		4.49	5.01	0.13	Work completed
11	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಮಿಡಿಗೇರಿ ಹೋ ಹನುಮಂತಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	9.00	20.5.19	19.7.19		6.02	0.00	0.15	Work completed

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	69- ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ	ಪ್ರಾ.ಕೇಜ್: 9: ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ ಬಡವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	43.06	29.1.19	28.3.19		6.00	30.14		Work completed
	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.								Work completed
	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ ಕವಣದಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.								Work completed
	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ ಗುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.							0.132	Work completed
	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ ಎಸ್.ಎಂ. ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.								Work completed
	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.								Work completed
13	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಹಂದ್ರಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	15.5.19	14.7.19		20.00	14.08	0.15	Work completed
14	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಗೊಂದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	19.6.19	18.8.19		20.00	14.34	0.15	Work completed
			ಒಟ್ಟು	183.06	0.00	0.00	0.00	109.97	123.93	2.17	

ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	70- ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ಸವಿಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 1: ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರ್.ಅಚ್ಚಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲಿಠೆ 1.1.gA,ÉU PÀÀiÁòt PÁÀÄUÁj	30.00	24.4.19	23.3.19		7.93	24.74		Work completed
	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೆಂಕಟಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ							0.195	
	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ								
2	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೇಗಲಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	9.00	15.5.19	14.7.19		5.32	8.59	0.09	Work completed
3	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಸೇವಾಲಾಲ್ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	4.5.19	3.7.19		4.87	6.77	0.08	Work completed
4	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	9.00	4.5.19	3.7.19		5.53	7.65	0.09	Work completed
5	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿ.ರಂಗನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	4.5.19	3.7.19		4.79	5.37	0.08	Work completed
6	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	15.5.19	14.7.19		4.70	5.27	0.08	Work completed
7	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಲ್ಲಪ್ಪನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	2.5.19	1.7.19		4.72	5.29	0.08	Work completed
8	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	9.00	2.5.19	1.7.19		5.08	5.66	0.09	Work completed

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	71- ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	2.5.19	1.7.19		4.81	5.39	0.09	Work completed
10	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	16.5.19	15.7.19		4.88	5.72	0.09	Work completed
11	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಅಚ್ಚಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	9.00	2.5.19	1.7.19		5.04	5.65	0.08	Work completed
12	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಖೇರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	2.5.19	1.7.19		4.54	5.09	0.09	Work completed
13	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಲಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	4.5.19	3.7.19		4.88	5.47	0.08	Work completed
			ಒಟ್ಟು	130.00	0.00	0.00	0.00	67.09	96.66	1.22	
ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು				555.06	0.00	0.00	0.00	390.33	365.87	5.90	
			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
			ಸಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು								
1	ಸಿರಾ	ಸಿರಾ	ಸಿರಾ ತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ, ಮುದಿಗೆರೆ, ತಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸೂರು, ಕೊಂಡಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಅನುಪನಹಳ್ಳಿ, ಎಮ್ಮೇರಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ (ಹೊಸ ಗ್ರಾಮ), ಪಂಜಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಜಯನಗರ, ಮುಷ್ಠಿಗರಹಳ್ಳಿ, ಎಮ್ಮೇರಹಳ್ಳಿ (ಭೂತೇಶ್ವರ ನಗರ), ಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮೆಳಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	195.00	12.12.19	31.3.20		195.00	0.00		CC road under progress {Work to be completed by 15-3-20}

ಸು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	72 ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ಸವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ಸಿರಾ	ಸಿರಾ	ಶಿರಾ ತಾ ಕಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಎಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ತಿಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ಮಲ್ಲಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಮರಳಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ, ತಾಳಗುಂದ, ಹುಂಜನಾಳು, ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ, ಅಮಲಗೊಂದಿ ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿ, ಕುಂಟೆಗೌಡನಹಳ್ಳಿ, ಮಾಯಸಂದ್ರ, ಕಾಳಪುರ, ಉಮಾಪತಿ ಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹಾಲ್ಮೊಡ್ಡೇರಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	192.65	18.12.19	31.3.20		192.65	148.18	1.91	Work completed
3	ಸಿರಾ	ಸಿರಾ	ಶಿರಾ ತಾ ದ್ವಾರನಕುಂಟೆ, ನೆಜಯಂತಿ, ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಬಾಣಗರೆ, ಎಂಜಲಗರೆ, ನಾರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ರಂಗಾಪುರ, ಗೋಪಿಕುಂಟೆ, ವೀರಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ (ದೇವಗಿರಿ), ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಕೆರಿದಾಸರಹಳ್ಳಿ (ಹುಲಿಕುಂಟೆ ಹೋಬಳಿ), ಕೆರೆಯಾಗಲಹಳ್ಳಿ (ನಾಡೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ), ಬ್ರಹ್ಮಸಂದ್ರ (ಭೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ), ಮತ್ತು ಮೊಸರುಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕಾಲೋನಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	187.00	11.12.19	31.3.20		187.00	104.47	1.84	Work completed
4	ಸಿರಾ	ಚಿ ನಾ ಹಳ್ಳಿ	ಶಿರಾ ತಾ ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.00	4.10.19	3.12.19		7.00	4.66	0.07	Work completed
5	ಸಿರಾ	ಚಿ ನಾ ಹಳ್ಳಿ	ಶಿರಾ ತಾ ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ತುಪ್ಪದಕೋಣ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00	30.10.19	29.12.19		8.00	5.59	0.08	Work completed
6	ಸಿರಾ	ಚಿ ನಾ ಹಳ್ಳಿ	ಶಿರಾ ತಾ ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಜೋಗಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ)	6.00	24.9.19	23.11.19		6.00	0.00	0.06	Work completed

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	73- ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ಸಿರಾ	ಚ ನಾ ಹಳ್ಳಿ	ಶಿರಾ ತಾ ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಕಮಲನಾಯನತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	24.9.19	23.11.19		10.00	7.49	0.01	Work completed
8	ಸಿರಾ	ಚ ನಾ ಹಳ್ಳಿ	ಶಿರಾ ತಾ ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಬಟ್ಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	26.9.19	25.11.19		10.00	7.24	0.10	Work completed
9	ಸಿರಾ	ಚ ನಾ ಹಳ್ಳಿ	ಶಿರಾ ತಾ ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಮಾರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ)	10.00	9.10.19	8.12.19		10.00	7.41	0.10	Work completed
10	ಸಿರಾ	ಚ ನಾ ಹಳ್ಳಿ	ಶಿರಾ ತಾ ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ (ವಿನಾಯಕ ಬಡಾವನೆ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	24.9.19	23.11.19		10.00	6.23	0.10	Work completed
11	ಸಿರಾ	ಚ ನಾ ಹಳ್ಳಿ	ಶಿರಾ ತಾ ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ನಿಂಬೆಮರದಹಳ್ಳಿ (ಹೊಸ ಬಡಾವನೆ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ)	10.00	19.10.19	18.12.19		10.00	6.88	0.10	Work completed
12	ಸಿರಾ	ಚ ನಾ ಹಳ್ಳಿ	ಶಿರಾ ತಾ ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	1.10.19	30.12.19		6.00	4.61	0.06	Work completed
13	ಸಿರಾ	ಚ ನಾ ಹಳ್ಳಿ	ಶಿರಾ ತಾ ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಕುಣಿಗಾಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ)	8.00	19.10.19	18.12.19		8.00	5.25	0.08	Work completed
			ಒಟ್ಟು	659.65	0.00	0.00	0.00	659.65	308.01	4.51	

ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಫು- ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರೈಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು								
			ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಂ 1								
1	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ಜಂಪೇನಹಳ್ಳಿ (ಶಿವಪುರ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	8.00	16.10.19	15.1.20		8.00	14.81	0.15	Work completed
			ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00				15.00		0.15	Work completed
			ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ವೀರೋಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	9.00				9.00		0.10	Work completed
			ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ತೋವಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	8.00				8.00		0.12	Work completed
			ಒಟ್ಟು	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	14.81	0.52	
			ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಂ 2								
2	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ಮಣಿವಿನಕುರಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00	24.9.19	23.12.19		10.00	20.81	0.12	Work completed
	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ಬೋರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	6.00				6.00		0.10	Work completed
	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ಚಿಕ್ಕರಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	8.00				8.00		0.08	Work completed
	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ಮುಗ್ಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	8.00				8.00		0.08	Work completed
			ಒಟ್ಟು	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	20.81	0.38	
			ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಂ 3								
3	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ಮುದಿಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	8.00	24.9.19	23.12.19		8.00	21.42	0.14	Work completed
			ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ಗೊಂದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	8.00				8.00		0.10	Work completed
			ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ಗಾಂಧಿನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	8.00				8.00		0.10	Work completed
			ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ಬಿ. ಕೆ ಗುಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	8.00				8.00		0.25	Work completed
			ಒಟ್ಟು	32.00				32.00	21.42	0.59	

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	75 ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಂ 4								
4	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ಕುರುಡುಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	30.10.19	29.1.20		15.00	0.00	0.12	Work completed
			ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ಯಾದಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00				10.00		0.13	Work completed
			ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ಗುಂಡಿನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	9.41				9.41		0.15	Work completed
			ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ಚೋಳರಪಾಳ್ಯ (ಟಿ. ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	8.00				8.00		0.07	Work completed
			ಒಟ್ಟು	42.41				42.41	0.00	0.47	
			ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಂ 5								
5	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ಚಿಕ್ಕಸಾಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	7.00	19.10.19	18.12.19		7.00	0.00	0.30	Work completed
			ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ಪೋಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00				10.00		0.12	Work completed
			ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ಮಜರೆ ಕೆ.ಜಿ ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00				10.00		0.10	Work completed
			ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ಚಿಂಪುಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	8.00				8.00		0.08	Work completed
			ಒಟ್ಟು	35.00				35.00	0.00	0.60	

ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	76- ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ಸಮೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್ ನಂ 6								
6	ಕೋರಟಗರೆ	ಕೋರಟಗರೆ	ಕೋರಟಗರೆ ತಾ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಸವಗ್ರಾಮದ ಭೋವಿಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	8.00		11.2.20		8.00		0.08	Work completed
			ಕೋರಟಗರೆ ತಾ ನರಸಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ (ಕೆ.ಜಿ ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಮಜರೆ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	6.00	12.11.19			6.00	14.44	0.07	Work completed
			ಕೋರಟಗರೆ ತಾ ಹೊಳವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00				10.00		0.13	Work completed
			ಒಟ್ಟು	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	14.44	0.28	
			ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್ ನಂ 7								
7	ಕೋರಟಗರೆ	ಕೋರಟಗರೆ	ಕೋರಟಗರೆ ತಾ ಹುಲಿಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		23.1.20		10.00		0.10	Work completed
			ಕೋರಟಗರೆ ತಾ ರಾಯವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	24.10.19			20.00	19.27	0.15	Work completed
			ಒಟ್ಟು	30.00				30.00	19.27	0.25	
8	ಕೋರಟಗರೆ	ಕೋರಟಗರೆ	ಕೋರಟಗರೆ ತಾ ಜೋಲನಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ)	6.00	19.10.19	18.12.19		6.00	4.49	0.07	Work completed
9	ಕೋರಟಗರೆ	ಕೋರಟಗರೆ	ಕೋರಟಗರೆ ತಾ ಕುರಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ)	6.00	19.10.19	18.12.19		6.00	4.39	0.10	Work completed
10	ಕೋರಟಗರೆ	ಕೋರಟಗರೆ	ಕೋರಟಗರೆ ತಾ ಹೋಲತಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ)	8.00	12.11.19	11.1.20		8.00	5.56	0.15	Work completed
11	ಕೋರಟಗರೆ	ಕೋರಟಗರೆ	ಕೋರಟಗರೆ ತಾ ಹರಿಜೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ)	8.00	22.10.19	21.12.19		8.00	5.64	0.09	Work completed
12	ಕೋರಟಗರೆ	ಕೋರಟಗರೆ	ಕೋರಟಗರೆ ತಾ ವಜ್ರನಕುರಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ)	7.00	24.10.19	23.12.19		7.00	5.10	0.10	Work completed
13	ಕೋರಟಗರೆ	ಕೋರಟಗರೆ	ಕೋರಟಗರೆ ತಾ ವೀರನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ)	15.00	24.10.19	23.12.19		15.00	9.94	0.12	Work completed

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	ಕೋರಟಗೆರೆ	ಕೋರಟಗೆರೆ	ಕೋರಟಗೆರೆ ತಾ ಮಿಟ್ಟರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ)	10.00	19.10.19	18.10.19		10.00	6.72	0.15	Work completed
				60.00				60.00	41.84	0.78	

ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	78- ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Package 1/KW-3/KTG/2019-20								
1	ಕೋರಟಗೆರೆ	ಕೋರಟಗೆರೆ	ಕೋರಟಗೆರೆ ತಾ ಹುಲುವಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	5.11.19	4.2.2020		25.00	37.04	0.15	Work completed
			ಕೋರಟಗೆರೆ ತಾ ಮಧ್ಯ ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	8.00				8.00		0.08	Work completed
			ಕೋರಟಗೆರೆ ತಾ ಅಕ್ಕಿರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00				10.00		0.15	Work completed
			ಕೋರಟಗೆರೆ ತಾ ತೋಗರಿಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00				20.00		0.09	Work completed
				63.00				63.00	37.04	0.47	
			ಒಟ್ಟು	358.41	0.00	0.00	0.00	358.41	169.63	4.34	
			ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು								
			ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಂ 2 (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ								
2	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ	1. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕಸಬಾ ಹೋ ಬಿ.ಸಿ. ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ರಂಗನಾಥಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ. ಸಿದ್ದಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	9.12.19	8.3.20		10.00	38.45	0.11	Work completed
			ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00				15.00		0.12	Work completed
			3. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕಸಬಾ ಹೋ ಅರ್.ಎಸ್. ರೋಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗೆ ಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00				6.00		0.10	Work completed
			4. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕಸಬಾ ಹೋ ಕೆರಗಲಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00				6.00			Work UP{Work to be completed by 15-3-20}

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	79 ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			5. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕಸಬಾ ಹೋ ಹಳೇಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ನಾಗರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ ತೊಂಬಣ್ಣ ಮನೆವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00				8.00		0.11	Work complited
			ಒಟ್ಟು	45.00				45.00	38.45	0.44	

ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	80- ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ 3 (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ								
	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ	1. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕೊಡಿಗೆನಹಳ್ಳಿ ಹೋ ತೆರಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ರಾಮಲಿಮಗಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ವಟರ್‌ಮೆನ್ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	16.00				16.00		0.15	Work completed
3			2. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕೊಡಿಗೆನಹಳ್ಳಿ ಹೋ ಬೂಜೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	24.10.2019	23.12.2019		8.00	13.11		Work dropped
			3. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಹೋ ಗೂಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00				20.00		0.32	Work completed
			ಒಟ್ಟು	44.00				44.00	13.11	0.47	
			ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ 4 (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ)								
	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ	1.ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ ಹಾವಿನಮಡಗು ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ(ಗಿಡದಾಗಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ) ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00				15.00		0.12	Work completed
4			2. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	2.11.2019	1.3.2019		10.00	23.06	0.11	Work completed
			3. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ ಎಸ್.ಎಂ. ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಗೋವಿಂದರಾಜು, ಚಂದ್ರಪ್ಪನ ಮುದ್ದಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00				6.00		0.11	Work completed
			ಒಟ್ಟು	31.00				31.00	23.06	0.34	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	81- ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ 5 (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ)								
5	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ	1. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಮಿಡಿಗೇರಿ ಹೋ ನೀರಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೋವಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಎ.ಡಿ. ಕಾಲೋನಿ ಸಮೀಪ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	16.12.19	31.3.20		6.00	19.40	0.30	Work completed
			2 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಮಿಡಿಗೇರಿ ಹೋ ನೇರಳೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00				6.00		0.10	Work completed
			3 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಮಿಡಿಗೇರಿ ಹೋ ಚಂದ್ರಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00				8.00		0.12	Work completed
			4 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಮಿಡಿಗೇರಿ ಹೋ ಮಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00				6.00		0.10	Work completed
			5 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಮಿಡಿಗೇರಿ ಹೋ ಮಿಡಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಸಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00				6.00		0.10	Work completed
			6 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಮಿಡಿಗೇರಿ ಹೋ ಮಿಡಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಕಾಳಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೋವಿ ಪದ್ಮವತಮ್ಮನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.88				6.88		0.10	Work completed
			ಒಟ್ಟು	38.88				38.88	19.40	0.82	

ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	82- ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ಪ್ರಾಕೇಜ್ ನಂ 6 (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ)								
6	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ	1. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕಸಬಾ ಹೋ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅರಳಿಮರದಿಂದ ಅಂಜಿನಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	14.11.2019	13.3.2020		6.00	12.99	0.10	work compoltd
			2. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕಸಬಾ ಹೋ ಡಿ.ವಿ.ಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಪೂಜಾರಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ. ಗಂಗಣ್ಣ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00				6.00		0.10	work compoltd
			3. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕೊಡಿಗೆನಹಳ್ಳಿ ಹೋ ಶ್ರಾವಣಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00				6.00		0.10	work compoltd
	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ	4. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕೊಡಿಗೆನಹಳ್ಳಿ ಹೋ ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00				8.00		0.10	work compoltd
			5. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಬೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ ಬಡವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಾಪುರ ರಸ್ತೆ ವಾಸು ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ. ರಾಜಣ್ಣ ಮನೆವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಗಿಡದಾಗಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಬಣ್ಣ ಮನೆವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮಧುಗಿರಿ -ಶಿರಾ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ ರಂಗಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ (ರಾ.ಹೆ-234 ರಿಂದ ಮಧುಗಿರಿ - ಶಿರಾ ರಸ್ತೆ) ಆಪನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ - ಪುಟ್ಟರಂಗಪ್ಪನ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	18.00				18.00		0.12	work compoltd
			ಒಟ್ಟು	44.00				44.00	12.99	0.52	

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	83- ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ	ಪ್ರಾಕೇಜ್ ನಂ 7 (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ)		14.11.19	13.2.20			4.32		
			1. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಮಿಡಿಗೇರಿ ಹೋ ವೀರಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00				15.00			{Work to be completed by 15-3-20}
			2. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಮಿಡಿಗೇರಿ ಹೋ ನಲ್ಲೇಕಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00				6.00		0.10	Work completed
			ಒಟ್ಟು	21.00				21.00	4.32	0.10	
			ಪ್ರಾಕೇಜ್ ನಂ: 1								
	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ	1. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕಸಬಾ ಹೋ ಆಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.(ಎ.ಡಿ) ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00				6.00		0.10	Work completed
			2. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕಸಬಾ ಹೋ ಮರುವೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00				6.00		0.10	Work completed
			3. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕಸಬಾ ಹೋ ವೀರಣ್ಣನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶುದ್ಧಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕದವರೆಗೆ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00				8.00		0.10	Work completed
			4. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕಸಬಾ ಹೋ ಅಮರಾವತಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ. ಗೋವಿಂದರಾಜು ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00				6.00		0.10	Work completed
			5. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕಸಬಾ ಹೋ ಗುಡಿರೋಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಮೈಲಾರಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮಾಂಜಿನಪ್ಪ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00				6.00		0.10	Work completed

ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	84- ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			6 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕಸಬಾ ಹೋ ಜಡೇಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ನರಸಿಂಹಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಪಾವಗಡ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00				6.00		0.10	Work completed
			7 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕಸಬಾ ಹೋ ಮರಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಪಾಂಡರಂಗಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00				8.00		0.11	Work completed
			8 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕಸಬಾ ಹೋ ಬಂದ್ರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲೇರಂಗಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಗಂಗಮ್ಮನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00				6.00		0.10	Work completed
			9 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕಸಬಾ ಹೋ ತುಂಗೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ವೀರಕ್ಕಾತಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00				6.00		0.10	Work completed
			10 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕಸಬಾ ಹೋ ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಶಿವಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00				6.00		0.10	Work completed
			11 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕೊಡಿಗೆನಹಳ್ಳಿ ಹೋ ಪರ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00				8.00		0.10	Work completed
			12 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕೊಡಿಗೆನಹಳ್ಳಿ ಹೋ ಗೌತಮನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00				6.00		0.10	Work completed
			13 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕೊಡಿಗೆನಹಳ್ಳಿ ಹೋ ತಿರುಮಲದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00				8.00		0.10	Work completed
			14 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕೊಡಿಗೆನಹಳ್ಳಿ ಹೋ ಕೆ.ಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎ.ಡಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	18.00				18.00			{Work to be completed by 15-3- 20}

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	85 ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			15 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕೊಡಿಗೆನಹಳ್ಳಿ ಹೋ ಕಡಗತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	12.00				12.00			{Work to be completed by 15-3-20}
			16 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕೊಡಿಗೆನಹಳ್ಳಿ ಹೋ ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಸರಪಡಿ ದಲಿತರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಸಪ್ಲಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00				8.00			{Work to be completed by 15-3-20}
			17 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕೊಡಿಗೆನಹಳ್ಳಿ ಹೋ ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	12.00				12.00		0.12	Work completed
			18 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕೊಡಿಗೆನಹಳ್ಳಿ ಹೋ ಬೈರಾಪುರತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00				6.00		0.10	Work completed
			19 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕೊಡಿಗೆನಹಳ್ಳಿ ಹೋ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	13.00				13.00			{Work to be completed by 15-3-20}
			20 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕೊಡಿಗೆನಹಳ್ಳಿ ಹೋ ದಂಡಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00				20.00			{Work to be completed by 15-3-20}
			21 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ ದಂಡಿನದಿಬ್ಬ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಕ್ಕ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00				10.00			{Work to be completed by 15-3-20}
			22 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ ಸಿಡದರಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00				10.00			{Work to be completed by 15-3-20}
			23 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ ಬಡವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಗೌರಮ್ಮನ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.00				7.00		0.10	Work completed

ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	86- ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರೈಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರೈಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರೈಸಿದ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8			24 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ ಅಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00	20.1.20	31.3.20		8.00	0.41	0.10	Work completed
			25 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಪೂಜಾರ್ ಕದರಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ, ಕರೆತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ ಗೋವಿಂದಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00				6.00		0.10	Work completed
			26 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00				15.00		0.12	Work completed
			27 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ಎಂ ಪಾಳ್ಯ ಎಸ್.ಸಿ. ತಿಮ್ಮಯ್ಯನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00				6.00		0.10	Work completed
			28 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ ರಂಟವಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ರಾಮಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ ಕರಿಯಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಸಿ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ ಲಕ್ಕಣ್ಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	9.00				9.00		{Work to be completed by 15-3- 20}	
			29 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ ಸಜ್ಜೇಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00				6.00		0.10	Work completed
			30 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ ಕಿತ್ತಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00				10.00		0.12	Work completed

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	87- ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			31 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ ಸಣ್ಣರಂಗಪ್ಪ, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ಮತ್ತು ನಾಗರಾಜು ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00				6.00		0.10	Work completed
			32 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ ಕವಣದಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಎ.ಕೆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಿಂದ ಹಾಗೂ ಹಳೇ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00				10.00			{Work to be completed by 15-3-20}
			33 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಹೋ ತೊಂಡೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00				6.00			{Work to be completed by 15-3-20}
			34 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಹೋ ದೊಡ್ಡದಾಳವಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00				6.00			{Work to be completed by 15-3-20}
			35 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಹೋ ಹೊಸಟಕಲೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00				6.00		0.11	Work completed
			36 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಹೋ ಚಿಕ್ಕದಾಳವಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00				8.00		0.11	Work completed
			37 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಹೋ ದಾಸಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00				8.00		0.10	Work completed
			38 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಹೋ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00				6.00		0.10	Work completed

ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	88 ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			39 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಹೋ ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00				6.00		0.10	Work completed
			40 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಹೋ ಮುದ್ದೇನೇರಳಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00				6.00		0.10	Work completed
			41 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಹೋ ದಾಬಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00				10.00		0.11	Work completed
			42 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಹೋ ಯರಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00				6.00		0.11	Work completed
			43 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಮಿಡಿಗೇರಿ ಹೋ ಮಿಡಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00				10.00		0.11	Work completed
			44 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಮಿಡಿಗೇರಿ ಹೋ ಕಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00				15.00		0.12	Work completed
			45 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಮಿಡಿಗೇರಿ ಹೋ .ಕೃಷ್ಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00				6.00		0.11	Work completed
			46 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಮಿಡಿಗೇರಿ ಹೋ ರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00				6.00			{Work to be completed by 15-3-20}
			47 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಮಿಡಿಗೇರಿ ಹೋ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	11.00				11.00		0.12	Work completed

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	89- ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			48 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಮಿಡಿಗೇರಿ ಹೋ ನೀರಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00				6.00		0.30	Work completed
			49 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಮಿಡಿಗೇರಿ ಹೋ ನಲ್ಲೇಕಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00				6.00			{Work to be completed by 15-3-20}
			50 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಮಿಡಿಗೇರಿ ಹೋ ಬೇಡತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00				6.00			{Work to be completed by 15-3-20}
			ಒಟ್ಟು	412.00				412.00	0.41	3.97	
9	ಮಧುಗಿರಿ	ಕೋರಟಗೇರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಪುರವರ ಹೋ ನಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಡಾ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಬಡವನೇ ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00	28.11.19	27.1.20		8.00	5.16	0.15	Work completed
10	ಮಧುಗಿರಿ	ಕೋರಟಗೇರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಪುರವರ ಹೋ ಹನುಮಂತಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00	25.10.2019	24.12.2019		8.00	4.21	0.12	Work completed
11	ಮಧುಗಿರಿ	ಕೋರಟಗೇರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಪುರವರ ಹೋ ವೀರನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.70	30.10.2019	29.12.2019		6.70	4.33	0.30	Work completed
12	ಮಧುಗಿರಿ	ಕೋರಟಗೇರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಪುರವರ ಹೋ ಮುಳಬಾಗಿಲಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00	18.11.2019	17.01.2020		8.00	5.25	0.12	Work completed
13	ಮಧುಗಿರಿ	ಕೋರಟಗೇರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಪುರವರ ಹೋ ಬ್ಯಾಲ್ಕಿ ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.00	17.10.2019	16.12.2019		7.00	4.72	0.12	Work completed
14	ಮಧುಗಿರಿ	ಕೋರಟಗೇರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಪುರವರ ಹೋ ನಿಂಗ್ಗಜನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00	30.11.19	29.1.20		8.00	4.96	0.10	Work completed

ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಧಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	90- ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	ಮಧುಗಿರಿ	ಕೋರಟಗರೆ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಪುರವರ ಹೋ ಅರಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ)	8.00	28.11.19	27.1.20		8.00	0.00	0.30	Work completed
16	ಮಧುಗಿರಿ	ಕೋರಟಗರೆ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಪುರವರ ಹೋ ಕೋಡಗದಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	31.10.2019	29.12.2019		6.00	3.97	0.10	Work completed
17	ಮಧುಗಿರಿ	ಕೋರಟಗರೆ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಪುರವರ ಹೋ ಬ್ಯಾಲ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	31.10.2019	30.12.2019		6.00	4.21	0.10	Work completed
18	ಮಧುಗಿರಿ	ಕೋರಟಗರೆ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಪುರವರ ಹೋ ತಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00	16.10.2019	15.12.2019		8.00	5.22	0.30	Work completed
19	ಮಧುಗಿರಿ	ಕೋರಟಗರೆ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಪುರವರ ಹೋ ಬೈರವನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00	30.10.2019	29.12.2019		8.00	4.80	0.10	Work completed
20	ಮಧುಗಿರಿ	ಕೋರಟಗರೆ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಪುರವರ ಹೋ ದೊಡ್ಡಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00	16.10.2019	15.12.2019		8.00	5.37	0.10	Work completed
21	ಮಧುಗಿರಿ	ಕೋರಟಗರೆ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಪುರವರ ಹೋ ಮುದ್ದಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ)	8.00	31.10.2019	30.12.2019		8.00	4.50	0.12	Work completed
				97.70				97.70	56.70	2.03	
			ಒಟ್ಟು	733.58	0.00	0.00	0.00	733.58	57.11	6.00	

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	೨೧ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು								
			ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್-7								
1	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಂತ್ರಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	30.10.19	29.1.20		20.00	0.00	0.30	Work completed
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಆರ್.ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	13.00				13.00		0.20	Work completed
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಿ.ಎನ್.ಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00				10.00		0.20	Work completed
			ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	43.00				43.00	0.00	0.70	
			ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್-8								
2	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೇರಳೇಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	4.12.19	3.2.20		15.00	0.00	0.30	Work completed
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00				15.00		0.30	Work completed
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಕ್ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00				15.00		0.20	Work completed
			ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	45.00				45.00	0.00	0.80	
			ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್-9								
3	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೇನಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	30.10.19	29.1.20		15.00	0.00	0.30	Work completed
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೂಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00				15.00		0.30	Work completed
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಲಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00				15.00		0.40	Work completed

ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	92- ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ಪವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	45.00				45.00	0.00	1.00	

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	93- ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್-10								
4	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಮ್ಮತಮರಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	14.11.19	13.2.20		15.00	16.79	0.30	Work completed
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಲಗಾನಗುಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00				15.00		0.30	Work completed
			ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	30.00				30.00	16.79	0.60	
			ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್-11								
5	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೌಡೇಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	31.10.19	29.1.20		15.00		0.30	Work completed
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನಿಕಲಬಂಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00				15.00		0.30	Work completed
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭೂಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00				10.00		0.20	Work completed
			ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	40.00				40.00	0.00	0.80	
			ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್-12								
6	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	22.10.19	21.1.20		15.00	25.53	0.30	Work completed
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಟ್ಟೆಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00				10.00		0.30	Work completed
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬುಗಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00				10.00		0.20	Work completed
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಯಾತಗಾನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00				10.00		0.20	Work completed
			ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	45.00				45.00	25.53	1.00	

ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	94- ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-1								
7	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಾಳೇಮರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	4/1/2020	31.3.20		10.00	35.33	0.30	{Work to be completed by 15- 3-20}
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿತ್ತಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00				10.00			{Work to be completed by 15- 3-20}
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00				10.00		0.20	Work completed
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00				10.00		0.30	Work completed
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00				10.00		0.30	Work completed
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲಿಬೆಟ್ಟಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00				20.00		0.40	Work completed
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುರರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00				15.00			{Work to be completed by 15- 3-20}
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೈರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00				10.00		0.20	Work completed
			ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	95.00				95.00	35.33	1.70	
			ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-2								
	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೀರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00				10.00		0.20	Work completed

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	95 ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಂಚಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00				10.00		0.20	Work completed
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ದವಡಬೆಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00				10.00		0.20	Work completed

ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರೈಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರೈಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರೈಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿನ್ನಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	11.12.19	31.3.20		15.00	0.00	0.30	Work completed
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಲಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00				20.00		0.40	Work completed
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೀಲಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00				10.00		0.20	Work completed
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೊಮ್ಮಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00				15.00		0.30	Work completed
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರ್ದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00				10.00		0.20	Work completed
			ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	100.00				100.00	0.00	2.00	
			ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್-3								
9	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡಪಲಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	9.12.19	31.3.20		10.00	51.26	0.20	CC road UP {Work to be completed by 15-3-20}
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೇಗಲಪಾಳ್ಯ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00				15.00		0.20	Work completed
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಳವಾಯಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00				10.00		0.20	Work completed
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಹೆಚ್.ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00				15.00		0.30	Work completed

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	97- ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00				10.00		0.30	Work completed
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಟಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	14.00				14.00		0.30	Work completed
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಪ್ಪಯ್ಯನದುರ್ಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00				10.00		0.20	Work completed
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.19				15.19		0.30	Work completed
			ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	99.19				99.19	51.26	2.00	

ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	೧೨- ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-4								
10	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕರೆಕ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	6.1.20	31.3.20		25.00	0.00		Work UP {Work to be completed by 15-3-20}
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿ.ಹೆಚ್.ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00				10.00		0.20	Work completed
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿಲ್ಲಾಲ್ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00				15.00			Work UP {Work to be completed by 15-3-20}
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೆಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00				10.00		0.20	Work completed
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಳಾರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00				10.00		0.20	Work completed
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ಯಾದಿಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00				10.00		0.20	Work completed
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೋಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00				15.00		0.30	Work completed
			ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	95.00				95.00	0.00	1.10	
			ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-5								
	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಳವಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00				15.00		0.30	Work complete
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ವದನಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00				15.00		0.30	Work complete

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	99- ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕತಿಮ್ಮನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	18.12.19	31.3.20		10.00	61.17	0.20	Work complete
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಂಗಮರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00				10.00		0.20	Work complete
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಸೀಕೆರೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00				10.00		0.20	Work complete
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಪ್ಪಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00				8.00		0.15	Work complete
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00				15.00			Drain UP (Work to be completed by 15-3-20)
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡಮಲಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00				15.00		0.30	Work complete
			ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	98.00				98.00	61.17	1.65	
			ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-6								
	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00				10.00		0.20	Work UP (Work to be completed by 15-3-20)
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	13.00				13.00		0.30	Work completed
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00				15.00		0.30	Work completed

ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	100- ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರೈಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರೈಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರೈಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ರ್ಯಾಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	9.12.19	31.3.20		10.00	40.81	0.15	Work completed
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00				15.00		0.20	Work completed
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪುರತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00				15.00		0.30	Work completed
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೇವಾಲಾಲ್‌ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00				10.00		0.30	Work completed
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನಮ್ಮರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00				10.00		0.20	Work completed
			ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	98.00				98.00		1.95	
			ಸಮಗ್ರ ಮೊತ್ತ	833.19				833.19	230.89	15.30	
			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಒಟ್ಟು	2584.83				2584.83	765.64	30.15	
			ಮುಂದುವರೆದ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಒಟ್ಟು	3139.89				2975.16	1131.51	36.05	

ಅನುಬಂಧ-2

ಭಾಗದ ಹೆಸರು :: ಲೋಬಂ ಮತ್ತು ಒಜಸಾಇ ವಿಭಾಗ , ಮಧುಗಿರಿ

-101-

ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ

ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹೆಸರು: 5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಚೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
1	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ ತಾ ಗಂಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	7.2.19	31.3.19		10.03	8.82		Work completed
2	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ ತಾ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	7.3.19	31.3.19		29.65	28.84		Work completed
	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ ತಾ ದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.								Work completed
	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ ತಾ ಗಿರಿನಾಥನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.							0.132	Work completed
	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ ತಾ ಅಂತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.								Work completed
3	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ ತಾ ಪಂಜಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	6.6.19	5.8.19		3.52	3.75	0.06	Work completed
4	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ ತಾ ಸೀಬಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	16.5.19	15.7.19		26.00	28.98	0.45	Work completed

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	-102- ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ ತಾ ಸಲುಪರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	19.00	16.5.19	15.7.19		10.90	12.32	0.20	Work completed
			ಒಟ್ಟು	130.00				80.10	82.71	0.84	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	103- ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ: ಹೊಳವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	15.5.19	14.7.19		50.00	37.40	0.11	Work completed
			ಒಟ್ಟು	50.00				50.00	37.40	0.11	
1	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಮಿಡಿಗೇರಿ ಹೋ ಹೊಸಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	8.00	2.5.19	1.7.19		5.04	5.89	0.15	Work completed
2	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕೊಡಿಗೇರಿಹಳ್ಳಿ ಹೋ ಗುಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	8.00	4.5.19	3.7.19		6.00	5.60	0.15	Work completed
3	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕೊಡಿಗೇರಿಹಳ್ಳಿ ಹೋ ಕೊಡಿಗೇರಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	8.00	4.5.19	3.7.19		6.00	5.60	0.15	Work completed
4	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕೊಡಿಗೇರಿಹಳ್ಳಿ ಹೋ ಗುಂಡಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	8.00	15.5.19	14.7.19		6.98	5.56	0.15	Work completed
5	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕೊಡಿಗೇರಿಹಳ್ಳಿ ಹೋ ಹೊಳವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	8.00	4.5.19	3.7.19		5.80	5.80	0.15	Work completed
			ಒಟ್ಟು	40.00				29.82	28.45	0.75	

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	104- ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ ತಾ: ಹೊಸದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	4.5.19	3.7.19		5.86	6.57	0.20	Work completed
2	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ ತಾ: ರಂಗಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	16.5.19	15.7.19		5.89	6.58	0.20	Work completed
3	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ ತಾ: ಪೊನ್ನಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	2.5.19	1.7.19		5.83	6.53	0.20	Work completed
4	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ ತಾ: ಬೆಳ್ಳಿಬಟ್ಟಲು ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	15.5.19	14.7.19		6.31	7.07	0.20	Work completed
			ಒಟ್ಟು	40.00				23.89	26.75	0.80	
			ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು	260.00				183.81	175.31	2.50	
			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
			ಸಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು								
1	ಸಿರಾ	ಸಿರಾ	ಸಿರಾ ತಾ ಹಾಲ್ಕೊಡ್ಡೇರಿ, ಹೊಸಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ, ನ್ಯಾಯಗೇರಿ, ತಿತಿಗಾನಹಳ್ಳಿ, ದ್ವಾರಾಳು ಯರಗುಂಟೇಶ್ವರ ನಗರ, ಕೆರೆಯಾಗಲಹಳ್ಳಿ, ಮೆಳೆಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಎಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	160.51	10.12.19	31.3.20		160.51	99.51	1.60	Work completed
2	ಸಿರಾ	ಸಿರಾ	ಸಿರಾ ತಾ ಯಾದಲಡಕು, ಚಿರತೆಹಳ್ಳಿ, ಎಂಜಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	53.00	30.12.19	29.3.20		53.00	9.61	0.36	Work completed

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	105- ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ಸಿರಾ	ಚಿ ನಾ ಹಳ್ಳಿ	ಶಿರಾ ತಾ ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಬಟ್ಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00	24.9.19	23.11.19		8.00	5.39	0.08	Work complited
4	ಸಿರಾ	ಚಿ ನಾ ಹಳ್ಳಿ	ಶಿರಾ ತಾ ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ರಂಗನಹಳ್ಳಿ (ದೊಡ್ಡಅಗ್ರಹಾರ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	9.00	22.10.19	21.12.19		9.00	6.13	0.09	Work complited
5	ಸಿರಾ	ಚಿ ನಾ ಹಳ್ಳಿ	ಶಿರಾ ತಾ ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಮಾರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ)	6.00	19.10.19	18.12.19		6.00	3.91	0.06	Work complited
6	ಸಿರಾ	ಚಿ ನಾ ಹಳ್ಳಿ	ಶಿರಾ ತಾ ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	30.10.19	29.12.19		6.00	4.67	0.06	Work complited
7	ಸಿರಾ	ಚಿ ನಾ ಹಳ್ಳಿ	ಶಿರಾ ತಾ ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಕರೆಮಾದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ)	9.00	4.10.19	3.12.19		9.00	6.13	0.09	Work complited
8	ಸಿರಾ	ಚಿ ನಾ ಹಳ್ಳಿ	ಶಿರಾ ತಾ ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಗಾಣದಹುಣಸೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	27.9.19	26.11.19		6.00	4.20	0.06	Work complited
9	ಸಿರಾ	ಚಿ ನಾ ಹಳ್ಳಿ	ಶಿರಾ ತಾ ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ (ವಿನಾಯಕ ಬಡಾವಣೆ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	24.9.19	23.11.19		6.00	3.75	0.06	Work complited
			ಒಟ್ಟು	263.51	0.00	0.00	0.00	263.51	143.30	2.46	

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	106 ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ಸವಿಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು								
			ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ 8								
1	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ಚಕ್ಕರಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00	4.10.19	3.1.20		15.00	21.32	0.15	Work cokmplted
			ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ಹಕ್ಕಿಮಿಕ್ಕಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00				15.00		0.10	
			ಒಟ್ಟು	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	21.32	0.25	
			ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ 9								
2	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ಕುರಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	9.00	7.11.19	6.2.20		9.00	18.25	0.12	Work completed
			ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ಬಡಮುದ್ದಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	6.00				6.00		0.06	Work completed
			ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ತೋವಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	6.00				6.00		0.06	Work completed
			ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ಜೋನಿಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	6.00				6.00		0.06	Work completed
			ಒಟ್ಟು	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	18.25	0.30	
			ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ 10								
	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	6.00				6.00		0.06	WORK COMPLETED

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	107 ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3			ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ಚಿಂಪುಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	14.43	30.10.19	29.1.20		14.43	0.00	0.08	WORK COMPLETED
			ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	12.00				12.00		0.11	WORK COMPLETED
			ಒಟ್ಟು	32.43	0.00	0.00	0.00	32.43	0.00	0.25	

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	108- ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಂ 11								
4	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ದೊಡ್ಡಸಾಗ್ಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	14.88	14.10.19	13.1.20		14.88	20.31	0.15	Work completed
			ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ಕಾಟೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	6.00				6.00			Site problem
			ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ಮೋರಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	6.00				6.00		0.06	Work completed
			ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	6.00				6.00		0.06	Work completed
			ಒಟ್ಟು	32.88	0.00	0.00	0.00	32.88	20.31	0.27	
5	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ವಿರೋಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ)	8.00	12.11.19	11.1.20		8.00	6.07	0.09	Work completed
6	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ಗೊಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ)	15.00	24.10.19	23.12.19		15.00	10.50	0.10	Work completed
7	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ಕಳ್ಳೇಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ)	8.00	12.11.19	11.1.20		8.00	6.61	0.10	Work completed
8	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ಓಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ)	6.00	9.10.19	8.12.19		6.00	4.57	0.06	Work completed
9	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ಪುಟ್ಟಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ)	8.00	13.10.19	29.12.19		8.00	5.89	0.10	Work completed

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	109- ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ಹೊಲತಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ)	6.00	9.10.19	8.12.19		6.00	4.60	0.06	Work completed
11	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ಬೆಂಡೋಣ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ/ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ)	6.00	9.10.19	8.12.19		6.00	4.62	0.06	Work completed
			ಒಟ್ಟು	179.31			0.00	179.31	102.74	1.64	
			ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು								
1	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಪುರವರ ಹೋ ತಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.00	16.10.2019	15.12.2019		7.00	4.44	0.10	Work completed
2	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಪುರವರ ಹೋ ವೀರನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.00	16.10.2019	15.12.2019		7.00	0.00		Work UP {Work to be completed by 15-3-20}
3	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಪುರವರ ಹೋ ಬ್ಯಾಲಾ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಅಜ್ಜಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ)	7.00	31.10.2019	30.12.2019		7.00	4.76	0.10	Work completed
4	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಪುರವರ ಹೋ ಹುಡುಗನಹಟ್ಟಿಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.00	19.10.2019	18.12.2019		7.00	4.76	0.10	Work completed
5	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಪುರವರ ಹೋ ಕೋಡ್ಲಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.00	16.10.2019	15.12.2019		7.00	3.54	0.12	Work completed

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	110- ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಪುರವರ ಹೋ ಚುಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	16.10.2019	15.12.2019		15.00	8.79	0.12	Work completed
7	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಪುರವರ ಹೋ ರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	30.10.2019	29.12.2019		10.00	6.39	0.12	Work completed
			ಒಟ್ಟು	60.00			0.00	60.00	32.68	0.66	
ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ 9 (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ)											
8	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ	1. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕಸಬಾ ಹೋ ಕೆರೆಗಳಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸರೋಜಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	7.1.20	31.3.20		6.00	9.97		WMM UP {Work to be completed by 15-3-20}
			2. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕಸಬಾ ಹೋ ಹಳೇಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ನಾರಾಣಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00				8.00		0.11	Work completed
			3. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ ಕವಣದಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ರತ್ನಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00				6.00			CC road UP {Work to be completed by 15-3-20}
			4. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕೊಡಿಗೆನಹಳ್ಳಿ ಹೋ ರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00				8.00		0.11	Work completed
			5. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಮಿಡಿಗೇರಿ ಹೋ ನೀರಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00				6.00		0.10	Work completed

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	III- ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			6. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಮಿಡಿಗೇರಿ ಹೋ ಶ್ರಾವಣಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00				6.00			WMM UP {Work to be completed by 15-3-20}
			ಒಟ್ಟು	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	9.97	0.32	

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	112- ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ 10 (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ)								
9	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ	1. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ ಜಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	6.11.2019	5.3.2020		15.00			CC drain UP {Work to be completed by 15-3-20}
			2. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ ಅಂಗಡಿ ಮಲ್ಲನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರವೀಂದ್ರಚಾರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಟಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00				6.00		0.10	Work completed
			3. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರತಿನಗರದ ಹನುಮಂತ ಮನೆಯಿಂದ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00				6.00			WMM UP {Work to be completed by 15-3-20}
			4. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಟಿ. ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.11				6.11		0.10	Work completed
			ಒಟ್ಟು	33.11	0.00	0.00	0.00	33.11	0.00	0.20	

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂದೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	113- ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್ ನಂ: 8								
	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ	1 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕಸಬಾ ಹೋ ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭವನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00				6.00		0.10	work completed
			2 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕಸಬಾ ಹೋ ತುಂಗೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಗಣ್ಣ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00				6.00		0.10	work completed
			3 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕಸಬಾ ಹೋ ಮರಿತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00				6.00		0.10	work completed
			4 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕಸಬಾ ಹೋ ಪದ್ಮದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬೋಮ್ಬಾಡ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00				6.00		0.10	work completed
			5 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕಸಬಾ ಹೋ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	12.00				12.00		0.12	work completed
			6 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕಸಬಾ ಹೋ ಕಂಬತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಟಿ. ತಿಮ್ಮಯ್ಯನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00				6.00		0.10	work completed
			7 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕಸಬಾ ಹೋ ಕಮ್ಮನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಹರಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ರಂಗರಾಜು ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00				6.00		0.10	work completed

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	114- ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			8 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕಸಬಾ ಹೋ ಮಿಡಿತರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00				6.00		0.10	work completed
			9 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕಸಬಾ ಹೋ ಗಂಜಲಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ನಾಗಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಪಣ್ಣ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00				8.00		0.12	work completed
			10 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಟಿ. ಹೊವಿನ ಸಾಕಮ್ಮ, ಎಸ್.ಟಿ. ಕೃಷ್ಣನಾಯಕ, ಎಸ್.ಟಿ. ಕುರಿನಿಂಗಪ್ಪ ಮನೆವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಅಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೊಸ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00				15.00		0.12	work completed
			11 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ ಬಡವನಹಳ್ಳಿ ಶಿರಾ ಮಧುಗಿರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಟಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮನ ಮನೆವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಟಿ. ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪನ ಮನೆ ಹಾಗೂ ನಾಗರಾಜು ಮನೆ ಬೀದಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00				15.00			CC drain UP {Work to be completed by 15-3-20}
			12 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ ಮಾದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಎರಡು ಕಡೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00				7.00			CC drain UP {Work to be completed by 15-3-20}
			13 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ ಸಿಡದರಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಗೋವಿಂದಪ್ಪನ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಟಿ. ಪದ್ಮನಾಗರಾಜು ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00				6.00			CC drain UP {Work to be completed by 15-3-20}

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	115 ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10			14 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಜಯಣ್ಣ, ಮುದ್ದಣ್ಣ, ರಾಮಣ್ಣ, ಗೋವಿಂದಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	21.01.2020	21.03.2020		8.00		0.12	work completed
			15 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ ರಂಟವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಮಾರಮ್ಮದೇವಸ್ಥಾನದ ತಿಪ್ಪೇರಾಮನಾಯಕ, ಎಸ್.ಟಿ ನಾಗರಾಜಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಟಿ ನಾಗನಾಯಕನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00				8.00			CC drain UP {Work to be completed by 15-3-20}
			16 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ ಬಿ.ಎಂ.ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00				6.00		0.10	work completed
			17 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ ಹಾವಿನಮಡಗು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00				6.00		0.12	work completed
			18 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ ಕಡಗತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿ ಕೋಡಿ ನಾರಾಯಣಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00				8.00			CC drain UP {Work to be completed by 15-3-20}
			19 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ ತಿರುಮಲದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಾಮಂಜನಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00				8.00			CC drain UP {Work to be completed by 15-3-20}

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	116- ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			20 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕೊಡಿಗೆನಹಳ್ಳಿ ಹೋ ಮೈದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಡಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಟಿ. ಅಕ್ಕಮ್ಮನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00				8.00			CC drain UP {Work to be completed by 15-3-20}
			21 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕೊಡಿಗೆನಹಳ್ಳಿ ಹೋ ಸುದ್ದೆಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಅಂಜಿನಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00				8.00			CC drain UP {Work to be completed by 15-3-20}
			22 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕೊಡಿಗೆನಹಳ್ಳಿ ಹೋ ಗುಂಡಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಮದನಯ್ಯ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00				10.00			CC drain UP {Work to be completed by 15-3-20}
			23 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕೊಡಿಗೆನಹಳ್ಳಿ ಹೋ ಯಿಕ್ಕಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಗಂಗಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಚೌಡಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00				8.00			CC drain UP {Work to be completed by 15-3-20}
			24 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕೊಡಿಗೆನಹಳ್ಳಿ ಹೋ ಕಲಿದೇವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಾಂಜಿನಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಅಕ್ಕಳಪ್ಪ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00				8.00			CC drain UP {Work to be completed by 15-3-20}
			25 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕೊಡಿಗೆನಹಳ್ಳಿ ಹೋ ಪರ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00				8.00			CC drain UP {Work to be completed by 15-3-20}
			26 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕೊಡಿಗೆನಹಳ್ಳಿ ಹೋ ಶ್ರಾವಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00				8.00			CC drain UP {Work to be completed by 15-3-20}

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	117 ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಮೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			27 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಹೋ ದೊಡ್ಡದಾಳವಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00				10.00		0.10	work completed
			28 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಹೋ ವಿಠಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00				6.00			CC drain UP {Work to be completed by 15-3-20}
			29 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಹೋ ಚಿಕ್ಕದಾಳವಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00				10.00		0.10	work completed
			30 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಹೋ ಹಳೇಇಟಕಲೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00				6.00			CC drain UP {Work to be completed by 15-3-20}
			31 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಹೋ ಮಾದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00				10.00		0.10	work completed
			32 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಮಿಡಿಗೇರಿ ಹೋ ದಾಸೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಸಿದ್ದಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00				6.00			CC drain UP {Work to be completed by 15-3-20}
			33 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಮಿಡಿಗೇರಿ ಹೋ ಬೇಡತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ರತ್ನಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ (ಕರಿಯಣ್ಣ) ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00				6.00			CC drain UP {Work to be completed by 15-3-20}

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	118- ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			34 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ ರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಜಯಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಓಬಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00				6.00			CC drain UP {Work to be completed by 15-3-20}
			35 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ ನೇರಳಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿ ಗೋವಿಂದನ ಮನೆಯಿಂದ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00				6.00			CC drain UP {Work to be completed by 15-3-20}
			36 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00				6.00		0.11	work completed
			37 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ ತೋಟದಮಡುಗು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00				6.00			CC drain UP {Work to be completed by 15-3-20}
			38 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರುತಿ ನಗರ ಸರಸಿಂಹಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00				6.00			CC drain UP {Work to be completed by 15-3-20}
			39 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00				8.00			CC drain UP {Work to be completed by 15-3-20}
			ಒಟ್ಟು	299.00	0.00	0.00	0.00	299.00	0.00	1.81	
			ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು	432.11	0.00	0.00	0.00	432.11	42.65	2.99	

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	119- ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು								
			ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್-18								
1	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗಲಾಪುರ (ವಿರುಪಸಮುದ್ರ) ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	28.11.19	27.2.20		10.00	12.85	0.20	Work completed
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಧೂರಾಯನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00				10.00		0.20	Work completed
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜಮೂರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00				15.00		0.30	Work completed
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಜ್ಜನಡು ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00				10.00		0.20	Work completed
			ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	12.85	0.90	

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	120- ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-19								
2	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಲಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	17.9.19	16.1.20		15.00	0.00	0.30	Work completed
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೀಲಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00				10.00		0.20	Work completed
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಸೇನ್‌ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00				15.00		0.30	Work completed
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಳಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00				10.00		0.20	Work completed
			ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	1.00	
			ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-20								
3	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	24.10.19	23.12.19		10.00	0.00	0.20	Work completed
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00				10.00		0.20	Work completed
			ಒಟ್ಟು	20.00			0.00	20.00	0.00	0.40	
			ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-13								
	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ ತಾ: ಗುಮ್ಮಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00				10.00		0.20	Work completed

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	121- ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4			ಪಾವಗಡ ತಾ: ಮುರರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00				10.00	42.20	0.20	Work complted
			ಪಾವಗಡ ತಾ: ಅಕ್ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00				10.00		0.20	Work complted
			ಪಾವಗಡ ತಾ: ಗೌಡೇಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00				10.00		0.20	Work complted
			ಪಾವಗಡ ತಾ: ಕೊಡಮಡಗು ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00				15.00		0.30	Work complted
			ಪಾವಗಡ ತಾ: ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00				10.00		0.20	Work complted
			ಪಾವಗಡ ತಾ: ಚಿತ್ರಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00				10.00		0.20	Work complted
			ಪಾವಗಡ ತಾ: ವೈ.ಎನ್. ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00				10.00		0.20	Work complted
			ಪಾವಗಡ ತಾ: ಜಾಲೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00				10.00		0.20	Work complted
			ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	95.00		0.00	0.00	95.00	42.20	1.900	
			ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-14								

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	122- ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ ತಾ: ನಿಡಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00				15.00	0.00	0.30	Work complited
			ಪಾವಗಡ ತಾ: ವೀರಗೊಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00				10.00		0.20	Work complited
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೊಮ್ಮಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00				10.00		0.20	Work complited
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬುಡ್ಡಾರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	13.93				13.93		0.30	Work complited
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೀನಕುಂಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	13.00				13.00		0.25	Work complited

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	123 ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎ.ಹೆಚ್.ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00				10.00		0.20	Work complitd
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕತಿಮ್ಮನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00				10.00		0.20	Work complitd
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕದಿರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00				10.00		0.20	Work complitd
			ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	91.93			0.00	91.93	0.00	1.85	
			ಪ್ರಾ.ಕೇಜ್-15								
6	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಗಳವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00				15.00		0.30	Work complitd
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಕೆ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00				20.00			Work UP {Work to be completed by 15-3-20}
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00				10.00		0.20	Work complitd
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೆಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	11.12.19	31.3.20		10.00	0.00	0.20	Work complitd
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬುಡಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00				10.00		0.20	Work complitd

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	124 ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಸೀಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00				15.00		0.30	Work complted
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ.ದಾ.ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00				10.00		0.30	Work complted
			ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	90.00		0.00	0.00	90.00	0.00	1.50	

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	125- ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ಪ್ರಾ.ಕೇ.ಜಿ-16								
7	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಯಾತಗಾನಚೆರ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	13.00	18.12.19	31.3.20		13.00	0.00	0.25	Work completed
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಾಸರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00				15.00		0.30	Work completed
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	13.00				13.00		0.25	Work completed
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡಮಲಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00				15.00		0.20	Work completed
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಳವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00				20.00		0.40	Work completed
			ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	76.00		0.00	0.00	76.00	0.00	1.40	

ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	126- ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ಸಮೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ಪ್ಯಾಕೇಜ್-17								
8	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಂಗಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	18.12.19	31.3.20		10.00	0.00	0.20	Work completed
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೈ.ಎನ್.ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00				10.00		0.20	Work completed
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00				10.00		0.20	Work completed
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯರ್ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00				10.00		0.20	Work completed
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಟಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00				10.00		0.20	Work completed
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳ್ಳಿಬಟ್ಟಲು ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00				10.00		0.20	Work completed
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕರಿಯಮ್ಮನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00				10.00		0.20	Work completed
			ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಂಗಾರನಾಯಕನಬೆಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00				10.00		0.20	Work completed

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	127 ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ಪಾವಗಡ ತಾ: ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00				10.00		0.20	Work completed
			ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	1.80	
			ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು	557.93	0.00	0.00	0.00	557.93	55.05	10.75	
			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಒಟ್ಟು	1432.86	0.00	0.00	0.00	1432.86	343.74	17.84	
			ಮುಂದುವರಿದ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಒಟ್ಟು	1692.86	0.00	0.00	0.00	1616.67	519.05	20.34	

ಅನುಬಂಧ-೧											
ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು :: ಲೋಬಂ ಮತ್ತು ಒಜಸಾಇ ವಿಭಾಗ , ಮಧುಗಿರಿ				128-							
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹೆಸರು: 5054-04-337-0-01-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ -(ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು) -											
ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ								
1	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ ತಾ ರಾಹೆ-4 ರಿಂದ ಭೂವನಹಳ್ಳಿ, ಶಾಖದಡು ಮೂಲಕ ಗಿಣ್ಣಪ್ಪನಹಟ್ಟಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	90.00	30.10.19	28.2.20		90.00	75.90	2.00	Work completed,
2	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ ತಾ ಶಿರಾ-ಚಂಗಾವರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 11.00 ರಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	70.00	3.10.19	2.3.20		70.00	58.33	1.00	Work completed,
3	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ ತಾ ಅಂದ್ರಗಡಿ ಇಂದ ಕರೇಕಾತನಹಳ್ಳಿ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಕಾರೇಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 3.40 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	19.9.19	17.33.20		75.00	61.39	6.60	Work completed,
4	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ ತಾ ಪಟ್ಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹುಲಿಕುಂಟೆ ಮಾರ್ಗ ಧರ್ಮಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 13.00ರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	6.8.19	5.10.19		5.00	4.99		Work completed,

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	129 ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ ತಾ ಹೊಸೂರಿನಿಂದ ಡ್ಯಾಗೇರಹಳ್ಳಿ, ಗೊರಗಡಕು ಮೂಲಕ ರಾಹೆ-4ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 5.50 ರಿಂದ 7.90 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	67.71	3.10.19	2.2.20		67.71	56.09	2.40	Work completed,
6	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ ತಾ ಶಿರಾ ದಿಂದ ಹೊನ್ನಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಮದಲೂರು ಮಾರ್ಗ ಪಟ್ಟಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.400 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	6.8.19	5.11.19		40.00	0.28	0.40	Work completed,
			ಒಟ್ಟು	347.71	0.00	0.00	0.00	347.71	256.98	12.40	
			ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ								
1	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ಜಂಪೇನಹಳ್ಳಿ - ನೆಲಹಾಳ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 14.70 ರಿಂದ 16.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	71.09				2.20	57.69		Work completed
			ಒಟ್ಟು	71.09	0.00	0.00	0.00	2.20	57.69	0.00	

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	130- ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನಮೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ಕೊರಟಗೆರೆ ಬೈಚಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 7.00 ರಿಂದ 7.60 ಮತ್ತು 11.75 ರಿಂದ 12.80 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	99.00	2.11.19	1.4.20		99.00	36.06		WMM under progress {Work to be completed by 15-3-20}
2	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ರಾಹೆ-3 ರಿಂದ ಬುಕ್ಕಪಟ್ಟಣ ಮಲ್ಲೇಕಾವು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 10.65 ರಿಂದ 12.65 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬಲಪಡಿಸುವುದು, ಕಿ.ಮೀ 13.65 ರಿಂದ 13.80 ರವರೆಗೆ ಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 3.35 ರಿಂದ 3.57 ರವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	85.72	14.11.19	13.3.20		85.72	0.00		CC drain complted. WMM completed, Asphalt to be done. {Work to be completed by 15-3-20}
3	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ಚಿನಕವಜು - ಚನ್ನರಾಯನದುರ್ಗ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 5.10 ರಿಂದ 5.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	32.00	6.8.19	5.10.19		32.00	21.21	0.40	Work completed
			ಒಟ್ಟು	216.72	0.00	0.00	0.00	216.72	57.27	0.40	

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	131- ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ಸವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<u>ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ</u>								
1	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಬೆಲ್ಲದಮಡುಗು ಕ್ರಾಸಿನಿಂದ ಬಡವನಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸಕೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 3.80 ರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	16.10.19	15.12.19		10.00	6.33		Work completed
2	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಮಿಡಿಗೇರಿ - ರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಅಂಧಗಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 5.50 ರಿಂದ 5.75 ಮತ್ತು 10.65 ರಿಂದ 10.85 ರವರೆಗೆ ರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಜಿ.ಡಿ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	23.10.19	22.1.20		45.00	0.00	0.45	Work completed
3	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಮಧುಗಿರಿ - ಹಿಂದೂಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಭೈರೇನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ ಕೊಂಡವಾಡಿ ಮಾರ್ಗ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 1.20 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ)	15.00	17.10.19	16.12.19		15.00	8.93	0.20	Work completed

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	132- ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ - ಬೊಮ್ಮರಸನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ 3.50, 4.50, 5.50 ರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00				45.00			Work UP {Work to be completed by 15-3-20}
5	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ದಬ್ಬೇಗಟ್ಟು- ರಂಟವಳಲು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 7.20 ರಿಂದ 7.50 ರವರೆಗೆ ಹೊನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00				40.00	0.00		WMM under progress {Work to be completed by 15-3-20}
6	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ನೇರಳೇಕೆರೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮರಿತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ವೀರಾಪುರ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00				30.00			GSB UP {Work to be completed by 15-3-20}
			Total	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	
7	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ - ಯಲ್ಲಾರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 6.80 ರಿಂದ 7.50 ರವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	24.83				24.83			Work UP {Work to be completed by 15-3-20}
8	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕೊಡಗೇನಹಳ್ಳಿ - ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 9.70 ರಿಂದ 9.85 ರವರೆಗೆ ಸುದ್ದೇಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	28.1.20	31.3.20		40.00	0.00		Work UP {Work to be completed by 15-3-20}

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	133- ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಮಿಡಿಗೆಲಿ - ಚಂದನದೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 15.00 ರಿಂದ 16.00 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 23.40 ರಿಂದ 26.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆ ಬಲಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	85.00				85.00			Work UP {Work to be completed by 15-3-20}
			Total	149.83				149.83	0.00	0.00	
			ಒಟ್ಟು	334.83				334.83	15.26	0.65	

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	134 ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ಸಮೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<u>ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ</u>								
1	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾವಗಡ - ವೆಂಕಟಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.16.80 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 18.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	140.00	17.12.19	31.3.20		140.00	0.00	1.20	Work completed
2	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಿ - ವೈ.ಎನ್.ಹೊಸಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.87 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 2.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	140.00	7.1.20	31.3.20		140.00	40.95	1.13	Work completed
3	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-3ನ್ನು ಮತ್ತು ರಾಹ-48ನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಗಂಗಸಾಗರ-ಓಬಳಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಾಸರಿ 1.90 ರಿಂದ 2.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	80.59	19.9.19	18.2.20		80.59	72.07	0.70	Work completed
			ಒಟ್ಟು	360.59	0.00	0.00	0.00	360.59	113.02	3.03	
			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು	1259.85	0.00	0.00	0.00	1259.85	442.53	16.48	
			ಮುಂದುವರಿದ ಒಟ್ಟು	71.09	0.00	0.00	0.00	2.20	57.69	0.00	
			ಮುಂದುವರಿದ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು	1330.94	0.00	0.00	0.00	1262.05	500.22	16.48	

ಅನುಬಂಧ-2											
ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು :: ಲೋಬಂ ಮತ್ತು ಒಜಸಾಇ ವಿಭಾಗ , ಮಧುಗಿರಿ											
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹೆಸರು: 5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ -(ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು) - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ											
ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
1	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ ತಾ ಹಂಜನಾಳು ಇಂದ ಕಲ್ಲಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಜೋಡಿದೇವರಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 2.60 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಕಲ್ಲಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ)	98.00	9.9.19	8.2.20		98.00	80.55	0.40	Work completed
2	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ ತಾ ಹೊಸಕೆರೆ - ಹುಯಿಲ್‌ದೊರೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 22.30 ರಿಂದ 24.30 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	6.8.19	5.11.19		45.00	37.05	2.00	Work completed
3	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ ತಾ ಪಟ್ಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹುಲಿಕುಂಟೆ ಮಾರ್ಗ ಧರ್ಮಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 8.50 ರಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಕೊಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ)	93.00	9.9.19	8.2.20		93.00	72.80	0.50	Work completed
			ಒಟ್ಟು	236.00	0.00	0.00	0.00	236.00	190.40	2.90	

136-

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
1	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ತಣ್ಣೀನಹಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನವಡೇರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.68 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	148.59	6.1.20	31.3.20		148.59	0.42	1.68	Work completed
			ಒಟ್ಟು	148.59	0.00	0.00	0.00	148.59	0.42	1.68	
			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
1	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ - ಬೊಮ್ಮರಸನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 6.00 ರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	6.8.19	5.10.19		5.00	0.09		Work completed
2	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಕೊಡಿಗೆನಹಳ್ಳಿ - ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 6.70 ಮತ್ತು 6.80 ರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	3.8.19	2.10.19		5.00	4.99		Work completed
3	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ರಾ.ಹೆ. 234 ರಿಂದ ನವಿಲಡಕು, ಚಿನ್ನಗಿರಿಪಾಳ್ಯ, ಕುಲುಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಹುಣಸವಾಡಿ, ಪೂಜಾರಹಳ್ಳಿ, ಕೊಂಡವಾಡಿ, ಕಂಸಾನಹಳ್ಳಿ, ರಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಮಾಲೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 4.05 ರಿಂದ 4.35 ರವರೆಗೆ ಪೂಜಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	47.50	7.1.20	6.3.20		47.50	0.00	0.30	Work completed

137

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಶಂಭೋನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ, ಶಂಭೋನಹಳ್ಳಿ, ಗಂಜಲಗುಂಟೆ, ಮರವೇಕೆರೆ, ಬಂದ್ರೇಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 2.40 ರಿಂದ 2.50 ಮತ್ತು 3.10 ರಿಂದ 3.15 ರವರೆಗೆ ಮರುವೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	12.12.19	31.3.20		30.00	0.035	0.65	WMM UP
5	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ದೊಡ್ಡಯಲ್ಲೂರುನಿಂದ ತಿಪ್ಪಾಪುರ, ತೆರಿಯೂರು ಮುಖಾಂತರ ಅಂಧಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 13.50 ರಿಂದ 13.60 ಹಾಗೂ 13.90 ರಿಂದ 14.10 ರವರೆಗೆ ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 18.00 ರಿಂದ 18.35 ತೆರಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	90.00				90.00			Work completed
6	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಗರಣಿ, ಹೊಸಕೋಟೆ, ನೀರಕಲ್ಲು, ಚೆನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಕತ್ತಿರಾಜನಹಳ್ಳಿ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಹಳ್ಳಿ, ಕಸಾಪುರ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ, ಮಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಎಂ.ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಅಂಧಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 7.60 ರಿಂದ 8.00 ನೀರಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00				50.00		0.30	Work completed
				170.00				170.00	0.04	0.95	
			ಒಟ್ಟು	227.50				227.50	5.12	1.25	

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ								
1	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾವಗಡ - ಹಿಂದೂಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 10.00 ರಿಂದ 10.35 ರವರೆಗೆ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00				0.50	0.00		Work completed
2	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-3ನ್ನು ಮತ್ತು ರಾಹೆ-48ನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಗಂಗಸಾಗರ-ಓಬಳಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮಿ. 8.40 ರಿಂದ 8.70 ರವರೆಗೆ ಎತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕಿಮೀ. 8.60 ರಲ್ಲಿ ಡೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00				8.45	5.48		Work completed
			ಒಟ್ಟು	35.00	0.00	0.00	0.00	8.95	5.48	0.00	

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
1	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-3ನ್ನು ಮತ್ತು ರಾಹೆ-48ನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಗಂಗಸಾಗರ-ಓಬಳಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಪೊನ್ನಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 4.15 ರಿಂದ 4.75 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸರಪಳಿ 6.00 ರಿಂದ 6.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	135.79	7.12.19	31.3.20		135.79	46.00	1.10	Work completed
2	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾವಗಡ -ದೇವಲಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ನಲಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 4.00 ರಿಂದ 4.50 ರವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	22.10.19	21.2.20		60.00	0.00	0.50	Work completed
3	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಗಳವಾಡ-ಶೈಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 10.10ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ ಸರಪಳಿ 10.40ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	30.7.19	29.10.19		40.00	26.40	0.30	Work completed
			ಒಟ್ಟು	235.79	0.00	0.00	0.00	235.79	72.40	1.90	
			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು	847.88	0.00	0.00	0.00	847.88	268.34	7.73	
			ಮುಂದುವರಿದ ಒಟ್ಟು	35.00	0.00	0.00	0.00	8.95	5.48	0.00	

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ಮುಂದುವರಿದ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು	882.88	0.00	0.00	0.00	856.83	273.82	7.73	

ಅನುಬಂಧ- 2											
ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು :: ಲೋಬಂ ಮತ್ತು ಒಜಸಾಇ ವಿಭಾಗ , ಮಧುಗಿರಿ						0141-					
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹೆಸರು: 5054-04-337-0-01-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - (ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು) - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ											
ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
			ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ								
1	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ ತಾ ಶಿರಾ - ಅಮರಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಾಜರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಆಂದ್ರಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 2.50 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ (ಹುಲಿಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	66.84				2.64	66.64		Work completed
			ಒಟ್ಟು	66.84	0.00	0.00	0.00	2.64	66.64	0.00	

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	142- ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
1	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ ತಾ ರಾಹೆ-4 ರಿಂದ ಭೂವನಹಳ್ಳಿ ಶಾಖದಡು ಮೂಲಕ ಗಿಣ್ಣಪ್ಪನಹಟ್ಟಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 8.70 ರಿಂದ 9.70 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	81.50	12.11.19	11.3.20		81.50	0.00		WMM completed, Asphalt to be done
2	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ ತಾ ಹುಂಜನಾಳು ಇಂದ ಕಲ್ಲಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಜೋಡಿದೇವರಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 8.55 ರಿಂದ 8.80 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜೋಡಿದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ)	37.66	29.7.19	28.10.19		37.66	37.30	0.25	work completed MPIC 0.25 Km 8-19
			ಒಟ್ಟು	119.16	0.00	0.00	0.00	119.16	37.30	0.25	
			ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ								
1	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ರಾಹೆ-3 ರಿಂದ ಬುಕ್ಕಪಟ್ಟಣ ಮಲ್ಲೇಕಾವು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 6.55 ರಿಂದ 7.25 ರವರೆಗೆ (ಬರಕ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	42.08				9.60	35.84		Work completed
			ಒಟ್ಟು	42.08	0.00	0.00	0.00	9.60	35.84	0.00	

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	143 ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
1	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ತೋವಿನಕೆರೆ ದಬ್ಬೆಗಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.25 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	43.57	20.8.19	19.11.19		43.57	24.52	0.25	work completed MPIC 0.25 Km 10-2019
2	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ರಾಹೆ-3 ರಿಂದ ಬುಕ್ಕಪಟ್ಟಣ ಮಲ್ಲೇಕಾವು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 3.35 ರಿಂದ 3.57 ರವರೆಗೆ ಜಿಟ್ಟಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	23.52	25.7.19	24.9.19		23.52	16.36	0.22	work completed MPIC 0.22 Km 8-2019
			ಒಟ್ಟು	67.09	0.00	0.00	0.00	67.09	40.88	0.47	
			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
1	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ - ಬೊಮ್ಮರಸನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 11.00 ರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	3.8.19	2.10.19		5.00	5.00		Work completed
2	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ನೇರಳೇಕೆರೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮರಿತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವೀರಾಪುರ ಕಿ.ಮೀ 7.85 ರಿಂದ 8.05 ರವರೆಗೆ ರಲ್ಲಿ ವಜ್ರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	16.10.19	15.12.19		30.00	19.45	0.20	Work completed

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	11H- ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ದೊಡ್ಡಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ತಿಮಲಾಪುರ, ಗೊಂದಿಹಳ್ಳಿ, ಸಂಜೀವಪುರ, ಅಮರಾವತಿ, ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ, ಚುಂಚೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಪುರವರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 10.10 ರಿಂದ 10.30 ರವರೆಗೆ ಚುಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	16.70	14.10.19	13.12.19		16.70	8.71	0.20	Work completed
4	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಮಿಡಿಗೇಶಿ - ಚಂದನದೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 39.40 ರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ 39.30 ರಿಂದ 39.60 ರವರೆಗೆ ದಂಡಿಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	12.12.19	31.3.20		25.00	0.52	0.30	Drain UP {Work to be completed by 15-3-20}
5	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಗರಣಿ, ಹೊಸಕೋಟೆ, ನೀರಕಲ್ಲು, ಚೆನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಕತ್ತಿರಾಜನಹಳ್ಳಿ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಹಳ್ಳಿ, ಕಸಾಪುರ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ, ಮಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಎಂ.ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ, ಆಂದ್ರಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 9.50 ರಿಂದ 9.80 ಚೆನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.60				40.60			Work completed
				65.60				65.60	0.52	0.30	

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<u>ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ</u>								
1	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-3ನ್ನು ಮತ್ತು ರಾಹೆ-48ನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಗಂಗಸಾಗರ-ಓಬಳಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮಿ. 11.92 ರಿಂದ ಕಿ.ಮಿ. 12.40 ವರೆಗೆ ಹನುಮಂತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	59.32				20.00	57.42		Work completed
			ಒಟ್ಟು	59.32	0.00	0.00	0.00	20.00	57.42	0.00	

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	176- ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ಒಟ್ಟು	117.30				117.30	33.68	0.70	

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	೧/೪೭ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
1	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಗಳವಾಡ - ಶೈಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶೈಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 13.50 ರಿಂದ 14.00 ರವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	58.32	22.10.19	21.2.20		58.32		0.50	Wrok completed
2	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾವಗಡ - ವೆಂಕಟಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾತಗಾನಚರ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ಸರಪಳಿ 33.50 ರಿಂದ 33.90 ರವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	48.00	22.7.19	21.10.19		48.00	34.23	0.40	Work completed 0.40 Km MPIC 8-2019
			ಒಟ್ಟು	106.32				106.32	34.23	0.90	
			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು	409.87				409.87	146.09	2.32	
			ಮುಂದುವರಿದ ಒಟ್ಟು	168.24				32.24	159.90	0.00	
			ಮುಂದುವರಿದ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು	578.11				442.11	305.99	2.32	

ಅನುಬಂಧ-2											
ಭಾಗದ ಹೆಸರು :: ಲೋಬಂ ಮತ್ತು ಒಜಸಾಇ ವಿಭಾಗ , ಮಧುಗಿರಿ											
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹೆಸರು: 5054-04-337-0-06-422- ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಉಪಯೋಜನೆ ಕಾಯ್ದೆ 2013ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೇ ಇರುವ ಅನುದಾನ : ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ											
ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ ತಾ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	7.1.20	31.3.20		60.00		0.35	WORK COMPLETED
2	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ ತಾ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಭೂವನಹಳ್ಳಿ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	7.1.20	31.3.20		60.00			CC ROAD UP {Work to be completed by 15-3-20}
3	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ಕಿತ್ತೂರುರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಹುಲಿಕುಂಟೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	7.1.20	6.3.20		20.00			CC ROAD UP {Work to be completed by 15-3-20}
4	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಬೇಡತ್ತೂರು (ಕುಪ್ಪಾಚಾರಿ ರೋಪ್ಪ) ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	21.1.20	19.3.20		20.00			CC ROAD UP {Work to be completed by 15-3-20}
			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು	160.00				160.00	0.00	0.35	

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	149- ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ / ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (16+17+18)	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
1	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾವಗಡ-ಅರಸೀಕೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ.28.90 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ.29.30 ರವರೆಗೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ, ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮಿ.12.00 ರಿಂದ 30.80ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಸೂಚನಾ ಫಲಕ ಮತ್ತು ನಾಮಫಲಕ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	22.10.19	21.12.19		25.00	16.58	0.40	Work completed
2	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಿ - ವೈ.ಎನ್.ಹೊಸಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ.4.05 ರಿಂದ ಕಿ.ಮಿ. 4.30ರವರೆಗೆ ಹೊಸದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	18.00	12.11.19	11.1.20		18.00	11.20	0.25	Work completed
3	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಮ್ಮತಮರಿ - ಗುಮ್ಮಪಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ.1.50 ರಿಂದ 1.60ಕಿ.ಮಿ. ವರೆಗೆ ಬೋಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	22.10.19	21.12.19		15.00	10.68	0.10	Work completed
4	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-3 ರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-48 ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಗಂಗಸಾಗರ-ಓಬಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 12.100 ರಿಂದ 12.450ಕಿಮಿ, ವರೆಗೆ ಹನುಮಂತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ, ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಸರಪಳಿ 5.40 ರಿಂದ 5.70 ಕಿಮಿ, ರ ಪೊನ್ನಸಮುದ್ರ ಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00	15.10.19	14.1.20		35.00	31.31	0.35	Work completed
5	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾವಗಡ- ದೇವಲಕೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 9.50 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 9.90 ವರೆಗೆ ದೇವರಬೆಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	29.11.19	28.1.20		20.00	12.56	0.40	Work completed

[illegible]

ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಒದಗಿಸಿದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಉಳಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಹಣದ ವಿವರ

-151-

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ		
		ಒದಗಿಸಿದ ಅನುದಾನದ	ವೆಚ್ಚ	ಉಳಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಹಣ
1	5054-03-337-0-16-154- ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳು-ಸುಧಾರಣೆ	23.40	13.81	9.59
2	5054-03-101-0-02-132 ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	1033.47	926.88	106.59
3	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು	422.29	139.71	282.58
4	5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ನವೀಕರಣ	47.25	0.00	47.25
5	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು- ಸುಧಾರಣೆಗಳು	5519.00	5513.62	5.38
6	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ನವೀಕರಣ	546.62	174.02	372.60
7	5054-04-337-0-01-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.)	1519.63	873.88	645.75
8	5054-04-337-0-01-135- ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - (ಎಸ್‌ಡಿಪಿ) ಎಸ್‌ಸಿಪಿ	1031.39	685.64	345.75
9	5054-04-337-0-01-136- ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - (ಎಸ್‌ಡಿಪಿ) ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	532.34	441.44	90.90
10	5054-04-337-0-02-436 - ಸುಧಾರಣೆಗಳು	890.95	867.95	23.00
11	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	4266.04	3383.35	882.69
12	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	1852.65	1099.32	753.33
13	5054-04-337-0-06-422- ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಯೋಜನೆ	320.00	42.53	277.47
14	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	293.52	265.52	28.00
15	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು	865.92	150.17	715.75

ಕ್ರ. ಸಂ	ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ - 152 -	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ		
		ಒದಗಿಸಿದ ಅನುದಾನದ	ವೆಚ್ಚ	ಉಳಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಹಣ
16	4216-01-700-2-01-386- ನಿವಾಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು	40.09	0.00	40.09
17	4216-01-700-2-24-386- ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿವಾಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು	40.96	0.00	40.96
18	3054-04-337-1-09-172- ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	2433.82	1120.22	1313.60
19	3054-04-337-1-10-422- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- (ಎಸ್‌ಸಿಪಿ)	429.54	0.00	429.54
20	3054-04-337-1-10-422- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ - ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ- (ಟಿಎಸ್‌ಪಿ)	173.68	0.00	173.68
	ನಿವ್ವಳ ಒಟ್ಟು	22282.56	15698.06	6584.50

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚಮಾಡಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂ.(ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪರಾ	
1	2	3	4	5	6	7	
ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗ							
1	226	A. ಪ್ರಾ-226 ಎ). ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ - ಹಲಗೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 94 ರಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ 125.60 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 140.50 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 140.50 ರಿಂದ 140.50 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 148.60 ರ ರವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH 94	ತುಮಕೂರು	13.13	2778.69	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
		B. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಕೊರಟಗೆರೆ - ಬಾವಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 33 ರಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ 85.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 88.50 ರ ರವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH 33	ಕುಣಿಗಲ್	1.49		
		C. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ದೊಡ್ಡ ಗಂಗನವಾಡಿ - ಚೌಡನ ಕುಪ್ಪೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - III ರಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 8.15 ರ ರವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH 111	ಕುಣಿಗಲ್	4.90		
2	227	A. ಪ್ರಾ-227 ಎ).ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ - ತಿಪಟೂರು - ಹಾಸನ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 13.80 ರ ರವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನ ಹಳ್ಳಿ	13.80	3602.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
		B. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ - ತಿಪಟೂರು - ಹಾಸನ ಕಿ.ಮೀ 13.80 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 24.00 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 11.40 ರ ರವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR / SH - 71	ತಿಪಟೂರು	21.87		
3	228	A. ಪ್ರಾ-228 ಎ). ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಬೊಜಹಳ್ಳಿ - ತುರುವೇಕೆರೆ - ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 35.80 ರ ರವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	MDR	ತುರುವೇಕೆರೆ	8.26	2994.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
		B. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕುಣಿಗಲ್ ಕಿ.ಮೀ 65.35 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 69.00 & ಕಿ.ಮೀ 74.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 80.124 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 69.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 74.00 ರ ರವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	MDR	ಕುಣಿಗಲ್	13.50		
		C. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ತುಮಕೂರು-ಚೇಲೂರು- ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಟಣ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 38.50 ರ ರವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	MDR	ಗುಬ್ಬಿ	9.00		
ಒಟ್ಟು				85.95	9375.29		
ಮಧುಗಿರಿ ವಿಭಾಗ							
4	229	A. ಪ್ರಾ-229 ಎ). ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಹುನಸನಹಳ್ಳಿ - ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 3 ರಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ 182.50 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 188.00 ರ ರವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH 3	ಮಧುಗಿರಿ	3.98	3278.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
		B. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಕೊರಟಗೆರೆ - ಎ.ಪಿ.ಬಾರ್ಡರ್ ಹೊಸ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ 13.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 41.40 ರ ರವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	New SH	ಮಧುಗಿರಿ	14.00		
		C. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಕೊರಟಗೆರೆ - ಎ.ಪಿ.ಬಾರ್ಡರ್-ಕೊಡಗದಾಲ - ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಹೊಸ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 13.00 ರ ರವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	New SH	ಕೊರಟಗೆರೆ	13.00		

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚಮಾಡಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂ.(ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪರಾ	
1	2	3	4	5	6	7	
5	230	A. ಪ್ಯಾ-230 ಎ).ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಶಿರಾ - ನಂಜನಗೂಡು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 84 ರಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ 6.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 10.50 ರ ರವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH 84	ಶಿರಾ	4.50	3158.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
		B. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಶಿರಾ - ಚಂಗಾವರ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 24.20 ರ ರವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR	ಶಿರಾ	12.66		
		C. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಶಿರಾ - ಅಮರಾಪುರ - ಕೊಟ್ಟ - ಮದಲೂರು - ಗಿಡಗನಹಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 10.60 ರ ರವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR	ಶಿರಾ	8.30		
		D. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಪಾವಗಡ - ವೆಂಕಟಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 36.40 ರ ರವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR	ಪಾವಗಡ	6.30		
		E. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಜಂಪನ ಹಳ್ಳಿ - ನಿಹಾಲ್ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 24.50 ರ ರವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR	ಕೊರಟಗೆರೆ	8.10		
ಒಟ್ಟು				70.84	6436.32		

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಹಂತ-IV ರ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಳು ಅನುಬಂಧ -3							
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕ್ಷೇತ್ರ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ (ಕಿಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚಮಾಡಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂ.(ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗ							
1	306	ಎ).ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ - ಹಲಗೂರು ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-94 ರ ಸರಪಳಿ 131.50 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 140.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	SH 94	ತುಮಕೂರು	0.00	0.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
		ಬಿ).ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಬ್ಬಿ - ಹೆಬ್ಬಾಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 9.60 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 19.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	MDR TMK6	ತುಮಕೂರು	0.00		
		ಸಿ).ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಂಗಸಂದ್ರ -ಸಿರಾವಾರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 5.90 ಕಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ 10.20 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 15.48 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	MDR TMK21 5	ತುಮಕೂರು	0.00		
		ಡಿ).ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳ್ಳಾವಿ ಯಿಂದ ಕಿಮ್ಮಕಾಳನಹಳ್ಳಿ ಕೆಸರೂರು ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 14.40 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR TMK23	ತುಮಕೂರು	0.00		
2	307	ಎ).ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಹೊಳಲಗುಂದ ಮಾರ್ಗ ರಾ.ಹೆ-48 ರಿಂದ ಕೆ ಹೊನ್ನಮಾಚನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	MDR KNL224	ಕುಣಿಗಲ್	0.00	0.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
		ಬಿ).ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಚೆಪಾಳ್ಯೆ- ಯಲಗಲವಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 18.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	MDR KNL8	ಕುಣಿಗಲ್	0.00		
3	308	ಎ).ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊತ್ತಿಗೆರೆ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಸಿ.ಎಸ್.ಪುರ - ಕೊಪ್ಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 16.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	MDR KNL9	ಕುಣಿಗಲ್	0.00	0.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
		ಬಿ).ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗವೀಮಠ - ಹೇರೋಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 6.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 18.15 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	MDR KNL15	ಕುಣಿಗಲ್	0.00		
4	309	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೆಲ್ಲಿಗೆರೆ-ಶಿರಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 9.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 21.90 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 33.90 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 36.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR GBB2	ಗುಬ್ಬಿ	0.00	0.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
5	310	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುಮಕೂರು - ಚೇಳೂರು - ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 40.50 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 44.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 45.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 54.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	MDR GBB3	ತುಮಕೂರು	2.30	0.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
6	311	ಎ).ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಳಿಯಾರು - ಆನೇಕಟ್ಟಿ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 17) ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 19.40 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR CNH17	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	0.00	0.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
		ಬಿ).ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನೋವಿನಕೆರೆ - ಗುಂಗುರುಮಳೆ (ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ-47) ಅನ್ನು ಕೂಡುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 15.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	MDR TPT207	ತಿಪಟೂರು	6.46		
7	312	ಎ).ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೋಚಹಳ್ಳಿ - ತುರುವೇಕೆರೆ - ದೆಣ್ಣೆಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 9.60 ಕಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ 33.25 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 35.80 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	MDR TVK211	ತುರುವೇಕೆರೆ	0.00	0.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
		ಬಿ).ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೆಲ್ಲಿಗೆರೆ -ಶಿರಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 7.30 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	MDR TVK6	ತುರುವೇಕೆರೆ	0.00		
		ಒಟ್ಟು			8.76	1.19	

ಅನುಬಂಧ -2							
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕ್ಷೇತ್ರ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ (ಕಿಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚಮಾಡಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂ.(ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	
1	2	3	4	5	6	7	8
ಮಧುಗಿರಿ ವಿಭಾಗ							
8	313	A ಎ).ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ - ಹಲಗೂರು ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-94 ರ ಸರಪಳಿ 80.57 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 103.87 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	SH 94	ಕೊರಟಗೆರೆ	0.00	0.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
		B ಬಿ).ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುಂಬಾಡಿ - ಜೋನಿಗರಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 4.20 ಕಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ 5.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 13.15 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR KGT10	ಕೊರಟಗೆರೆ	0.00		
		C ಸಿ).ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊರಟಗೆರೆ -ಎ.ಪಿ.ಬಾರ್ಡರ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -160 ರ ಸರಪಳಿ 13.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 41.40 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	SH 160	ಮಧುಗಿರಿ	0.00		
9	314	A ಎ).ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎ.ಡಿ. ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಆಂಧ್ರಗಡಿ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR	ಮಧುಗಿರಿ	2.06	800.66	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
		B ಬಿ).ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-04 ರಿಂದ ಆಂಧ್ರಗಡಿ ಸೇರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-159 ರ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 13.90 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 68.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	SH 159	ಮಧುಗಿರಿ	5.99		
10	315	A ಎ).ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿರಾ- ಸಂಜನಗೂಡು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -84 ರ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸರಪಳಿ 10.50 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 13.75 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	SH 84	ಶಿರಾ	0.00	0.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
		B ಬಿ).ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-04 ರಿಂದ ಆಂಧ್ರಗಡಿ ಸೇರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-159 ರ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.75 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 13.90 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	SH 159	ಶಿರಾ	0.00		
		C ಸಿ).ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 48 ರಿಂದ ಆಂಧ್ರ ಬಾರ್ಡರ್ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 29.60 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 33.50 ಕಿ.ಮೀ , 40.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 49.10 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ .	MDR SRA5	ಶಿರಾ	0.00		
		D ಡಿ).ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿರಾ - ಅಮರಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 17.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR SRA3	ಶಿರಾ	0.00		
11	316	A ಎ).ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶಿರಾ - ಅಮರಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಹುಲಿಕುಂಟೆ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಹುಲಿಕುಂಟೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ವಾಜರಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 11.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	MDR	ಶಿರಾ	0.00	0.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
		B ಬಿ).ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಾತಾಲ್ಲೂಕು ವೈ.ಎಸ್.ಹೊಸಕೋಟೆ ರೋಡ್ - ಸಿ.ಕೆ.ಪುರ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.15 ಕಿ.ಮೀ 27.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	MDR PVG7	ಶಿರಾ	0.00		
ಒಟ್ಟು					8.05	801.17	


157

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 602 (612)ರ ಲಗತ್ತು ಅನುಬಂಧ-2
2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಫ್ರಾಂಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 3054-04-337-1-13-200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ
1	ತುಮಕೂರು	ನಾಗವಲ್ಲಿ-ಹೊನ್ನೂಡಿಕೆ-ಶಿವಗಂಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 17.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	ಟೆಂಡರ್ ಅಂತಿಮ ಗೊಳಿಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
2	ತುಮಕೂರು	ಅರಕೆರೆ-ಜೋನಿಗರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 17.20 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ-ಹಿಂದೂಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಭೈರೇನ ಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಕೊಂಡವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 15.50 ಬುಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	ಟೆಂಡರ್ ಅಂತಿಮ ಗೊಳಿಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ

ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 5054-05-337-4-02-154 ನಾಲೆಗಳ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡಿಂಗ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳು

1	ತಿಪಟೂರು	ಚಿಕ್ಕಬಿದರೆ ಕೆರೆ ಏರಿ ಹತ್ತಿರ ಗೌಡನಕಟ್ಟೆ-ಶಿವಾರ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಿಪಟೂರು-ಹಾಸನ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಷ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	ಟೆಂಡರ್ ಅಂತಿಮ ಗೊಳಿಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
2	ತಿಪಟೂರು	ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಲಿ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-47) ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈಚನೂರು ಕೆರೆ ಏರಿ ಹತ್ತಿರ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ.0.00-9.00 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಷ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	ಟೆಂಡರ್ ಅಂತಿಮ ಗೊಳಿಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
3	ಶಿರಾ	ತಡಕಲ್ಲೂರು ಕೆರೆ ಏರಿ ಹತ್ತಿರ ದೊಡ್ಡ ಬನಗರೆ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸರಪಳಿ 19.30 ರಿಂದ 19.70 ವರೆಗೆ ಬರಗೂರು-ತಡಕಲ್ಲೂರು ಪಾಳ್ಯ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಷ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	ಟೆಂಡರ್ ಅಂತಿಮ ಗೊಳಿಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
4	ಮಧುಗಿರಿ	ತೋಟಮಡಗು, ಹನುಮಂತಪುರ, ಭತ್ತಪಾಳ್ಯ, ನಾಗಲಾಪುರ, ಎಸ್.ಅಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿ, ಯಮತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಶ್ರವಣಗುಡಿ, ಬೆಡತ್ತೂರು, ನಲ್ಲಕಾಮನಹಳ್ಳಿ, ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ, ಸತ್ತಿಗನಹಳ್ಳಿ, ಆರ್.ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ, ಆರ್. ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಜಿ.ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಗಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ 12.00 ರಿಂದ 13.00 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಷ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	ಟೆಂಡರ್ ಅಂತಿಮ ಗೊಳಿಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ

 6/3/2020
 ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್,

ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳ ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರ,
 ಲೋ.ಬಂ. & ಒ.ಜ.ಸಾ. ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.


-158-
ಅನುಬಂಧ-3
(2017-18)

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ.ಕಾಂತರಾಜ್ (ಬಿಎಂಎಲ್) (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ
ಕ್ಷೇತ್ರ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 602 (612)

ವಿಷಯ: ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಅನುದಾನದ ಬಗ್ಗೆ

(Rs. In crores)

Sl. No.	Name of the work	Name of the Contractor	Contract Amount	Expenditure up to 2019-20	Remarks
PACAKAGE-AX					
1	Construction of Bridge across Halla connecting Thimmanahalli road on Tumkur - Chelur - Bukkapattana in Chikkanayakanahalli Taluk. (Bridge code: S-TUM-CHK-225)	M/s BSR Infratech India Ltd.	7.31	5.97	Bridge proper completed. Approach road under progress.
2	Construction of Bridge across Jayamangali river on Doddadalavatta - Vitalapura Andhra Border in Madhugiri Taluk. (Bridge code: S-TUM-MAD-226)		21.75	7.25	Super structure under progress
3	Construction of Bridge across Suvarnamukhi river at Km 2 via Hosuru - Dyagerahalli - Goraladaku connecting NH-4 in Sira Taluk. (Bridge code: S-TUM-TUM-227)		6.97	3.50	Super structure under progress
4	Construction of Bridge works - Km 1 at Km 7.00 to Vajarahalli road via Sira - Amarapura road to Hulikante in Sira Taluk. (Bridge code: S-TUM-TUM-228)		2.56	2.42	Work completed
5	Construction of New Bridge at Km3.00 connecting via Byadarahalli from NH-4 to Yaladabagi in Sira Taluk. (Bridge code: S-TUM-TUM-229)		5.08	3.06	Super structure under progress
	Total		43.67	22.20	


Chief Engineer,
KRDCL, Bengaluru